

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 155/2025-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických: XXX funkce: projektový manažer
Tel: XXX
Email: XXX

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen: XXX, vedoucím OTÚ
XXX, ekonomem oblasti JIH
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
ID datové schránky: 8yuchp8
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXX, funkce: stavbyvedoucí
XXX, zástupce stavbyvedoucího
XXX, zástupce stavbyvedoucího
Tel: XXX
Email: XXX

(dále též jen „zhotovitel“)
společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“.

II. Podstatné okolnosti změn

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 2. 2025, č. smlouvy objednatele: 155/2025-SML a číslo smlouvy zhotovitele: 245/GALA/2024 (dále jen „**smlouva**“), na realizaci zakázky „**VD Hubenov – opatření na převedení KPV10000**“ (dále jen „**dílo**“).
- 2.2. S účinností ke dni 31. 10. 2025 Ing. Ondřej Chrást ukončil pracovní poměr ve společnosti STRABAG a.s. Z tohoto důvodu došlo ke změně zastoupení na straně zhotovitele.
- 2.3. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné schválit změny původního závazku ze smlouvy. Konkrétní změny závazku jsou blíže popsány níže a ve změnových listech připojených k tomuto dodatku.

2.4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť:

- V případě změn podle změnových listů č. 1, 5 a 6 činí absolutní hodnota změn celkem 7.475.562,- Kč, tj. 10,43 % původní hodnoty závazku z veřejné zakázky na stavební práce a jedná se tak o změnu de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
- V případě změn podle změnových listů č. 2-4 se jedná o změny, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel v pozici zadavatele jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Povaha změn je blíže popsána v změnových listech č. 2-4, které tvoří přílohy č. 2-4 tohoto dodatku. Současně součet cenového nárůstu podle změnových listů č. 2-4 činí 2.021.732,- Kč, tj. 2,821 % původní hodnoty závazku.

III. Předmět dodatku

3.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) Článek II odst. 5 smlouvy se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět Díla se mění v rozsahu stanoveném změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, jejichž kopie souhrnných částí (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Není sporu o tom, že přílohy dodatku č. 1 odpovídají podepsaným originálům změnových listů, jimiž každá ze stran disponuje.

b) Článek IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje zněním:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 75 031 012,05 Kč

c) Článek VI odst. 16 smlouvy se doplňuje o nové přílohy:

Kopie souhrnné části změnového listu č. 1 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 2 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 3 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 4 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 5 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 6 (bez podpisové části a příloh)

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto dodatkem jsou vypořádány veškeré nároky vzniklé na základě okolností uvedených v článku II tohoto dodatku.

4.2. Tento dodatek bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou i ústně dohodnout, že dodatek bude podepsán listinné podobě. V případě listinné podoby dodatku bude tento vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva budou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Kopie souhrnné části změnového listu č. 1 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 2 Kopie souhrnné části změnového listu č. 2 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 3 Kopie souhrnné části změnového listu č. 3 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 4 Kopie souhrnné části změnového listu č. 4 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 5 Kopie souhrnné části změnového listu č. 5 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 6 Kopie souhrnné části změnového listu č. 6 (bez podpisové části a příloh)

V Brně dne: 4. 12. 2025

V Praze dne: 19.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
STRABAG a.s.
XXX
vedoucí OTÚ

.....
STRABAG a.s.
XXX
ekonom oblasti JIH



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Hubenov – opatření na převedení KPV 10000
Místo stavby:	Vodní nádrž Hubenov
Zhotovitel:	Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Oprávněný zástupce zhotovitele:	XXX
Generální ředitel:	Ing. David Fína
Investiční ředitel objednatele:	XXX
Projektový manažer stavby:	XXX
Autorský dozor (projektant):	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Oprávněný zástupce autorského dozoru:	XXX
Technický dozor stavebníka:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Oprávněný zástupce TDS:	XXX

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 1 odpovídá **0,95 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí 0,95 %. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

Cena SOD	71 629 400,00 Kč bez DPH
Cena v rámci předchozích změnových listů	71 629 400,00 Kč bez DPH

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **678 500,00 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **72 307 900,00 Kč bez DPH**.

Měněpráce	0 Kč bez DPH
Vícepráce	678 500,00 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 678 500,00 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

Jedná se opravu stávajících vodících kolejnic vtokové věže. Oprava těchto kolejnic přímo souvisí s řádným dokončením díla dle SOD.

a) Charakteristika změny – Revize uchycení vodících kolejnic

Zjištění aktuálního stavu – uchycení jednotlivých vodících kolejnic u jednotlivých částí Sdruženého objektu – šachta – pravé spodní výpustě, levé spodní výpustě, pravého vodárenského odběru a levého vodárenského odběru

b) Charakteristika změny – Kontrola dotažení jednotlivých kotev

Každá kotva bude zkontrolována a dotažena. V případě porušení budou kotvy nahrazeny novými – viz. body d),e).

c) Charakteristika změny – Kontrola stavu a doplnění vymezených podložek

Při revizi proběhne kontrola vymezených podložek. Chybějící vymezené podložky budou nahrazeny novými. Volné podložky (včetně nových), budou zavařeny ke stávající konstrukci kolejnic tak, aby bylo zamezeno jejich dalšímu uvolnění.

d) Charakteristika změny – Odstranění volných kotev

Volné kotvy, které nebude možno přichytit – budou odstraněny.

e) Charakteristika změny – Montáž nových kotev

Odstraněné kotvy budou nahrazeny novými ve stejném místě. Pokud nebude možno využít stávající místo pro novou kotvu, bude nainstalován nový držák vedení v nejbližším možném místě odstraněné kotvy.

f) Charakteristika změny – Zakrácení stávajících kotev

Při revizi vedení budou určeny kotvy, které bude nutno zakrátit aby nedocházelo ke styku s vodícími kladkami hradícího trámu.

g) Charakteristika změny – Dokumentace provedených prací

Po dokončení stavebních prací bude předložena dokumentace – především fotodokumentace, video a popis provedených prací.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí **přílohy č. 1**.
Podstata změn je zřejmá z **přílohy č.2**.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány odhalením nových skutečností při provádění potápěčských prací na objektu vtokové věže stavby VD Hubenov. Předmětem zakázky v SOD je oprava vodícího trámu, česlí a hradících tabulí. Při neřešení této změny, může dojít k poškození těchto již opravených částí díla.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu. Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami. Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bude nutné realizovat z důvodu výše uvedených pro řádné a kvalitní dokončení stavby dle DPS. Navrhované změny budou mít pozitivní vliv na životnost celé stávající konstrukce. S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín dokončení díla dle SOD.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 1.

Přílohy:

- Příloha č. 1 *Upravený položkový rozpočet, resp. jeho změny, zahrnující položky dotčené změnou*
- Příloha č. 2 *Popis zjištěného stavu vč. fotodokumentace – Vodící kolejnice*

V Hubenově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Hubenově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Hubenově dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Hubenov – opatření na převedení KPV 10000
Místo stavby:	Vodní nádrž Hubenov
Zhotovitel:	Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Oprávněný zástupce zhotovitele:	XXX
Generální ředitel:	Ing. David Fína
Investiční ředitel objednatele:	XXX
Projektový manažer stavby:	XXX
Autorský dozor (projektant):	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Oprávněný zástupce autorského dozoru:	XXX
Technický dozor stavebníka:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Oprávněný zástupce TDS:	XXX

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 2 odpovídá **1,28 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn ve smyslu § 222 odst. 6 činí **1,28 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

Cena SOD	71 629 400,00 Kč bez DPH
Cena v rámci předchozích změnových listů	72 307 900,00 Kč bez DPH

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **917 278,54 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **73 225 178,54 Kč bez DPH**.

Měněpráce	0 Kč bez DPH
Vícepráce	+917 278,54 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+917 278,54 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

V rámci provádění vrstev aktivní zóny komunikace na hrázi SO 01 byla zhotovitelem na základě laboratorních zkoušek změněna skladba těchto vrstev na základě posouzení stávajícího stavu a vhodnosti navrženého materiálu v průběhu výstavby.

a) Charakteristika změny – Zkoušky materiálu pro Aktivní zónu (AZ) SO 01

Na materiálu, který byl odtěžen z původního tělesa hráze v rámci první fáze výstavby byly provedeny laboratorní zkoušky. Jedná se o původní zeminu, která měla být zpětně využita. Z výsledků laboratorních zkoušek vyplývá, že se jedná o písek hlinitý (S4 SM) s velmi špatnými mrazuvzdornými vlastnostmi (viz. **příloha č.2** protokol č. CB/2025/04461 a **příloha č.3** protokol č. CB/2025/04460). Následně byla provedena také zkouška CBRsat s výsledkem 13 %, což nesplňuje minimální požadovanou hodnotu pro materiál, který by byl do násypu AZ vhodný bez další úpravy (viz. **příloha č.4** CB/2025/04889).

b) Charakteristika změny – Posouzení vhodnosti materiálu násypu AZ SO 01

Výsledky laboratorních zkoušek byly postoupeny geotechnikovi stavby, který posoudil výsledky laboratorních zkoušek (viz. **příloha č.5 a č.6**).

c) Charakteristika změny – Změna materiálu násypu AZ SO 01

Pro zajištění požadované ochrany těsnícího jádra a zároveň dosažení požadovaných vlastností podsypu AZ bude vrstva provedena z materiálu ŠD 0/63 nebo z recyklátu s podobnými materiálovými vlastnostmi.

Tento druh výměny dále zajistí celistvost provedení aktivní zóny s ohledem na nutnou etapizaci a ochranu těsnícího jádra při pojezdu techniky.

d) Charakteristika změny – Ochanná vrstva těsnícího jádra

Při kontrole množství ve výkazu výměr SO 01, byl zjištěn nesoulad v množství ŠD 0/32 tedy ochranné vrstvy jílového těsnícího jádra. Tento nesoulad byl oznámen AD, který zaslal výpočet chybějícího množství viz. pol. 19 **přílohy č.1**.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí **přílohy č.1**.

Podstata změn je zřejmá z **přílohy č.5 a 6**.

Výsledky provedené laboratorní zkoušky na odtěženém materiálu jsou předmětem **přílohy č.2, 3. a 4**.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány výsledkem laboratorní zkoušky na odtěženém materiálu, který byl uložen na mezideponii za účelem jeho využití jako podsyp AZ komunikace na koruně hráze. Výše zmíněné změny jsou nutné pro zajištění požadované ochrany těsnícího jádra a zachování kvality a životnosti nové komunikace.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bude nutné realizovat z důvodu výše uvedených pro řádné a kvalitní dokončení stavby dle DPS. Navrhované změny budou mít pozitivní vliv na životnost celé stávající konstrukce, v opačném případě hrozí namrzání AZ a s tím spojené problémy viz. poruchy KV a asfaltového souvrství. S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín dokončení díla dle SOD.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. Výše uvedená změna a její provedení směřuje k dosažení požadovaných kvalitativních parametrů. Provedení popsanych změn je nezbytné, se změnami souhlasím jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 2.

Přílohy:

- | | |
|---------------------|---|
| <i>Příloha č. 1</i> | <i>Soupis prací – Výměna aktivní zóny</i> |
| <i>Příloha č. 2</i> | <i>Protokol č. CB/2025/04461</i> |
| <i>Příloha č. 3</i> | <i>Protokol č. CB/2025/04460</i> |
| <i>Příloha č. 4</i> | <i>Protokol č. CB/2025/04889</i> |
| <i>Příloha č. 5</i> | <i>Vyjádření geotechnika značka 213/25/TP</i> |
| <i>Příloha č. 6</i> | <i>Vyjádření geotechnika značka 230/25/TP</i> |
| <i>Příloha č. 7</i> | <i>Vyjádření geotechnika TDS</i> |
| <i>Příloha č. 8</i> | <i>Vyjádření autorského dozoru</i> |

V Hubenově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Hubenově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Hubenově dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Hubenov – opatření na převedení KPV 10000
Místo stavby:	Vodní nádrž Hubenov
Zhotovitel:	Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Oprávněný zástupce zhotovitele:	XXX
Generální ředitel:	Ing. David Fína
Investiční ředitel objednatele:	XXX
Projektový manažer stavby:	XXX
Autorský dozor (projektant):	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Oprávněný zástupce autorského dozoru:	XXX
Technický dozor stavebníka:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Oprávněný zástupce TDS:	XXX

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 3 odpovídá **0,34 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn (2,3) ve smyslu § 222 odst. 6 činí **1,62 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

Cena SOD	71 629 400,00 Kč bez DPH
Cena v rámci předchozích změnových listů	73 225 178,54 Kč bez DPH

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **244 033,16 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **73 469 211,70 Kč bez DPH**.

Měněpráce	0 Kč bez DPH
Vícepráce	244 033,16 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 244 033,16 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

Jedná se o přeložku kabelového vedení k limnigrafu, jejíž stávající trasa vede v komunikaci a výškově zasahuje do konstrukčních vrstev vozovky.

a) Charakteristika změny – Návrh nové trasy vedení

Z důvodů finanční výhodnosti, bude nová trasa kabelu vedena v tělese hráze a bude maximálně využito stávajících nebo nově realizovaných stavebních rýh více viz. **příloha č. 2** Situace návrhu překládky kabelového vedení.

b) Charakteristika změny – Výkop pro novou kabelovou trasu

Nový výkop pro kabelové vedení bude realizován od domu hrázného směrem k příjezdové komunikaci (28 m). Kabelová trasa v koruně hráze bude rozšířena a přiložena k nově navrženému kolektoru. Pro zbytek trasy budou využity nově navržené rezervní chráničky.

c) Charakteristika změny – Kabelové vedení

Nové kabelové vedení je navrženo od domku hrázného po limnigraf. Jedná se o kabel CYKY 7x1,5 dle požadavku správce sítě investora. V koruně hráze bude vedení procházet nově navrženými kabelovými šachticemi řešeny v rámci zadávací PD, které pro toto vedení budou využity. Přípojná místa budou realizována ve stejných místech jako původní vedení

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí **přílohy č. 1**.

Podstata změn je zřejmá z **příloh č. 1 a 2**.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány odhalením nových skutečností při provádění zemních prací na SO 03. Stávající kabelové vedení se nachází přímo v trase komunikace v úrovni 1KV. Stávající stav byl zhotovitelem zaměřen a předán investorovi. Z výše uvedených důvodů byla navržena překládka vedení.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 3.

Přílohy:

- | | |
|---------------------|---|
| <i>Příloha č. 1</i> | <i>Upravený položkový rozpočet, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky dotčené změnou</i> |
| <i>Příloha č. 2</i> | <i>Situace návrhu překládky kabelového vedení.</i> |
| <i>Příloha č. 3</i> | <i>Situace ze zadávací dokumentace – stávající kabelové vedení nebylo zaměřeno</i> |
| <i>Příloha č. 4</i> | <i>Vyjádření TDS k nově vzniklým okolnostem se stávajícím kabelem</i> |

V Pelhřimově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Brně dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 4

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Hubenov – opatření na převedení KPV 10000
Místo stavby:	Vodní nádrž Hubenov
Zhotovitel:	Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Oprávněný zástupce zhotovitele:	XXX
Generální ředitel:	Ing. David Fína
Investiční ředitel objednatele:	XXX
Projektový manažer stavby:	XXX
Autorský dozor (projektant):	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Oprávněný zástupce autorského dozoru:	XXX
Technický dozor stavebníka:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Oprávněný zástupce TDS:	XXX

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 4 odpovídá **1,20 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn (2,3,4) ve smyslu § 222 odst. 6 činí **2,82 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

Cena SOD	71 629 400,00 Kč bez DPH
Cena v rámci předchozích změnových listů	73 469 211,70 Kč bez DPH

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **860 420,12 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **74 329 631,82 Kč bez DPH**.

Méněpráce	0 Kč bez DPH
Vícepráce	860 420,12 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 860 420,12 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

Při výkopu komunikace SO 03 byly zjištěny nevyhovující zkoušky v úrovni zemní pláně. Z tohoto důvodu byla navržena sanace zemní pláně. Sanace je rozdělena na dvě části 1.- hloubková sanace a část 2. navýšení konstrukční vrstvy z ŠD 0/32 o 150 mm.

a) Charakteristika změny – Nevyhovující parametry zemní pláně

Po odkopech na úroveň zemní pláně byly provedeny zkoušky dle schváleného KZP. Ve spodní partii vozovky byly zkoušky vyhovující parametrům tedy Edef2 min. 45MPa s poměrem do 2,5. Od km cca 0,150 jsou zkoušky nevyhovující. Za účasti geotechniků stavby byl proveden návrh sanace podloží viz. **příloha č.2**. V terénu byla určena místa pro hloubkovou sanaci (část 1.) a plošné navýšení KV z ŠD (část 2.).

b) Charakteristika změny – 1. část hloubková sanace

V části komunikace v km cca 0,150 – 0,250 byla za účasti geotechniků navržena hloubková sanace. Tato místa byla silně zvodněna viz. **příloha č.3** – fotodokumentace. Návrh sanace spočívá ve výkopu zvodnělé zeminy do úrovně 1 m pod zemní pláň. Následný zásyp z lomového kamene vč. hutnění a uzavření otevřené frakce kameniva z ŠD v posledních 200mm vrstvy. Tyto dvě části jsou geodeticky zaměřeny viz. **příloha č.4**. Nevyhovující zkoušky zemní pláně viz. **přílohy č.6 a 7**.

c) Charakteristika změny – 2.část navýšení konstrukční vrstvy

Od km cca 0,220 – 0,510 byla po konzultaci s AD navržena sanace přidáním další KV z ŠD v mocnosti 150 mm. Zemní pláň v tomto úseku nedosahovala požadovaných parametrů viz **příloha č.7** a z hlediska finanční výhodnosti nebylo nutné provádět hloubkovou sanaci. Navýšením navýšení KV se úroveň nově navrženého povrchu dostane cca 100 mm nad původní okolní terén.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí **přílohy č. 1**.

Podstata změn je zřejmá z **příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7**.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány odhalením nových skutečností při provádění zemních prací v úrovni zemní pláně na SO 03. Navržená sanace bude mít pozitivní vliv na životnost komunikace na SO 03.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS a dodržení technických parametrů dané komunikace.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Výše uvedené změny a jejich provedení směřují k dosažení kvalitativních parametrů požadovaných projektem a vytvářejí předpoklady pro životnost provedené konstrukce. Provedení popsanych změn je nezbytné, se změnami jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 4.

Přílohy:

- | | |
|---------------------|---|
| <i>Příloha č. 1</i> | <i>Upravený položkový rozpočet, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky dotčené změnou</i> |
| <i>Příloha č. 2</i> | <i>Vyjádření geotechnika 230-25-TP-VD Hubenov</i> |
| <i>Příloha č. 3</i> | <i>1.Hloubková sanace – fotodokumentace</i> |
| <i>Příloha č. 4</i> | <i>Geodetický zaměření protokol – GP 01 sanace SO 03</i> |
| <i>Příloha č. 5</i> | <i>Zkoušky statickou deskou v úrovni zemní pláně na SO 03 CB/2025/04415</i> |
| <i>Příloha č. 6</i> | <i>Zkoušky statickou deskou v úrovni zemní pláně na SO 03 CB/2025/05950</i> |
| <i>Příloha č. 7</i> | <i>Zkoušky statickou deskou v úrovni zemní pláně na SO 03 CB/2025/05428</i> |
| <i>Příloha č. 8</i> | <i>Vyjádření geotechnika TDS</i> |
| <i>Příloha č. 9</i> | <i>Vyjádření autorského dozoru</i> |

V Pelhřimově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Brně dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 5

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Hubenov – opatření na převedení KPV 10000
Místo stavby:	Vodní nádrž Hubenov
Zhotovitel:	Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Oprávněný zástupce zhotovitele:	XXX
Generální ředitel:	Ing. David Fína
Investiční ředitel objednatele:	XXX
Projektový manažer stavby:	XXX
Autorský dozor (projektant):	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Oprávněný zástupce autorského dozoru:	XXX
Technický dozor stavebníka:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Oprávněný zástupce TDS:	XXX

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 5 odpovídá **2,37 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn (1,5) ve smyslu § 222 odst. 4 činí **3,32%**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

Cena SOD	71 629 400,00 Kč bez DPH
Cena v rámci předchozích změnových listů	74 329 631,82 Kč bez DPH

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla o – **103 392,00,- Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **74 226 239,82 Kč bez DPH**.

Méněpráce	-902 328,00 Kč bez DPH
Vícepráce	798 936,00 Kč bez DPH
Rozdíl činí	-103 392,00 Kč bez DPH
Součet absolutní hodnoty	1 701 264,00 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

Při projednávání návrhu VTD na provedení pancíře byl vznesen návrh na zlepšení, který nebude mít dopad na cenu díla.

a) Charakteristika změny – Popis stávajícího návrhu PD

V rámci zadávací dokumentace byl navržen pancíř kotvený přes závitové tyče. Tyto tyče byly opatřeny krycími maticemi. Dále zde jsou otvory pro injektáž prostoru za pancířem, které byly stejně jako u kotev opatřeny krycími maticemi. Ocelový pancíř byl navržen zinkovaný v místech styku jednotlivých desek svařovaný.

b) Charakteristika změny – Zajištění hladké plochy pancíře

Pancíř je navržen v nejvíce namáhaném místě odpadní chodby. Tato plocha by měla být hladká, pro zajištění plynulosti odtoku vody (zlepšení).

Změna spočívá v zavaření veškerých míst po instalaci kotev a injektážních otvorů. Veškeré sváry budou zabroušeny aby vznikla rovná plocha bez nežádoucích výstupků.

c) Charakteristika změny – Změna povrchové úpravy pancíře

Při realizaci této změny nelze využít metodu zinkování z důvodu znemožnění provést vyvaření jednotlivých otvorů. Zinkovaný povrch by byl z větší části narušen broušením a jeho životnost značně omezena.

Návrh změny v povrchové úpravě pancíře je provést 4x nátěr, který zajistí celistvost plochy pancíře.

d) Charakteristika změny – Infiltrační postřik

Na základě TKP7 čl. 7.3.4 není povolena aplikace infiltračního postřiku na hydraulicky stmelené vrstvy, tedy i na vrstvu z SC. V tomto případě není žádoucí spojení hydraulicky stmelené vrstvy s asfaltovými vrstvami vozovky.

Technické řešení této změny, zajistí rovnou plochu ocelového pancíře. Toto řešení bude mít v rámci provádění díla příznivý dopad do ceny. Úprava pancíře bude zpracována v rámci VTD.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Tento návrh na zlepšení byl navržen pro zajištění delší životnosti ocelové konstrukce.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bude nutné realizovat z důvodu výše uvedených pro řádné a kvalitní dokončení stavby dle DPS. Navrhované změny budou mít pozitivní vliv na životnost celé okolní sanované konstrukce.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín dokončení díla dle SOD.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 5.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Soupis prací – Pancíř, Infiltrační postřik SO 03*
- Příloha č. 2 Řez komunikací SO 03 výkres č.03_00_264*
- Příloha č. 3 Vyjádření technického dozoru stavby k pancíři a infiltr. postřiku*
- Příloha č. 4 Vyjádření autorského dozoru*

V Pelhřimově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Brně dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 6

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Hubenov – opatření na převedení KPV 10000
Místo stavby:	Vodní nádrž Hubenov
Zhotovitel:	Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Oprávněný zástupce zhotovitele:	XXX
Generální ředitel:	Ing. David Fína
Investiční ředitel objednatele:	XXX
Projektový manažer stavby:	XXX
Autorský dozor (projektant):	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Oprávněný zástupce autorského dozoru:	XXX
Technický dozor stavebníka:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Oprávněný zástupce TDS:	XXX

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 6 odpovídá **7,11 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn (1,5,6) ve smyslu § 222 odst. 4 činí **10,44 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné pořádit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

Cena SOD	71 629 400,00 Kč bez DPH
Cena v rámci předchozích změnových listů	74 226 239,82 Kč bez DPH

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **804 772,23 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **75 031 012,05 Kč bez DPH**.

Měněpráce	-2 145 513,06 Kč bez DPH
Vícepráce	+2 950 285,29 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+804 772,23 Kč bez DPH
Součet absolutní hodnoty	5 095 798,35 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

V rámci provádění bouracích prací na stávajícím vlnolamu byl zjištěn nesoulad kubatur ve výkazu výměr. Jedná se o záměnu položek bourání kamenných kvádrů a železobetonu.

a) Charakteristika změny – Navýšení položky bouracích prací - železobeton SO 01

Při kontrole bouracích prací na vlnolamu, byl zjištěn nesoulad kubatur s výkazem výměr. Jedná se o záměnu položek mezi pol.č 83 a č.84. Dojde tedy k navýšení položky č. 84 o navýšení kubatury odpovídající bouranému vlnolamu.

b) Charakteristika změny – Odečet položky bouracích prací – kamenné kvádry SO 01

Stávající vlnolam, který je proveden z železobetonu a byl zařazen chybně pod položku č. 83, bude v daném množství z pol. č. 83 odečten.

c) Charakteristika změny – Narovnání kubatur skládkovného SO 01

Záměnou položek týkající se bouracích prací dochází i ke změně druhu odpadu uvedených ve výkazu výměr. Položka č. 101 (kat. č. 17 05 04 zemina a kamení) se změní na položku č. 100 (kat. č. 17 01 01 arm. Beton) v příslušné kubatuře.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí **přílohy č.1**.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány nesouladem výkazu výměr tedy záměnou položek.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín dokončení díla dle SOD.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 6.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací ZL 6 Bourací práce-Vlnolam

Příloha č. 2 Vyjádření autorského dozoru

V Pelhřimově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Brně dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel