

Číslo smlouvy objednatele: 298/2025/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 441/2025/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1125/2025/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1183/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
EUROVIA CZ a.s.: 251/1/2025
Číslo SPP: 1856.5241251IPE
PORR a.s. CZ550.25.0205

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37913 Drásov - Všechnovice – Unín

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

„Drásov – EUROVIA + PORR“

sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady

Správce / společník 1: EUROVIA CZ a.s.

sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha IČ: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1561
korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady
ve věcech technických [REDACTED]

Společník 2: PORR a.s.

sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1006
zastoupena: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Ing. Peter Suchý, člen představenstva
ve věcech technických: [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 20. 05. 2025 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 4. 12. 2025 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Při místním šetření v průběhu stavby bylo rozhodnuto, že sjezdy ve staničení 2,977km a 3,771km budou zrušeny. Tyto sjezdy již nebyly používány, sloužily v době zaměření jako dočasný sjezd. Dle místních podmínek dále vyplynula nutnost obnovit sjezdy ve staničení 3,470km, 3,650km, 4,570km a 4,790km, které dle katastrální mapy a původního užití bylo nutné zachovat. Sjezd ve staničení 4,177km byl posunut do staničení 4,150km z důvodu průjezdnosti mezi stávajícími stromy. Propustky pod sjezdy bylo nutné v některých místech zcela obnovit z důvodu jejich zborcení nebo neprůtočnosti.

- Asfaltové zálivky – úprava výměry. Z důvodu provedení obrusné vrstvy asfaltu na celou šířku vozovky nebylo nutné středovou spáru realizovat.
- Skutečné provedení – úprava výměr. Na základě skutečně provedených prací byly upraveny některé položky.
- Zkrácení úseku – Unín intravilán. Z důvodu plánovaného budování kanalizace v obci Unín v roce 2026 došlo ke zkrácení úseku po cca km 8,130 (cedule obce Unín), kde má kanalizace končit.
- Sanace podloží. V průběhu výstavby zhotovitel narazil na významnou skrytou překážku, se kterou se v projektu PDPS nepočítalo: Konstrukční vrstvy stávající vozovky jsou v její střední části (v šíři 4 až 5m) tvořeny štětem (kamery 30cm i více). Výškově tento štět zasahuje pod i nad zemní pláň. Přítomnost těchto kamenů brání navržené/předpokládané technologii stabilizace pláň vozovky – vápněním. Proto jedinou možností jak zvýšit únosnost zemní pláň v celé její šíři je SANACE aktivní zóny vhodným materiálem.
- Úprava výměr propustků dle skutečnosti. Propustky ve staničení km 6,647 a km 6,800 bylo nutné prodloužit, aby nedocházelo k zanášení propustku. Ve staničení km 6,800 byla dle zjištěných výškových poměrů realizovaná nová horská vpust'. Důvodem bylo nedostatečné odvodnění příkopů. Ve staničení km 6,763, 7,067, 7,234, 7,831 a 8,118 z důvodu potřebné přejezdové hloubky a návaznosti na stávající příkopy byly propustky nahrazeny šterkovým zásypem. Sjezdy a propustky ve staničení km 8,130 a dál směrem Unín již nebyly realizované z důvodu zkrácení úseku (ZL 5).
- Odstranění pařezů. Při realizaci opravy komunikace bylo nutné pokácet stromy v bezprostřední blízkosti komunikace, jelikož kořenový systém zasahoval do tělesa silnice. Na stejném místě byly další pařezy po již dříve pokácených stromech. Pařezy byly odstraněny všechny.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

60 175 109,04 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne

V Brně, dne




Podpsal Ing. Ján Špaňo
DN: cn=Ing. Ján Špaňo, c=CZ,
o=EUROVIA CZ, a.s.,
ou=1449768
Datum: 2025.12.04 09:15:15
+01'00'

Ing. Ján Špaňo
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.


Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
04.12.2025 16:19:16

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Praze, dne



Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2025.12.04
10:44:32 +01'00'
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva
PORR a.s.



Digitálně podepsal
Peter Suchý
Datum: 2025.12.04
14:23:35 +01'00'
Ing. Peter Suchý
člen představenstva
PORR a.s.

Projekt : III/37913 Drásov - Všechnovice - Unín

RELAPITULACE TDK 1, TDK 2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov - Všechnovice (km 2,750-km 5,000)	24 659 813,72	6 739 726,40	-713 700,00	254 723,88	-407 351,04	30 533 212,96
SO 102	Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice - Unín (km 5,840 - km 8,644)	26 301 448,86	0,00	0,00	6 943 095,99	-4 582 359,77	28 662 185,08
Stavba celkem - stavební náklady celkem		50 961 262,58	6 739 726,40	-713 700,00	7 197 819,87	-4 989 710,81	59 195 398,04

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		638 140,00	0,00	0,00	0,00	-46 899,00	591 241,00
Vedlejší náklady		388 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 470,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 026 610,00	0,00	0,00	0,00	-46 899,00	979 711,00

I.+II. Rekapitulace - stavební + ostatní + vedlejší náklady SÚS JmK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. + II. Finanční náklady SÚS JmK - celkem	51 987 872,58	6 739 726,40	-713 700,00	7 197 819,87	-5 036 609,81	60 175 109,04

Změna stavby č. ZL5.2 Zkrácení úseku - Unín intravilán - méněpráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Rozpočet: **[SO 000]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -46 899,00 Kč

DPH: -9 848,79 Kč

Cena s DPH: -56 747,79 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL5.2

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Ostatní náklady						-46 899,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						-46 899,00
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	-0,108	434 250,00	-46 899,00

Změna stavby č. ZL2 - méněpráce Sjezdy a propustky - méněpráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 101 - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Rozpočet: **[SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -28 131,84 Kč

DPH: -5 907,69 Kč

Cena s DPH: -34 039,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL2 - méněpráce

Rozpočet: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)						-28 131,84
1 zemní práce						-28 131,84
14	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	-21,120	1 332,00	-28 131,84

Změna stavby č. ZL2 - vícepráce Sjezdy a propustky - vícepráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 101 - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Rozpočet: **[SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	254 723,88 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	53 492,01 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	308 215,89 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL2 - vícepráce

Rozpočet: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)						254 723,88
0 všeobecné podmínky						21 480,02
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	57,742	372,00	21 480,02
1 zemní práce						40 116,60
15	13173.01	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	34,250	738,00	25 276,50
19	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,194	1 217,00	14 840,10
4 vodorovné konstrukce						6 762,00
23	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,600	1 470,00	6 762,00
5 komunikace						18 478,26
26	56360.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	11,110	1 026,00	11 398,86
27	56360.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	6,900	1 026,00	7 079,40
8 potrubí						165 715,00
35	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	57,500	2 882,00	165 715,00
9 ostatní práce						2 172,00
37	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	543,00	2 172,00

Změna stavby č. ZL3 - méněpráce Asfaltové zálivky - úprava výměr - méněpráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 101 - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Rozpočet: **[SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -211 500,00 Kč

DPH: -44 415,00 Kč

Cena s DPH: -255 915,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL3 - méněpráce

Rozpočet: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)						-211 500,00
1 zemní práce						-108 000,00
9	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	-2 250,000	48,00	-108 000,00
5 komunikace						-103 500,00
34	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-2 250,000	46,00	-103 500,00

Změna stavby č. ZL4 - méněpráce Skutečné provedení - úprava výměr - méněpráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 101 - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Rozpočet: **[SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -167 719,20 Kč

DPH: -35 221,03 Kč

Cena s DPH: -202 940,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL4 - méněpráce

Rozpočet: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)						-167 719,20
1 zemní práce						-150 259,20
21	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	-249,600	602,00	-150 259,20
8 potrubí						-5 500,00
36	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	-1,000	5 500,00	-5 500,00
9 ostatní práce						-11 960,00
43	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	-11,500	1 040,00	-11 960,00

Změna stavby č. ZL5.1 - méněpráce Zkrácení úseku - Unín intravilán - méněpráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 102 - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Rozpočet: **[SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -3 882 253,64 Kč

DPH: -815 273,28 Kč

Cena s DPH: -4 697 526,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Rozpočet: [SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)						-3 882 253,64
0 všeobecné podmínky						-91 102,80
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-244,900	372,00	-91 102,80
1 zemní práce						-386 606,08
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	-420,000	62,00	-26 040,00
3	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	-9,600	449,00	-4 310,40
4	11333.01	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	-57,000	420,00	-23 940,00
5	11333.02	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	-44,000	319,00	-14 036,00
6	11372.01	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-210,560	608,00	-128 020,48
7	11372.02	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-12,000	699,00	-8 388,00
8	11372.03	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-37,800	786,00	-29 710,80
9	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	-399,600	48,00	-19 180,80
10	12373.01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	-63,000	380,00	-23 940,00
12	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-305,400	222,00	-67 798,80
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-368,400	12,00	-4 420,80
17	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	-28,000	939,00	-26 292,00
19	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	-658,000	16,00	-10 528,00
2 základy						-40 138,00
21	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	-329,000	122,00	-40 138,00
5 komunikace						-3 324 902,76
25	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-91,500	840,00	-76 860,00
26	56360.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	-7,650	1 026,00	-7 848,90
27	56360.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	-0,560	1 026,00	-574,56
28	567505.A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PĚN ASFALT	M3	-93,440	2 007,00	-187 534,08
29	567505.B	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PĚN ASFALT	M3	-21,060	742,00	-15 626,52
30	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	-564,150	174,00	-98 162,10
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-4 446,000	18,00	-80 028,00
32	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	-4 293,000	319,00	-1 369 467,00
33	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-3 501,000	420,00	-1 470 420,00
34	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-399,600	46,00	-18 381,60
9 ostatní práce						-39 504,00

Položky změny stavby č. ZL5.1 - méněpráce

Rozpočet: [SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-4,000	543,00	-2 172,00
37	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-7,000	1 120,00	-7 840,00
38	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	-9,000	584,00	-5 256,00
39	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-4,000	1 905,00	-7 620,00
40	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	-4,000	584,00	-2 336,00
41	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	-35,000	408,00	-14 280,00

Změna stavby č. ZL6 - méněpráce Sanace podloží - méněpráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 102 - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Rozpočet: **[SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -650 809,00 Kč

DPH: -136 669,89 Kč

Cena s DPH: -787 478,89 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL6 - méněpráce

Rozpočet: [SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)						-650 809,00
2 základy						-650 809,00
21	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	-5 334,500	122,00	-650 809,00

Změna stavby č. ZL6 - vícepráce Sanace podloží - Vícepráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 102 - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Rozpočet: **[SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 6 751 201,86 Kč

DPH: 787 306,70 Kč

Cena s DPH: 7 538 508,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL6 - vícepráce

Rozpočet: [SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)						6 751 201,86
0 všeobecné podmínky						2 481 597,12
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6 670,960	372,00	2 481 597,12
1 zemní práce						4 269 604,74
10	12373.01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	3 335,480	380,00	1 267 482,40
50	21452.N01	SANAČNÍ VRSTVA Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	3 657,200	820,88	3 002 122,34

Změna stavby č. ZL7 - méněpráce Úprava výměr propustků dle skutečnosti - méněpráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 102 - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Rozpočet: **[SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -49 297,13 Kč

DPH: -10 352,40 Kč

Cena s DPH: -59 649,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL7 - méněpráce

Rozpočet: [SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)						-49 297,13
1 zemní práce						-7 667,10
18	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-6,300	1 217,00	-7 667,10
4 vodorovné konstrukce						-15 692,03
22	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	-0,425	6 386,00	-2 714,05
23	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-0,900	1 470,00	-1 323,00
24	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-0,638	18 268,00	-11 654,98
8 potrubí						-25 938,00
35	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	-9,000	2 882,00	-25 938,00

Změna stavby č. ZL7 - vícepráce Úprava výměr propustků dle skutečnosti - vícepráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 102 - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Rozpočet: **[SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 132 457,89 Kč

DPH: 27 816,15 Kč

Cena s DPH: 160 274,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL7 - vícepráce

Rozpočet: [SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)						132 457,89
0 všeobecné podmínky						14 522,88
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	39,040	372,00	14 522,88
1 zemní práce						32 698,00
13	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	17,300	1 046,00	18 095,80
14	13173.01	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	19,100	738,00	14 095,80
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	42,200	12,00	506,40
4 vodorovné konstrukce						819,35
43	451313.NP2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	m3	0,200	4 096,75	819,35
8 potrubí						46 437,90
45	89722.NP4	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	33 477,08	33 477,08
44	89952.NP3	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	m3	3,500	3 703,09	12 960,82
9 ostatní práce						37 979,76
46	91836.NP5	PROPUSTKY Z TRUB DN 800MM	m	4,000	8 644,26	34 577,04
47	919143.NP6	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO150MM	m	3,100	1 097,65	3 402,72

Změna stavby č. ZL8 - vícepráce Odstranění pařezů - vícepráce

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 102 - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Rozpočet: **[SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 59 436,24 Kč

DPH: 12 481,61 Kč

Cena s DPH: 71 917,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL8 - vícepráce

Rozpočet: [SO 102] - Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice – Unín (km 5,840 – 8,644)						59 436,24
1 zemní práce						59 436,24
48	112224.NP7	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	12,000	1 898,10	22 777,20
49	11232.NP8	ŠTEPKOVÁNÍ PAŘEZŮ DO 0,9M	KUS	12,000	3 054,92	36 659,04