

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 02PA-000888  
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24700082

Následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ŘSD**“)

a

**Společnost: „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“**

**MI Roads a.s. Společník 1 - Správce**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO, DIČ: 17331099, CZ17331099

bankovní spojení:

č.ú.:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

**Doprastav, a.s. Společník 2**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava,

Slovenská republika

zastoupen:

IČO, DIČ: 31333320/2020372497

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

**Doprastav, a.s., organizační složka Praha**

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO/DIČ: 49281429/CZ49281429

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

a

**Duna Aszfalt Zrt. Společník 3**

se sídlem: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko

IČO, DIČ: cg: 03-10-100618

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02PA-000888 ze dne 14.6.2024, která byla zveřejněna v registru smluv dne 17. 6. 2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Dne 14. 6. 2024 uzavřelo ŘSD na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000888, číslo smlouvy Zhotovitele: MIROS24700082 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla“, ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 121 2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby úseku dálnice D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla (dále jen „**Stavba**“).
- 1.2. Při provádění stavebních prací v rámci Stavby dochází k vytěžení velkého množství zeminy, kterou lze při splnění podmínek daných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“), dále využívat (dále též jen „**Zemina**“), přičemž ŘSD disponuje ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů právem s vytěženou Zeminou hospodařit. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Zemina je vedlejším produktem ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona o odpadech.
- 1.3. Část Zeminy, která je v rámci stavební činnosti na Stavbě vytěžena přitom ŘSD opětovně nevyužije. ŘSD má tak s ohledem na to zájem, aby část Zeminy, která byla či v budoucnu bude v rámci stavební činnosti na Stavbě vytěžena, byla naložena a převezena ze staveniště Stavby (dále jen „**Staveniště**“) na odkaliště KIV/R blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Odkaliště**“).
- 1.4. Za účelem zajištění naložení a převozu Zeminy ze Staveniště na Odkaliště se smluvní strany dohodly, že využijí stávající smluvní vztah mezi ŘSD a Zhotovitelem stavby D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla založený Smlouvou o dílo. Předmětná Zemina není uvedena ve Smlouvě o dílo a v oceněném výkazu výměr.
- 1.5. Vzhledem k tomu vydal Správce stavby dne 4. 3. 2025 vůči Zhotoviteli pokyn č. 14 (dále jen „**Pokyn č. 14**“) k provedení Variace dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále rovněž „**Smluvní podmínky**“), jehož předmětem je realizace naložení a převozu části Zeminy ze Staveniště na Odkaliště, tj. na plochy společnosti DIAMO, státní podnik, IČO: 000 02 739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „**DIAMO**“), k dalšímu využití, a to s předpokládaným celkovým cenovým dopadem ve výši 39 640 157,49 Kč bez DPH.

- 1.6. Zemina, která je předmětem Pokynu č. 14 byla ke dni 24. 7. 2025 převezena na Odkaliště v celkové výši 148 752 tun, v důsledku čehož byl Pokyn č. 14 ze strany Zhotovitele splněn.
- 1.7. Správce stavby následně vydal vůči Zhotoviteli pokyn č. 48 (dále jen „**Pokyn č. 48**“), k provedení Variace dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále rovněž „**Smluvní podmínky**“), jehož předmětem je mimo jiné realizace naložení a převozu zbývajících částí Zeminy ze Staveniště na Odkaliště, tj. na plochy společnosti DIAMO, k dalšímu využití a to s předpokládaným celkovým cenovým dopadem ve výši 23.345.371,30 Kč bez DPH.
- 1.8. Závazek vyplývající z Pokynu č. 48 se Zhotovitel zavazuje realizovat nejpozději do 31.3.2026.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Smluvní strany tímto uzavírají v limitech nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ tento Dodatek č. 1.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na Pod-článek 12.3 Smluvních podmínek, že jednotková cena spojená s naložením Zeminy bude činit 11,27 Kč/T bez DPH a jednotková cena za převoz této Zeminy bude činit 4,03 Kč/TKM bez DPH. Celková předpokládaná cena za naložení a převoz Zeminy na základě Pokynu č. 14 tudíž činí 35.846.256,96,- Kč bez DPH, a na základě Pokynu č. 48 částku 23.345.371,30 Kč bez DPH.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že ŘSD jako postupitel uzavře s DIAMO jako postupníkem dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohody o postoupení závazků vyplývajících smluvními stranám z Pokynu č. 14 a Pokynu č. 48, a Dodatku č. 1, kterými ŘSD převede (i) oprávnění k převzetí Zeminy převezené Zhotovitelem ze Staveniště na Odkaliště a (ii) povinnost uhradit Zhotoviteli veškeré náklady za naložení a převoz Zeminy ze Staveniště na Odkaliště ve výši stanovené v čl. 2.2 Dodatku č. 1 (dále jen „**Převáděné závazky**“), a to samostatně k Pokynu č. 14 a samostatně k Pokynu č. 48 v návaznosti na jejich splnění ze strany Zhotovitele. DIAMO se v důsledku tohoto postoupení stane na místo ŘSD stranou Převáděných závazků. Stranou veškerých ostatních závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo, jakož i Dodatku č. 1, zůstane i nadále ŘSD. Tato část plnění představuje pro DIAMO ekonomickou činnost. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1, Dohodou o postoupení závazků z Pokynu č. 14 a Dodatku č. 1 ani Dohodou o postoupení závazků z Pokynu č. 48 nedochází ke změně osob Správce stavby a jeho asistentů, ani k omezení jejich pravomocí vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Správce stavby a jeho asistenti vykonávají své činnosti v plném rozsahu dle původního znění Smlouvy o dílo.
- 2.4. S dohodou o postoupení Převáděných závazků tímto Zhotovitel vyslovuje souhlas.

## 3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1. Zhotovitel se tímto ve vztahu k Pokynu č. 48 zavazuje:
  - a) zajistit všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytná k řádnému naložení a odvozu Zeminy, včetně případného zajištění a

provedení potřebného dopravního značení, pokud to vzhledem k plnění dle tohoto Dodatku č. 1 bude nutné;

- b) zajistit v době převozu Zeminy čištění všech pozemních komunikací, které na Staveništi bezprostředně navazují v případě, že dojde k jejich znečištění v důsledku činnosti jeho či jeho poddodavatelů;
- c) zajistit po dokončení převozu Zeminy čištění všech pozemních komunikací nad rámec čištění dle odst. 3.1 písm. b) tohoto Dodatku č. 1 v případě, že dojde nakládáním, či převozem Zeminy ke znečištění jakékoliv další pozemní komunikace, s výjimkou pozemních komunikací v obci Mydlovary;
- d) zajistit veškeré návozy na Odkaliště po schválené trase vymezené v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1;
- e) dodržovat v celém areálu PÚ Mydlovary předepsanou rychlost, a to 20 km/h;
- f) zajistit ochranu zdraví a bezpečnost práce při realizaci nakládání a převozu Zeminy dle právních předpisů;
- g) mít po celou dobu nakládání a převozu Zeminy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě nakládáním a převozem Zeminy, popř. zajistit, aby tímto pojištěním disponoval jeho poddodavatel;
- h) při nakládání a převozu Zeminy dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, a to v rozsahu a způsobem dle platných právních předpisů tak, aby nedošlo ke kontaminaci či jinému znehodnocení Zeminy;
- i) realizovat nakládání a odvoz Zeminy z jednotlivých deponií umístěných na Staveništi nejpozději do 31.3.2026. a v souladu s jeho dalšími povinnostmi podle Dodatku č. 1 tak, aby se DIAMO mohlo při plánování svých činností na předpokládaný termín prací spoléhat;
- j) v dostatečném předstihu informovat o termínech realizace odvozu Zeminy další subjekty, které jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, pokud se na tom smluvní strany v konkrétním případě dohodnou či k tomuto kroku obdrží ze strany ŘSD pokyn;
- k) po ukončení převozu Zeminy na Odkaliště předat zástupci DIAMO časový odhad doby strávený řidiči nákladních automobilů realizujícími tento převoz na Odkališti, a to za účelem splnění povinností vyplývajících z DIAMO z § 74 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů;
- l) poskytovat Správci stavby veškerou potřebnou součinnost při evidenci a kontrole kvality Zeminy dle čl. 3.2 b) tohoto Dodatku č. 1;
- m) pokud v důsledku okolností vyšší moci nebo jednání třetí osoby dojde na Staveništi či Stavbě ke kontaminaci, či jinému znehodnocení Zeminy a Zhotovitel se o této skutečnosti dozví, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informovat ŘSD.

### 3.2. Zhotovitel bere na vědomí následující skutečnosti:

- a) Uložení Zeminy na Odkališti zajistí vlastními kapacitami DIAMO.
- b) DIAMO se zavazuje na svůj náklad zajistit vážení veškeré dovezené zeminy na certifikované váze. DIAMO se zavazuje zajistit pravidelnou kontrolu složení a biochemický rozbor zeminy, a to za účelem verifikace vhodnosti a kvalitativních parametrů zeminy pro účely rekultivačních prací, a to minimálně v intervalu každých 20 000 dovezených tun zeminy.

- c) Dojde-li kontrolou zeminy dle čl. 3.2 b) tohoto Dodatku č. 1 ke zjištění, že zemina neodpovídá kvalitativním parametrům zeminy požadovaných pro účely rekultivačních prací, nemá DIAMO povinnost tuto zeminu převzít.
  - d) Předpokládaný termín realizace prací je možné upravit v průběhu plnění Pokynu č. 48 dle aktuálních potřeb a možností smluvních stran nebo DIAMO na základě dohody pověřených zástupců smluvních stran.
  - e) Pokud některá ze smluvních stran zjistí, že skutečný průběh plnění Pokynu č. 48 neodpovídá předpokládanému termínu realizace prací, je povinna o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu a DIAMO a iniciovat jednání o jeho aktualizaci.
  - f) V případě, že dojde k potřebě úpravy předpokládaného termínu prací z důvodů objektivních potřeb smluvních stran či DIAMO zejména pro zajištění plynulosti realizace Stavby či z jiných objektivně podložených důvodů, jsou obě smluvní strany spolu s DIAMO oprávněny zahájit jednání o úpravě tohoto termínu. Smluvní strana navrhuje změnu předpokládaného termínu prací je povinna druhé smluvní straně návrh změny písemně odůvodnit.
- 3.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění dle tohoto Dodatku č. 1 (např. z důvodu, že nedojde k převodu práva hospodaření se Zeminou z ŘSD na DIAMO), je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změnám závazku z Dodatku č. 1.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zabezpečí Objednatel.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, vážné míněné a svobodné vůle, nikoli za tísně či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
  - 1. Příloha č. 1 – Specifikace Odkaliště
  - 2. Příloha č. 2 – Specifikace návozdové trasy;

podepsáno elektronicky  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Společnost: „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“

podepsáno elektronicky  
MI Roads a.s. Společník 1 - Správce

Digitální podpis: 1010100101101011  
28.11.2025 11:30:55



Digitální podpis: 110101  
28.11.2025 11:24:36



# Specifikace Odkaliště

Hledání

Trasa

Moje mapy

OV

Odkaliště KIV/R-místo vykládky

X

Uložit

Sdílet

Exportovat

Nové body

Uloženo ve složce

Místa a trasy

1

Odkaliště KIV/R-místo vykládky

49°5'58.899"N, 14°20'34.069"E

49.0996642N, 14.3427975E

**Příloha č. 2 – Specifikace návozdové trasy**