

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0183/N4100/24 (objednatele)

č. 003953 (zhotovitele)

ze dne 3.10.2024

pro provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodního řadu DN 800 Novodvorská – Zelená liška, P4“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi a dodatečných provozně-technických důvodů. Část víceprací spočívá v provedení přeložky oddílné srážkové kanalizace, které byly vyvolány na základě požadavku Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost kvůli výstavbě metra D. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- přeložka oddílné srážkové kanalizace KT DN300 v délce 24,1 m
- revizní šachta D60
- spadišťová šachta D60a
- obnova komunikace v jednom jízdním pruhu

- VRN (přípočet)

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31.5.2026**, v opačném případě je v prodloužení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy a její aktualizovanou verzi z dodatku č. 2.

3. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH **1 985 673,31 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1-3 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	67 204 010,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	1 985 673,31 Kč
Celková cena bez DPH	69 189 683,31 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
