



MUZAX00U1PQ0

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01389/2

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jako „**Dodatek**“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Žatec**, IČO: 00265781, se sídlem náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, zastoupeným Ing. Radimem Laiblem, starostou města
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 21. 8. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele ORM/2024/01389 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Oprava hřiště v ulici K Perči, Žatec“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 5. 2. 2025 uzavřely Strany dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) Strany se v průběhu realizace Díla dohodly na rozšíření Díla o odpovídající navýšení množství asfaltového betonu z důvodu nerovností ploch v ceně ve výši 80 000,- Kč bez DPH; Strany se dohodly na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla) o práce a dodávky s tím spojené;
- (C) Strany tímto Dodatkem dále upravují konečný termín provedení a předání Díla v závislosti na změnách Díla a vlivu klimatických podmínek v průběhu realizace Díla ve smyslu dodatku č. 1;
- (D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu Díla a termín ukončení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět Díla) blíže specifikovaný Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále jako „**vícepráce**“), blíže specifikované v písm. (B) preambule tohoto Dodatku.
- 1.2 Strany se dohodly, že Časový a finanční harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku se v celém rozsahu ruší bez náhrady, když v době uzavření tohoto Dodatku je jeho nahrazení nedůvodným a na jednotlivé termíny mělo vliv: (i) změna Díla; a (ii) postup dle dodatku č. 1 vlivem klimatických podmínek.
- 1.3 Zhotovitel má zájem na poskytnutí slevy z ceny Díla Objednateli ve výši 230 736,- Kč bez DPH a Objednatel tuto slevu přijímá.

- 1.4 Strany se dohodly, že cena Díla blíže sjednaná v čl. VII. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se na základě sjednaných víceprací a sjednané slevy z ceny Díla mění. Strany se proto dohodly, že v čl. VII. Cena díla Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a změn díla dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 této smlouvy o dílo a činí:

Cena bez DPH **2 402 959,47 Kč**

DPH **504 621,49 Kč**

Cena včetně DPH **2 907 580,96 Kč**

Slovy: dva miliony devět set sedm tisíc pět set osmdesát korun českých a devadesát šest haléřů.

- 1.5 Strany se s ohledem na vícepráce sjednané tímto Dodatkem, jejich projednávání a v souladu s přerušováním Díla ve smyslu dodatku č. 1 z důvodu klimatických podmínek dohodly na konečném termínu provedení a předání Díla. Strany podpisem tohoto Dodatku stvrzují, že konečný termín pro řádné provedení a předání Díla blíže specifikovaný v čl. VI. odst. 1 ve znění dodatku č. 1 se na základě dohody Stran změnil a dohodou Stran nově stanovil jako pevný do **8. 10. 2025** s tím, že takto stanovený konečný termín nebude již dále prodlužován. Objednatel prohlašuje, že ke dni 8. 10. 2025 Zhotovitel Dílo řádně a včas dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a tohoto Dodatku provedl a předal a odstranil vady Díla zjištěné při předání Díla.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy zástupců Stran.
- 2.3 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Žatce č. 1057/2025 ze dne 05. 12. 2025.
- 2.4 Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Žatci dne

V Plzni dne

.....
Město Žatec

Ing. Radim Laibl, starosta

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslav Karásek, jednatel