

DODATEK Č. 4/2025 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005527
Číslo smlouvy konzultanta: 23 155 200/23-023-A1-PDPS

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (327 286 1079)
Název související veřejné zakázky: **D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1- VD-ZDS/TP/AD (bez BIM)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Střední projekty_BIM 2021**“ založené Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veverí, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Správce“ a „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti, ve znění dodatku.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 10. 2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-005527, č. Konzultanta 23 155 200/23-023-A1-PDPS, dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 1/2023, který upravil Správce společnosti na straně Konzultanta a dne 7. 5. 2024 Dodatek č. 2/2024, který rozšířil předmět díla, upravil termíny a cenu za zpracování VD-ZDS a dne 24. 7. 2025 Dodatek č. 3/2025, který řešil úpravu pěti stavebních objektů a s tím spojené navýšené náklady. Předmětem Smlouvy je realizace dílčí veřejné zakázky s názvem „**D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1- VD-ZDS/TP/AD (bez BIM)**“.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že na základě dodatečných připomínek ze strany Objednatele vznikla potřeba aktualizace projektu. S ohledem na zmírnění kongescí při omezeném provozu na dálnici v průběhu realizace stavby, se smluvní strany dohodly na dopracování, realizaci provizorních ramp, které budou alespoň s minimální délkou připojovacího pruhu. Tyto úpravy se projeví nejenom ve skladbě stavebních objektů (nové SO provizorní rampy MÚK), ale také v souhrnných částech projektu a zejména v soupisu prací, harmonogramu a dopravně-inženýrském opatření. Aktualizace těchto částí a dopracování stavebních objektů jsou předmětem tohoto Dodatku. Dále je předmětem dodatku návrh sledování (monitoringu) stávajícího mostu ev. č. D1-242, vč. návrhu možné rektifikace mostu.
3. Smluvní strany se dohodly na zpracování aktualizace dokumentace VD-ZDS v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 2. tohoto Dodatku, přičemž se navýší cena za tyto nezbytné projekční práce. Dále je nezbytně nutné navýšit cenu také v oddíle Technická pomoc (TP), a to z důvodu nutnosti zajištění projektové dokumentace pro změnu povolení záměru nových stavebních objektů (provizorní rampy MÚK) a následně výkon inženýrské činnosti pro povolení změny záměru. Souhrnně dochází ke změně článku č. II. Cena za poskytování služeb.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně článku II. Cena za poskytování služeb, odstavce 1. následujícím způsobem:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
23 801 750,00 Kč	4 998 367,50 Kč	28 800 117,50 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
25 474 550,00 Kč	5 349 655,50 Kč	30 824 205,50 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je Přílohou Dodatku č. 4/2025 a který nahrazuje Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Smlouvy.

2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram takto:

Původní znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do 31. 7. 2024
Koncept čístopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání a protokolárního předání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čístopis VD-ZDS v elektronické podobě	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska Objednatele ke konceptu čístopisu VD-ZDS
Čístopis VD-ZDS v listinné podobě	do 1 měsíce od ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na výzvu objednatel v průběhu realizace stavby

Nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do 31. 7. 2024
Koncept čístopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání a protokolárního předání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čístopis VD-ZDS v elektronické podobě	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska Objednatele ke konceptu čístopisu VD-ZDS
Aktualizovaný úplný čístopis VD-ZDS v elektronické podobě	do 05.12.2025

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Čistopis VD-ZDS v listinné podobě	do 1 měsíce od ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby
Výkon technické pomoci (TP) - projektová dokumentace pro povolení změny záměru	Do 15.02.2026
Výkon technické pomoci (TP) – zajištění inženýrské činnosti (IČ) pro povolení změny záměru vč. podání žádosti	Do 4 měsíců od předání projektové dokumentace pro povolení změny záměru – provizorní dočasné rampy (SO 107.1, SO 110 a související úpravy na SO 151.1)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 4/2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Přílohu tohoto dodatku tvoří:
 - Soupis prací, který plně nahrazuje Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Smlouvy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitální podpis:
MBA, LL.M., 02.12.2025 20:02

Příloha č. 1

Soupis prací

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 - VD - ZDS/TP/AD

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 746 816 343				
BIM	NE	x		
Přirážka pro náročné stavby	x	x	x	
Upravená procentní sazba po přirážce	x	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	2 000	1 200	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				24 522 800
Cena z SoD				22 018 450
Navýšení ceny Dodatkem č. 2				1 487 500
% změny ceny				6,76%
Cena dle Dodatku č. 2				23 505 950
Navýšení ceny Dodatkem č. 3				295 800
celkové % změny ceny				8,10%
Cena dle Dodatku č. 3				23 801 750
Navýšení ceny Dodatkem č. 4				1 672 800
celkové % změny ceny				15,70%
Cena dle Dodatku č. 4				25 474 550

Tabulka č. 2

VD-ZDS

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 - VD-ZDS/TP/AD												
				Cena dle Dodatku č. 3/2025			Cena dle Dodatku č. 4/2025			Navýšení		
		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč (*)	Počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč (*)	Počet hodin	Cena v Kč	
		A. Souhrnné řešení stavby										
		0. Průvodní zpráva	80	80			80			0		
		1. Přehledná situace	30	30			30			0		
		2. Koordinační situace	555	650			720			70		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	305	350			370			20		
		4. Bilance zemních prací	106	109			120			11		
		5. Zásady organizace výstavby	250	270			470			200		
		6. Celkové vodo hospodářské řešení	320	350			350			0		
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část										
SO řady 0xx	32 880 986	Příprava staveniště	350	350			350			0		
SO řady 1xx	1 135 010 853	Pozemní komunikace	10000	12550			13050			500		
SO řady 2xx	253 620 562	Mostní objekty, zdi	3500	4000			4280			280		
SO řady 3xx	108 361 553	Vodohospodářské objekty	1200	2518			2518			0		
SO řady 4xx	68 455 114	Elektro a sdělovací objekty	610	750			750			0		
SO řady 5xx	22 186 075	Objekty trubních vedení	250	250			250			0		
SO řady 6xx	80 826 199	Pozemní objekty (vč. PHS)	750	780			780			0		
SO řady 7xx	10 189 507	Objekty úpravy území	150	150			150			0		
SO řady 8xx	35 285 495	Objekty zařízení staveniště	390	390			390			0		
		D. Doklady	120	120			120			0		
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	250	250			337			87		
		F. Kontrolní rozpočet	150	150			200			50		
		G. Souvisící dokumentace	150	150			150			0		
		H. ZTKP	120	120			120			0		
		Rešerše geotechnického průzkumu	100	100			100			0		
		Reprografie v počtu dle VOP		x			x			x		
Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH												

* červeně označené položky jsou upraveny Dodatkem č. 4/2025

Tabulka č. 3

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc
D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 - VD-ZDS/TP/AD

				Dodatek č. 4			navýšení	
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Cena
Technická pomoc objednateli celkem bez DPH	1 200			1 950			750	
Cena AD celkem bez DPH	2 000							

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

	TP
činnost - Technická pomoc objednateli	hodin
Odborné analýzy technického řešení předmětné stavby. Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby.	300
Technická, zakázková a organizační pomoc v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.	100
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby, doprůzkumy.	300
Stanovení obsahu PAU (terenní a laboratorní práce vč. vyhodnocení).	250
Koordinace prací (předávání a přebírání podkladů, účast na jednáních a výrobních vývborech) při řešení navazující stavby D1 01311 .	250
Zpracování DPS v souvislosti s návrhem provizorních ramp MÚK	0
Výkon IČ v souvislosti s povolením záměru provizorních dočasných ramp	0
celkem hodin	1 200
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

	TP
činnost - Technická pomoc objednateli	hodin
Odborné analýzy technického řešení předmětné stavby. Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby.	300
Technická, zakázková a organizační pomoc v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.	100
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby, doprůzkumy.	300
Stanovení obsahu PAU (terenní a laboratorní práce vč. vyhodnocení).	250
Koordinace prací (předávání a přebírání podkladů, účast na jednáních a výrobních vývborech) při řešení navazující stavby D1 01311 .	250
Zpracování DPS v souvislosti s návrhem provizorních ramp MÚK	460
Výkon IČ v souvislosti s povolením záměru provizorních dočasných ramp	290
celkem hodin	1 950
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

	AD
Dílič činnosti při výkonu AD	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	200
Vyjadření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	800
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	150
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	200
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	300
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnch stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	350
celkem hodin	2 000
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
*) červeně označené položky jsou doplněny Dodatkem č. 4/2025