

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Napojení areálu ty GLP na sil. III/0164

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
114 / 01

Číslo ZBV:
16

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.3	0,00	147 085,34	147 085,34

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16	0,00	147 085,34	147 085,34

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																											
Název stavby dle SoD Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Napojení areálu fy GLP na sil. III/0164		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 114 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 16.3																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																											
Přílohy změnového listu: <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>11</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů																									
Iniciátor změny:																											
Předmět Změny: ZBV 016 Výška asfaltu _napojení																											
Popis a zdůvodnění Změny: Zhotovitel během realizace prací na SO 102 zjistil, že skutečný stav navazující komunikace ve staničení km 0,500 neodpovídá výškově projektové dokumentaci pro provedení stavby. Konkrétně se jedná o rozdíl přibližně +10 cm oproti výšce předpokládané v PDPS, což znemožňuje provedení předepsaného napojení SO 102 na navazující úsek komunikace. Tato změna výškové úrovně navazující komunikace vznikla po zpracování PDPS, v rámci samostatné opravy provedené v mezidobí. (fotodokumentace příloha č.12) Za účelem umožnění plynulého a funkčního napojení SO 102 na stávající komunikaci Zhotovitel navrhuje následující opatření: Úprava konstrukčních vrstev: Zhotovitel navrhuje navýšit niveletu úseku SO 102 a SO 114 tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení na stávající komunikaci. Úprava obrubníků: V návaznosti na úpravu výškové nivelety bude nutné provést demontáž již uložených obrubníků a jejich nové usazení do správné výškové polohy odpovídající nové niveletě. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Pověřené osobě Objednatatele dopisem č. j. 25_SOD-2024-15/18 dne 10.9.2025 (příloha 08). Pověřená osoba Objednatatele následně vydala, na základě stanoviska TDS (příloha č. 10) a stanoviska AD č.j. č.j. LI-Bm-0048-2025 (příloha č.09), Stanovisko Pověřené osoby Objednatatele (příloha č. 11) Z návrhu změny vyplývá, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat z důvodu podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10 směrnice. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ																											

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	147 085,34	147 085,34	147 085,34

Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michal Bočánek podpis

Stavební dozor jméno Petr Jiřímský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Mgr.Michal Kropáč

Zhotovitel jméno podpis

Ing. Jan Kroupa FEng.

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 16

Název stavby:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

114 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Napojení areálu fy GLP na sil. III/0164

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
823 613,78

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	823 613,78	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	147 085,34	147 085,34	17,86

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	970 699,12	147 085,34	17,86

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 114 - Napojení areálu fy GLP na sil. III/0164 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 114					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	25,000	61,000	36,000	37,00	925,00	0,00	1 332,00	2 257,00	1 332,00	144,000
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	36,000	72,000	36,000	533,00	19 188,00	0,00	19 188,00	38 376,00	19 188,00	100,000
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						20 113,00	0,00	20 520,00	40 633,00	20 520,00	102,02%
Nové položky													
133	014102.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	6,264	6,264	146,00	0,00	0,00	914,54	914,54	914,54	100,00%
134	574E56.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	200,400	200,400	627,00	0,00	0,00	125 650,80	125 650,80	125 650,80	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	126 565,34	126 565,34	126 565,34	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						20 113,00	0,00	147 085,34	167 198,34	147 085,34	731,29%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

Projevitel: průmyslové zóny Plzeň s MÚK Komorový - prodloužení silnice II/0164 - 925124011

1=1) Přijetí emise bez rezervy a DPH	77 600 000,00 Kč
2=1+19+20) Aktuální emise čistá (cena stavby)	101 332 626,45 Kč
Aktuální emise čistá (cena stavby) vč. DPH	122 812 478,00 Kč
3=(2)/100) Procento změny Přijetí emise čistá	130,08%
4=(25)/100) Středovní výkres změny (Skupina 1)	-0,48%
5=(28)/100) Středovní změny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 394 713,06 Kč
7=(8)/100	Středovní limit 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	24,80%
8=10/3	Základní limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 280 000,02 Kč

12=(1)/0,16	Limit	11 640 000,01 Kč
13=(39)/11	Středovní limitu v %	8,28%
14=A85(37)+38	Hodnota skupiny 5	6 422 885,21 Kč

S-028/17/100		Bělohradský zámeky polské (Rozpis 2)		0,00%		Skupiny Změn																			
						-1-		-2-		-3-				-4-				-5-							
						Výkres změny (Změny) (do 31.03.2018) (0,00 %)		Změna položek (do 31.03.2018) (0,00 %)		Změny nepřehledné (do 31.03.2018) (0,00 %)				Změny nepřehledné (do 31.03.2018) (0,00 %)				Změny do minulé změny (Změny) (do 31.03.2018) (0,00 %)							
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (záporné se zraněním silnic)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (záporné se zraněním silnic)																			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	16
Název stavby:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Napojení areálu fy GLP na sil. III/0164
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	114 / 01

Doklad	počet listů
8. Oznámení 13_niveleta	2
9. Vyjádření_AD_niveleta	1
10. Vyjádření TDS	1
11.Stanovisko KSÚ_změna nivelity	2
12. Fotodokumentace	2
13.Zamerení_navysení_kubatury_asfaltu_SO_114	3
Počet listů celkem	11

Souple prací SO po všech změnách													
Název stavby: Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 114 - Napojení areálu fly GLP na sil. III/0164 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTÍMĚNÉHO Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými trotami vč. uložení na skládku a skládkového	M3	2,500	2,500	0,000	474,00	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 20*0,5*0,25 = 2,500 => A											
2	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými trotami vč. uložení na skládku a skládkového	M3	2,700	2,700	0,000	1 928,00	5 205,60	0,00	0,00	5 205,60	0,00	0,00%
		Původní množství: 20*0,9*0,15 = 2,700 => A											
3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. poplisku za skládku	M3	10,440	10,440	0,000	878,00	9 166,32	0,00	0,00	9 166,32	0,00	0,00%
		Původní množství: 29*0,36 = 10,440 => A											
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť vč. uložení a poplisku za skládku	M	25,000	61,000	36,000	37,00	925,00	0,00	1 332,00	2 257,00	1 332,00	144,00%
		Původní množství: 25 = 25,000 => A ZBV č.16: 36 = 36,000 => A											
5	11372R	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM	M3	12,450	12,450	0,000	1 389,00	17 293,05	0,00	0,00	17 293,05	0,00	0,00%
		Původní množství: 114*0,10 (prům. tl. frézování) * 28*0,25*0,15 (pro obrubu) = 12,450 => A											
6	11376S	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	36,000	36,000	0,000	24,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00%
		Původní množství: podél obrubníku: 36 = 36,000 => A											
7	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Položka zahrnuje vodorovnou a svislou dopravu (převoz na mezideponii) vč. veškeré manipulace s výkopkem, vč. třídění výkopku (přetřídění) na mezideponii zvolené zhotovitelem pro zpětné použití do náspyjů a obস্য. Součástí položky je ochrana deponovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. zaplachtování, zahraždování zamezující podmačení zemních valů atd.) Uložení výkopku na mezideponii je v samostatné položce 17120.	M3	105,000	105,000	0,000	62,00	6 510,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 7*15 = 105,000 => A											
8	12573.2	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I ornice z deponie	M3	13,552	13,552	0,000	30,00	406,56	0,00	0,00	406,56	0,00	0,00%
		Původní množství: 13,552 = 13,552 => A											
9	17120	IL OČIŠTĚNÍ SYPANINY DO NÁSPYJŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ na mezideponii pro zpětné použití v rámci stavby	M3	105,000	105,000	0,000	15,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 105 = 105,000 => A											
10	17180R	IL OČIŠTĚNÍ SYPANINY DO NÁSPYJŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZONĚ, násoy z šetrkovitého materiálu G1-G3, hutnění 100 % PS	M3	53,500	53,500	0,000	728,00	38 948,00	0,00	0,00	38 948,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 10*0,5 = 53,500 => A											
11	173103	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	2,280	2,280	0,000	61,00	139,08	0,00	0,00	139,08	0,00	0,00%
		Původní množství: 19*0,12 = 2,280 => A											
12	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU š. 0,20 m	M3	13,824	13,824	0,000	59,00	815,62	0,00	0,00	815,62	0,00	0,00%
		Původní množství: (47+17)*1,08*0,20 = 13,824 => A											
13	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 16r, a separační geotextilie S1, obaleni trativodu	M2	55,200	55,200	0,000	46,00	2 539,20	0,00	0,00	2 539,20	0,00	0,00%
		Původní množství: 2,4*(14+9) = 55,200 => A											
14	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM plast DN150, SN8, vč. obস্যu kamenivem fr. 8/16 a bet. lože, vč. výústního obস্যu	M	23,000	23,000	0,000	1 843,00	42 389,00	0,00	0,00	42 389,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 14+9 = 23,000 => A											
15	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE typ SZ, na podloží násoy	M2	107,000	107,000	0,000	40,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 88*(19*1,0) = 107,000 => A											
16	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM SC C8/10, š. 150 mm	M2	103,600	103,600	0,000	403,00	41 750,80	0,00	0,00	41 750,80	0,00	0,00%
		Původní množství: 88*(19*0,40)+(20*0,40) = 103,600 => A											
17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI SDA 0/63 š. min. 250 mm (prům. š. 270 mm)	M3	95,695	95,695	0,000	855,00	81 819,23	0,00	0,00	81 819,23	0,00	0,00%
		Původní množství: 88*(19*1,50) * 0,27 = 95,695 => A m3											
18	56933.R	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM zpevnění krajnic R-materiálem fr.0/22 nebo šterkodrti fr.0/32 v tl.150 mm, ZHOTOVITEL NACENÍ JEMU VYHODNĚJŠÍ VARIANTU	M2	8,500	8,500	0,000	159,00	1 351,50	0,00	0,00	1 351,50	0,00	0,00%
		Původní množství: 17*0,50 = 8,500 => A m2											
19	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 zbytkový obsah pojiva 0,70 kg/m2	M2	103,600	103,600	0,000	17,00	1 761,20	0,00	0,00	1 761,20	0,00	0,00%
		Původní množství: na SC (z pol. 56314): 103,6 = 103,600 => A											
20	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 zbytkový obsah pojiva 0,35 kg/m2	M2	410,555	410,555	0,000	12,00	4 926,66	0,00	0,00	4 926,66	0,00	0,00%
		Původní množství: na ACL 16+ (z pol. 574C56): 204,28 = 204,280 => A na ACP 16+ (z pol. 574E46): 206,275 = 206,275 => B Celkem: A+B = 410,555 => C											
21	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM ACL 16+	M2	204,280	204,280	0,000	687,00	140 340,36	0,00	0,00	140 340,36	0,00	0,00%
		Původní množství: 202*(19*0,12) = 204,280 => A											
22	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM ACP 16+	M2	217,600	217,600	0,000	627,00	136 435,20	0,00	0,00	136 435,20	0,00	0,00%
		Původní množství: 202*(19*0,40)+(20*0,40) = 217,600 => A											
23	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM SMA 11+, vč. výjné pracovních spar	M2	202,000	202,000	0,000	670,00	135 340,00	0,00	0,00	135 340,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 88*114 = 202,000 => A											
24	57621	POSTÝP KAMENIVEM DRČENÝM SKG/M2 kamenivo frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m2	M2	103,600	103,600	0,000	9,00	932,40	0,00	0,00	932,40	0,00	0,00%

		Převodní množství: na infiltračním postřiku na SC (z pol. 56314): 103,60 = 103,600 => A											
25	578411	POŠYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na SMA, předobalené kamenivo frakce 2/4 v množství 1,5 kg/m2	M2	202,000	202,000	0,000	6,00	1 212,01	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: na SMA (z pol. 574J54): 202 = 202,000 => A											
26	895122	ORENAŽNÍ SACHTYCE KONTROLNÍ Z BETON DILCU ŠK 80 kontrolní sachty trativodu DN 800 (kompletní provedení) s beton-litnovým podlohem B125, vč. předepsané podkladní konstrukce - beton C25/30nXF3 tl. 0,10 m	KUS	3,000	3,000	0,000	30 713,00	92 139,00	0,00	0,00	92 139,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 3 = 3,000 => A											
27	89921	VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	1,000	1,000	0,000	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 1 = 1,000 => A											
28	89921R	VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU vodovodní soupě	KUS	1,000	1,000	0,000	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 1 = 1,000 => A											
29	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽN1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	17,000	17,000	0,000	856,00	14 552,00	0,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 12*5 = 17,000 => A											
30	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM bet. obrubník C35/45 XF4, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min 0,10 m	M	36,000	72,000	36,000	533,00	19 188,00	0,00	19 188,00	38 376,00	19 188,00	100,00%
		Převodní množství: 36 = 36,000 => A ZBV & 1b: 36 = 36,000 => A											
31	931315	TESNĚNÍ DILATAČ. SPÁR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 závlivka za horka, těsnící závlivka typu NZ dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár adhezním nátěrem a přípravy povrchu. řezování drážky v sam. pol. 113785	M	36,000	36,000	0,000	29,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: podél obrubníku: 36 = 36,000 => A											
		Nové položky											
133	014102 N	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,000	6,264	6,264	146,00	0,00	0,00	914,54	914,54	914,54	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV & 1b: 2,4*(1,35+1,26) = 6,264 => A											
134	574E56 N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	0,000	200,400	200,400	627,00	0,00	0,00	125 650,80	125 650,80	125 650,80	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV & 1b: 200,400 = 200,400 => A											
		Celkem						823 613,78	0,00	147 085,34	870 699,12	147 085,34	17,88%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21

Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD-2024-16/18

10. 9. 2025

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „Objednatel“), č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 13 – niveleta napojení na stávající komunikaci – SO 102 a SO 114

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zhotovitel během realizace prací na SO 102 zjistil, že skutečný stav navazující komunikace ve staničení km 0,500 neodpovídá výškově projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“). Konkrétně se jedná o rozdíl přibližně +10 cm oproti výšce předpokládané v PDPS, což znemožňuje provedení předepsaného napojení SO 102 na navazující úsek komunikace.

Tato změna výškové úrovně navazující komunikace vznikla po zpracování PDPS, v rámci samostatné opravy provedené v mezidobí. Příslušná fotodokumentace z místa je přiložena jako příloha č. 1.

Za účelem umožnění plynulého a funkčního napojení SO 102 na stávající komunikaci Zhotovitel navrhuje následující opatření:

1. **Úprava konstrukčních vrstev:** Zhotovitel navrhuje navýšit niveletu úseku SO 102 a SO 114 tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení na stávající komunikaci.
2. **Úprava obrubníků:** V návaznosti na úpravu výškové nivelety bude nutné provést demontáž již uložených obrubníků a jejich nové usazení do správné výškové polohy odpovídající nové niveletě.

Zhotovitel tímto navrhuje realizovat výše uvedené změny. (dále jen „Změna“)

Změna má odhadovaný dopad do smluvní ceny Díla ve výši 201.451,82 Kč pro SO 102 a 181.585,34 Kč pro SO 114, a to dle přiložených změnových rozpočtů.


Změna má taktéž dopad do dílčího harmonogramu Stavby.

Z pohledu Zhotovitele Změna představuje Nezbytnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k zpracování a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 15.9.2025, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem



Ing. Filip Slaba
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

1. Fotodokumentace
2. Změnový rozpočet SO 102
3. Změnový rozpočet SO 114

Naše značka: LI-Bm-0048-2025
Vyřizuje: Ing. Michal Bočánek
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datum: [REDACTED]

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Ing. Milan Fiala
Žižkova 263/1
251 01 Říčany u Prahy

Akce: **Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**

Věc: **Vyjádření AD č. 21 k Oznámení o nové skutečnosti č. 13 – niveleta SO 102+114 v napojení na stávající stav**

Dobrý den,


na základě žádosti objednatele stavby předkládám stanovisko AD k Oznámení zhotovitele stavby o nové skutečnosti č. 13, týkající se napojení SO 102 a 114 na stávající stav (ze dne 10. 9. 2025, zn. 25-SOD-2024-15/18).

Při realizaci prací na objektech SO 102 a SO 114 zjistil zhotovitel, že skutečná výšková poloha navazující komunikace na KÚ se odchyluje od hodnot uvedených v projektové dokumentaci DUSP, resp. PDPS o cca +10 cm oproti projektované úrovni. K této změně výškového uspořádání došlo až po zpracování PDPS, v důsledku samostatné opravy navazující komunikace realizované v mezidobí.

Zhotovitel navrhuje navýšit niveletu úseků SO 102 a SO 114, aby bylo zajištěno plynulé napojení na stávající komunikaci. V rámci této úpravy bude nutné demontovat a znovu usadit již uložené obrubníky do nové výškové polohy odpovídající upravenému řešení.

Se zvoleným technickým řešením a Změnovým soupisem prací jako AD souhlasím.

S pozdravem,



Ing. Michal Bočánek
autorský dozor stavby

V Liberci dne 20. listopadu 2025

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5


Věc: Vyjádření TDS k ZBV 15 a 16

Vážený pane řediteli,

na stavbě „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**“ zhotovitel stavby, společnost M - Silnice a.s., oznamuje zjištěné události a žádá o pokyn ke změně díla na SO 102 a SO 114.

Na jmenovaných SO došlo v době mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací stavby k rekonstrukci stávající komunikace, při které byla zvýšena niveleta vozovky. tento rozdíl byl zjištěn až v průběhu provádění konstrukčních vrstev vozovky po založení části obrub. Zhotovitel navrhnul úpravu výškového vedení tak, aby se nová komunikace plynule napojila na stávající komunikace.

Za TDS konstatuji, že považujeme změnu za oprávněnou a **doporučujeme** ke schválení.



.....
Petr Jiřímský, vedoucí TDS

V Říčanech

25.9.2025

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
výrobní náměstek
M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

**Věc: Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164- Oznámení
zhotovitele č. 13, niveleta napojení na stávající komunikaci – SO 102 a SO 114 - vyjádření**

Vážený pane řediteli,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s Oznámením č.13 – nivelita napojení stávající komunikace-SO 102 a SO 114 (viz příloha - Oznámení zhotovitele).

Zhotovitel během realizace prací na SO 102 a SO 114 zjistil, že skutečný stav navazující komunikace ve staničení km 0,500 neodpovídá výškově projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“). Konkrétně se jedná o rozdíl přibližně +10 cm oproti výšce předpokládané v PDPS, což znemožňuje provedení předepsaného napojení SO 102 a SO 114 na navazující úsek komunikace. Tato změna výškové úrovně navazující komunikace vznikla po zpracování PDPS, v rámci samostatné opravy provedené v mezidobí. Příslušná fotodokumentace z místa je přiložena jako příloha č. 1.

Za účelem umožnění plynulého a funkčního napojení SO 102 a SO 114 na stávající komunikaci Zhotovitel navrhuje následující opatření:

1. **Úprava konstrukčních vrstev:** Zhotovitel navrhuje navýšit niveletu úseku SO 102 a SO 114 tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení na stávající komunikaci.
2. **Úprava obrubníků:** V návaznosti na úpravu výškové nivelety bude nutné provést demontáž již uložených obrubníků a jejich nové usazení do správné výškové polohy odpovídající nové niveletě.

Zhotovitel tímto navrhuje realizovat výše uvedené změny. Změna má odhadovaný dopad do smluvní ceny Díla ve výši 201.451,82 Kč pro SO 102 a 181.585,34 Kč pro SO 114, a to dle přiložených změnových rozpočtů.

S návrhem řešením KSÚS souhlasí a dává Zhotoviteli pokyn k provedení změny před podpisem změnového listu.

Dále bere KSÚS na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele-společnost M-Silnice, a.s. – o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Předložené změny budou následně posouzeny technickou asistencí a vedením KSÚS SK.

S uvedeným návrhem a požadavkem změny souhlasí AD a TDS. K změnovým listům je nutné přiložit konkrétní zdůvodnění ze strany AD.

Ing.
projek



Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele č. 13 o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci – oprava nivelity u SO 102 a SO 114 akce „**Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164**“ ze dne 10. 9.2025.





Zaměřovací protokol č. 9

Zakázkové číslo: 144/2024

Stavba:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164		
Objekt:	SO 114		
V průběhu stavby byl zaměřen:			
obvod a kontrolní body vyhotovené vrstvy SC, ACP, ACL a SMA			
Způsob stabilizace:		-	
Podle výkresu:		-	
Souřadnicový systém:		S-JTSK	Výškový systém:
			Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno po dokončení jednotlivých vrstev
- Přístroj: Trimble SX10
- Měření bylo připojeno na základní vytyčovací síť stavby
- Byl vypočten rozdíl kubatur asfaltových vrstev dle původního projektu a asfaltových vrstev po přeprojektování
- **Výměra: 200,4 m²**
- **Průměrné navýšení vrstvy asfaltu: 5,5 cm**
- **Kubatura:**
- **200,4 x 0,055 = 11 m³**



Přílohy: Protokol výpočtu výměry
Situace zaměření

Náležitostí a přesností
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____
Jméno: _____
Podpis: _____

Zpracoval: Ing. Ondřej Hovorka
Ověřil dne: 05.09.2025
Jméno: Ing. Lukáš Weiss
Podpis: _____

č.j.: 161/2024

PROTOKOL VÝPOČTU VÝMĚR

výpočet výměry SO114

číslo bodu	Y	X	KK	oměrná
4541	700314.99	1011778.73		
4551	700313.89	1011778.86		1.11
4601	700308.43	1011779.90		5.56
4651	700303.12	1011781.56		5.56
4701	700298.03	1011783.82		5.57
4751	700293.24	1011786.67		5.57
4801	700288.83	1011790.08		5.57
1150	700294.09	1011785.00		7.31
1149	700295.32	1011782.39		2.89
1148	700295.85	1011780.04		2.41
1147	700295.97	1011777.36		2.68
1146	700296.12	1011774.57		2.79
1145	700296.45	1011771.93		2.66
1144	700296.93	1011769.40		2.58
1143	700297.56	1011766.96		2.52
1142	700298.33	1011764.58		2.50
1141	700299.00	1011762.66		2.03
1151	700306.22	1011766.20		8.04
1152	700305.75	1011767.61		1.49
1153	700305.53	1011769.04		1.45
1154	700305.53	1011770.45		1.41
1155	700305.74	1011771.82		1.39
1156	700306.15	1011773.10		1.34
1157	700306.73	1011774.28		1.31
1158	700307.64	1011775.56		1.57
1159	700309.28	1011777.08		2.24
1160	700311.70	1011778.30		2.71
4541	700314.99	1011778.73		3.32

výměra = 200.4 m²

