



**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
"III/1853 a III/18312 Osvračín - průtah"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001379
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 24022-01-3
číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510001358
číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 24022-01-2
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001194
číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 24022-01-1
číslo smlouvy objednatele: 8500008735
číslo smlouvy zhotovitele: 24022-01

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 03.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1853 a III/18312 Osvračín - průtah (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace a SO 301 Odvodnění - II. etapa. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.723.348,34 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 13.453.33 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 27.889.924,48 Kč
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č. 1 činí:
bez DPH: 28.581.027,92 Kč
 - 3.4.3. Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č. 2 činí:
bez DPH: 31.934.062,22 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.709.895,01 Kč bez DPH.
 - 3.4.4. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 34.643.957,23 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Jan Švec
technicko-obchodní ředitel
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 09.12.2025

Změnový list č. 5 S

Předmět díla:	III/1853 a III/18312 Osvračin - průtah		
Objekt:	SO 101 Komunikace a SO 301 Odvodnění - II. etapa		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ 45357307		
TDS:	BUNG CZ s.r.o., V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ 27454576		
Projektant:	Ing. Aleš Novotný, Volduchy 128, 338 22 Volduchy, IČ: 04511344		
Popis změny:			
SO 101 Komunikace - Změna sanace (0,912 - 0,720) - (změna dle §222 odst. 6) - Změna sanace byla vyvolána nepředvídatelnými podmínkami na stavbě pod úrovní pláně. Po provedení statických zatěžovacích zkoušek na pláni po provedení sanace aktivní zóny dle PD byly naměřeny nevyhovující výsledky (viz. jednotlivé protokoly a zápisy v SD). Bylo přistoupeno k několika variantám sanace za účasti TDS a geotechnika viz zkušební pole ad. 4. Po provedených zkouškách je vyhovující konstrukce tato: vytěžení do hloubky 75 cm, geotextilie GEOMATEX TST 80/80W, 60 cm lomového kamene frakce 0/250 a 15 cm ŠDa frakce 0/32.			
SO 101 Komunikace - Zaměření kubatury deopnie (0,960 - 0,720) - (změna dle §222 odst. 6) - Kamenivo nalezené v konstrukčních vrstvách stávající komunikace nebylo takové, jaké předpokládala PD (drcené kamenivo). Bylo provedeno jeho zatřídění a dle laboratoře byla zjištěna zemina namrzavá. Proto bylo přistoupeno k odvozu na skládku, nikoliv k odvozu na recyklační linku.			
SO 301 Odvodnění - Obetonování propustků DN 300 + horská vpust (změna dle §222 odst. 4)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny byly vyvolány okolnostmi na stavbě, které se nedaly předvídat z PD.	
	Jedná se o změnu:	Změny se řídí dle §222 ZZVZ zák 136/2016 odst. 4 a 6.	
	Způsob projekčního	zápis do SD (deníku změn), zápisy z KD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		2 709 895,01 Kč
	náklady na změnu bez DPH		2 709 895,01 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	569 077,95 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		3 278 972,96 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		27 889 924,48 Kč
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		31 934 062,22 Kč
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		34 643 957,23 Kč
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH		41 919 188,25 Kč
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-13 453,33 Kč	2 709 895,01 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	2 723 348,34 Kč	
	Koeficient "K" dle SOD	0,52	Celková hodnota změny bez DPH
Tření	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv na termín dokončení díla.	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	AD: [redacted]		
	Objednatel: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet 1 ke Změnovému listu č. 5 S		

Rozpočet ke změnovému listu č. 5 S

Název díla: III/1853 a III/18312 Osvračín - průtah

MĚNĚPRÁCE

SO 101 Komunikace - Změna sanace - (0,912 - 0,720) - (změna dle §222 odst. 6)

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
22	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	5023,410	3803,410	-1 220,000	4,80	24 112,37	18 256,37	-5 856,00

SO 101 Komunikace - Zaměření kubatury deponie - (0,960 - 0,720) - (změna dle §222 odst. 6)

67	564661111	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3201,414	1681,949	-1 519,465	5,00	16 007,07	8 409,75	-7 597,33
----	-----------	--	---	----------	----------	------------	------	-----------	----------	-----------

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-13 453,33

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 101 Komunikace - Změna sanace - (0,912 - 0,720) - (změna dle §222 odst. 6)

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
5	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 841,232	2 268,232	427,000	37,00	68 125,58	83 924,58	15 799,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 838,315	4 777,715	939,400	56,00	214 945,64	267 552,04	52 606,40
11	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	983,718	1 752,318	768,600	73,00	71 811,41	127 919,21	56 107,80
26	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 277,170	5 497,170	1 220,000	110,00	470 488,70	604 688,70	134 200,00
64	997221551.2	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7 658,125	8 597,525	939,400	62,00	474 803,75	533 046,55	58 242,80
65	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	85 319,505	106 925,705	21 606,200	6,80	580 172,63	727 094,79	146 922,16

SO 101 Komunikace - Zaměření kubatury deponie - (0,960 - 0,720) - (změna dle §222 odst. 6)

64	997221551.2	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8 961,299	10 480,764	1 519,465	62,00	555 600,54	649 807,37	94 206,83
65	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	115 292,498	150 240,192	34 947,694	6,80	783 988,99	1 021 633,31	237 644,32

SO 301 Odvodnění - Obetonování propustků DN 300 + horská vpust (změna dle §222 odst. 4)

29	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,500	3,500	3,000	2 069,60	1 034,80	7 243,60	6 208,80
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

801 938,11

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SO 101 Komunikace - Změna sanace - (0,912 - 0,720) - (změna dle §222 odst. 6)

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
69	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	1 690,920	554,00	0,52	288,08	487 120,23
70	919726203.GMT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m GEOMATEX TST 80/80W	m2	1 560,425	83,00	0,52	43,16	67 347,94

SO 101 Komunikace - Zaměření kubatury deponie - (0,960 - 0,720) - (změna dle §222 odst. 6)

71	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 519,465	1 700,00	0,52	884,00	1 343 207,06
----	-----------	---	---	-----------	----------	------	--------	--------------

SO 301 Odvodnění - Obetonování propustků DN 300 + horská vpust (změna dle §222 odst. 4)

37	89962314R	Provedení nartávky vč. dodávky navrtávky DN200/600	kpl	0,500	9 942,31	0,52	5 170,00	2 585,00
38	89962315R	Oprava splaškové kanalizace (1x 6m potrubí DN315 quantum SN12, 0,5 m3 beton lože, 2m3 beton obetonování potrubí + práce)	kpl	0,500	81 346,15	0,52	42 300,00	21 150,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

1 921 410,23

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

2 709 895,01

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

27 889 924 Kč

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	4 183 489 Kč	15%	4 183 489 Kč	15%	4 183 489 Kč	15%	4 183 489 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	cenový nárůst max 30%	X	X	X	X	30%	8 366 977 Kč	30%	8 366 977 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	cenový nárůst max 30%	X	X	X	X	30%	8 366 977 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	27 889 924 Kč	100%	27 889 924 Kč	0%	0 Kč
celkem			?		?		100%		45%	12 550 466 Kč

dodatek č.2 2709895,01

rozdíl 9 840 571 Kč

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací) - týká se poze odst.4 odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá