

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 01
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vykližení nábytku vč. zabudovaného 1.-3.NP budovy

1. Zdůvodnění změny

Vykližení budovy dle požadavku objednatele. Odvoz a uložení na skládku.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Vykližení nábytku nebylo součástí předmětu díla

2.2 Nové řešení

Na základě požadavku objednatele bude vykližen nábytek z budovy 1.- 3.NP

2.3 Cenové porovnání

Celkem

156 000,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	156 000,00
1	Vícepráce	0,00
2	Méněpráce	156 000,00

Celkem

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	156 000 Kč
-----	---------------------------------	------------



Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	4.10	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce			
		156 000,00	0,00	156 000,00
		156 000,00	0,00	156 000,00
Celkem				
		156 000,00	0,00	156 000,00

Realizované práce celkem bez DPH	
Základ pro DPH 15 %	156 000,00
DPH 15 %	
Základ pro DPH 21%	0,00
DPH 21%	156 000,00
Realizované práce celkem včetně DPH	32 760,00
	188 760,00

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 01

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodnědých učeben a laboratorí

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 01 - Vykližení nábytku vč. zabudovaného 1.-3.NP budovy

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 9.7.2018

SoD										VcP			MP			Zdroj
P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM																
						0,00	156 000,00					0,00				

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení													
Díl:		Doplňující práce					0,00	156 000,00	0,00				
1		Vykližení nábytku, přesun do kontejneru, odvoz a uložení na skládku, poplatek za skládku 12 dní/10 hodinů 4 lidí	hod				1,000	156 000,00	0,00			1,00	156 000,00
		Kontejner	ks		200,00		480 000	96 000,00					
					10 000,00		6 000	60 000,00					
													dodavatel + 11 %

Vícepráce 156 000,00
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 156 000,00
DPH 21% 32 760,00
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 188 760,00

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-149

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 02
číslo revize:

Objednatel:	Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace Terezy Novákové 936/2 621 00 Brno - Řečkovice IČ: 48513512 DIČ: CZ48513512	Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
-------------	---	-------------	---

Popis požadované změny

Datum	11.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Doplnění skladby S1

1. Zdůvodnění změny

Ve výkaze výměr uvedena tl. tepelné izolace (40 + 200) mm, ve výkresech je skladba S1 (100+160) mm. Dále ve výkaze výměr chybí M+D OSB desek tl. 12 mm a 22 mm a M+D roštů pro montáž záklopu, viz výkres skladeb D1.1.26

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení vzniklo na základě doplnění viz. revize DPS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

2 049 544,97 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	1 510 700,13
2	Méněpráce	538 844,84
Celkem		971 855,29

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	971 855 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	4.12.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 713	Izolace tepelné	184 785,98	0,00	184 785,98
Díl: 762	Dřevostavby	1 258 637,40	510 728,27	747 909,13
Díl: 998	Přesun hmot	67 276,75	28 116,57	39 160,18
		1 510 700,13	538 844,84	971 855,29
Celkem		1 510 700,13	538 844,84	971 855,29

Realizované práce celkem bez DPH	971 855,29
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	971 855,29
DPH 21%	204 089,61
Realizované práce celkem včetně DPH	1 175 944,90

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 02

Stavba: Gymnázium Tercoz Novákově 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 02 - Doplnění skladby S1 Střecha

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 11.7.2018

SoD		VcP		MP		Zdroj
		množství	cena	množství	cena	
P.Č.	Kód položky	MJ	Cena celkem	Méně práce	Celková množství vyvolané zůstatky	MP
				množství	množství celkem	množství

CELKEM 575 984,87 1 510 700,13 538 844,84

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl:		1 510 700,13		538 844,84		URS 2018	
1		188 563,48		0,00		URS 2018	
713		1 485,000		0,00		URS 2018	
713141151		43 362,00		0,00		URS 2018	
2		1 559,250		0,00		URS 2018	
63153783		3 777,51		0,000000		URS 2018	
103 998713103R00		1 322 136,64		538 844,84		URS 2018	
Díl:		555 427,05		0,00		URS 2018	
762		437 740,76		1 485,000		URS 2018	
104 762341210RT2		0,00		1 485,000		URS 2018	
107 76291111R00		1 340,955		4 276,800		URS 2018	
762429001		334 719,00		0,000		URS 2018	
60512001		8,316		0,000		URS 2018	
60511060		38 918,88		0,000		URS 2018	
60514103		43 763,74		0,000		URS 2018	
762813115		2,339		0,000		URS 2018	
60726278		1 485,000		152 955,00		URS 2018	
60726270		1 663,200		419 126,40		URS 2018	
113 998762103R00		0,00		1 663,200		URS 2018	
		44 270		232 848,00		URS 2018	
		45 698,77		63 499,24		URS 2018	
		31,86		28 116,57		URS 2018	
				19,60		URS 2018	
				63,87		URS 2018	
				95,73		URS 2018	
				44,27		URS 2018	
				19,60		URS 2018	

Vícepráce 1 510 700,13
Méněpráce 538 844,84
Celkem vícepráce - méněpráce 971 855,29
DPH 21% 204 083,61
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 1 175 944,90

PORR a.s.
 Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

03

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	11.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Demontáž stupňovité podlahy učebny

1. Zdůvodnění změny

Demontáž stupňovité podlahy učebny č. 308 nad rámec výkazu výměr vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
V PD není řešeno.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize DPS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

70 000,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	70 000,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		70 000,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	70 000 Kč
-----	---------------------------------	-----------




Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

cca 5 prac. dnů

ANO

PORR a.s. 149 Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		Ing. David Titz		
Za TDO:		Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 03**Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří****Rekapitulace**

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce	70 000,00	0,00	70 000,00
		70 000,00	0,00	70 000,00
Celkem		70 000,00	0,00	70 000,00

Realizované práce celkem bez DPH	70 000,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	70 000,00
DPH 21%	14 700,00
Realizované práce celkem včetně DPH	84 700,00

49

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**04**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Skladba S2 lehký obvodový plášť

1. Zdůvodnění změny

Skladba S2 nebyla součástí VV

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Skladba S2 nebyla součástí VV

2.2 Nové řešení

Skladba S2 lehký obvodový plášť bude proveden dle DPS doceněného VV

2.3 Cenové porovnání

Celkem

599 854,21 bez DPH

3. Závěr

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	599 854,21
2	Méněpráce	0,00
Celkem		599 854,21

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	599 854 Kč
-----	---------------------------------	------------



Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce	599 854,21	0,00	599 854,21
		599 854,21	0,00	599 854,21
Celkem		599 854,21	0,00	599 854,21

Realizované práce celkem bez DPH	599 854,21
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	599 854,21
DPH 21%	125 969,39
Realizované práce celkem včetně DPH	725 823,60

725 823.60

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 05
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Zámečnické prvky v ŽB konstrukcích

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS část statika vznikl požadavek na provedení a montáž ocelových kotevnických desek do ŽB konstrukcí

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení kotevní desky neobsahovalo

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize DPS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

142 974,34 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	142 974,34
2	Méněpráce	0,00
Celkem		142 974,34

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	142 974 Kč
-----	---------------------------------	------------



Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 -149-		Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		Ing. David Titz		
Za TDO:		Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	142 974,34	0,00	142 974,34
		142 974,34	0,00	142 974,34
Celkem		142 974,34	0,00	142 974,34

Realizované práce celkem bez DPH	142 974,34
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	142 974,34
DPH 21%	30 024,61
Realizované práce celkem včetně DPH	172 998,95

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL 05

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodněvých učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: Zámečnické prvky v ŽB konstrukcích

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 9.7.2018

SoD				VcP				MP				Zdroj			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané Změně	cena jednotková	množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena	množství		množství		množství
CELKEM						0,00	142 974,34		0,00		0,00				
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení															
Sluč:	767	Konstrukce zámečnické				0,00	142 974,34		0,00						
1	767985/14	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50kg	kg		34,40		1 910,400	65 711,76	0,00	0,00		34,40	1 910,40	1 910,40	0,00
2	767R	Dodávka kolenních desek (31,9*638*1240,5 - viz tabulka výřez D1 2 03, D1 2 07-01)	kg		39,25		1 910,400	74 983,20	0,00	0,00		39,25	1 910,40	1 910,40	0,00
3	998767/103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v obětech výšky přes 12 do 24 m	t		1 190,00		1 910	2 273,38	0,00	0,00		1 190,00	1 910	1 910	0,00
URS 2018															
URS 2018															

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Dle:	767	Konstrukce zámečnické	kg															URS 2018
1	767985114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 kg do 50 kg	kg		34,40		1 910,400	65 717,76	0,00	0,00	34,40	0,00	1 910,40	1 910,40	1 910,40	1 910,40	0,00	
2	767R	Dodávka kotvených desek 31,9*638*1240,5 - viz tabulka výřez D1 2.03, D1 2.07, 311	kg		39,25		1 910,400	74 983,20	0,00	0,00	39,25	0,00	1 910,40	1 910,40	1 910,40	1 910,40	0,00	
3	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		1 190,00		1 910	2 273,38	0,00	0,00	1 190,00	0,00	1 910	1 910	1 910	1 910	0,00	URS 2018

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

142 974,34
 0,00
 142 974,34
 30 024,61
 172 998,95

PORR a.s.
 Dubčská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 06
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	15.6.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vybourání betonového prahu ve stupňovité učebně

1. Zdůvodnění změny

Vybourání betonového prahu, který se odkryl po vybourání stupňovité podlahy v učebně 308. Práh je nad úrovní budoucí podlahy - proto bude vybourán. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

PD neřešila.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize DPS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

8 061,31 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla



Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	8 061,31
2	Méněpráce	0,00
Celkem		8 061,31

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	8 061 Kč
-----	---------------------------------	----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Podpis
	Lukáš Cibulka	4.10.2018	
	Ing. David Titz		
	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 06**Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří****Rekapitulace**

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	3 738,00	0,00	3 738,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 323,31	0,00	4 323,31
		8 061,31	0,00	8 061,31
Celkem		8 061,31	0,00	8 061,31

Realizované práce celkem bez DPH	8 061,31
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	8 061,31
DPH 21%	1 692,88
Realizované práce celkem včetně DPH	9 754,19

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 06

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 938/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorů
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 06 - Vybourání betonového prahu ve slupkovité učebně

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 11.7.2018

SoD										VcP			MP			Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané zajiště	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena					množství	
CELKEM																
8 061,31															0,00	
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení																
0,00																
8 061,31																0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí														
1	96104411	Bourání základů z betonu prostého	m3		2 670,00		1,400	3 738,00	0,00	0,00	1,40	1,40	1,40	0,00	urs 2018	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot														
1		Přesuny suti a vybouraných hmot	t		1 544,04		2,800	4 323,31	0,00	0,00	1 544,04	2 800	2 800	0,000	Nabídka pol. 157-163	

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

8 061,31
 0,00
 8 061,31
 1 692,88
 9 754,19

PORR a.s.
 Dubčská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-149-



Nabídka pol. 157-163

urs 2018

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **07**
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	15.6.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vybourání stávajícího schodiště na půdu

1. Zdůvodnění změny

Vybourání schodiště nebylo obsahem předmětu díla a VV.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Není řešeno ve VV.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize DPS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem 17 713,49 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla


Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	17 713,49
2	Méněpráce	0,00
Celkem		17 713,49

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	17 713 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	11 173,86	0,00	11 173,86
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 539,63	0,00	6 539,63
		17 713,49	0,00	17 713,49
Celkem		17 713,49	0,00	17 713,49

Realizované práce celkem bez DPH	17 713,49
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	17 713,49
DPH 21%	3 719,83
Realizované práce celkem včetně DPH	21 433,32

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 07

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Račkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 07 - Vybourání stávajícího schodiště na půdu

Objednatel: Gymnázium Brno - Račkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 11.7.2018

SoD													VcP			MP			Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP					
							množství	cena	množství	cena					množství				
CELKEM																			
0,00																			
17 713,49																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

17 713,49
0,00
17 713,49
3 719,83
21 433,32

PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**08**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vybourání stávajícího schodiště na střechu tělocvičny

1. Zdůvodnění změny

Vybourání schodiště nebylo součástí předmětu díla a není obsahem VV.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo řešeno ve VV.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize DPS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

15 422,19 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla



Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	15 422,19
2	Méněpráce	0,00
Celkem		15 422,19

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	15 422 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		Ing. David Titz		
Za TDO:		Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 08

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	8 988,65	0,00	8 988,65
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 433,54	0,00	6 433,54
		15 422,19	0,00	15 422,19
Celkem		15 422,19	0,00	15 422,19

Realizované práce celkem bez DPH	15 422,19
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	15 422,19
DPH 21%	3 238,66
Realizované práce celkem včetně DPH	18 660,85

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 08

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 938/2, Brno - Račkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 08 - Vybourání stávajícího schodiště na střechu tělocvičny

Objednatel: Gymnázium Brno - Račkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 11.7.2018

SoD													VcP			MP			Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP					
							množství	cena	množství	cena					množství	množství			
CELKEM																			
0,00																			
15 422,19																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			
0,00																			

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

15 422,19
 0,00
 15 422,19
 3 238,66
 18 660,85

PORR a.s.
 Dubačská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

