

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23216527
ID verze:	24989991
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	29.06.2023 13:29:29
Zveřejňující subjekt:	Město Kopřivnice (42bb7zg)
ID návazné smlouvy:	14071163
Email pro zaslání potvrzení:	ludvik.michalec@koprivnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kopřivnice
IČO:	00298077
Datová schránka:	42bb7zg
Adresa:	Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo č. 457/2020
Datum uzavření:	01.06.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	457/1S/2020/dodatek č. 7
Podepisující osoba:	Hanus Adam, Bc.
Hodnota bez DPH:	105 186 200,75 CZK
Hodnota vč. DPH:	127 275 302,91 CZK

Smluvní strany:

Název:	GEOSAN GROUP a.s.
IČO:	28169522
Datová schránka:	
Adresa:	U nemocnice 430, 28002 Kolín 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

REGISTR_SMLUV_Dodatek_c7_Revitalizace_centra_Koprivnice_III.pdf

170.58 kB, 21.06.2023 15:20:30

c25a60417f1d593be42bb9ba28dd01e4ea3ac45ad2dd5d1b76ff6558a5db02c9

ZL_32_MOBILIÁŘ_-_ZMĚNA.pdf

431.89 kB, 29.06.2023 13:30:43

00650b8180a25930f749657ab41a92b9fd912394745e2bb2617ff88d7f91adb8

ZL_61_OBNOVA_HYDROIZOLACE_PODZEMNÍ_STĚNY_U_VSTUPU_DO_VEŘEJNÝCH_WC_duben23.pdf

383.95 kB, 29.06.2023 13:30:43

06a43e8eb9706668abaedc7ed28a9feb072dd8ea093aa9d70ad183f000195b66

ZL_61_Příloha_č.2_Obrazová_příloha_výměr.pdf

420.22 kB, 29.06.2023 13:30:43

97bb24481d5b9b64f9a5b42274068b41537713e760fa01314ff27c08571298a3

ZL_76_-_Palisáda_u_Tatrovanky_-_úprava_rozměru.pdf

385.44 kB, 29.06.2023 13:30:43

2edcecd84ebdee89c1f2d7871b387e83f8675da75f2bd1ab2859b3be4f89acf

ZL_78_-_Ocel_obrubník_pódia_pro_sezení.pdf

384.96 kB, 29.06.2023 13:30:43

d2e17ae7e950358045e0b30cb4d26e42a3cd103f99971b287a49d44a2ecb3688

ZL_78_-_detail.pdf

35.11 kB, 29.06.2023 13:30:44

699d32c806d1079544419684c3530d52f79723be099a074c8b45aeefedb6853a

ZL_79_-_Demolice_betonu_pod_strojovnou_fontány.pdf

357.55 kB, 29.06.2023 13:30:44

7c207556f33285b1ab77cc32adcc030c923cdd10ff7b3cbc0d4c10aa064f0911

ZL_79_-_příloha_č.2_foto.pdf

674.62 kB, 29.06.2023 13:30:44

8eda136359477beelf5349065496f7a2794aa459c2f1e09be5f0d3df5902fa2a

ZL_81_-_Změny_odvodňovacích_žlabů.pdf

458.55 kB, 29.06.2023 13:30:44

3203f82f1acf9d71d02ff31809305949e57b1e5bbb8c84c79eba4010056e6a78

ZL_84_-Zásyp_jímky_před_hotelem_Tatra.pdf

368.39 kB, 29.06.2023 13:30:44

93a3eeb5757ed3efa97acb6997578433bda6c1ccb4f7afb2be9cd38d6a955644

ZL_85_-Korekce_demolic_ZL69_a_ZL70.pdf

379.29 kB, 29.06.2023 13:30:44

fab8fe9b53075f44ef88d23a08f479d64d047da7781f570e53e1ffb3017e6e49

ZL_86_-Demontáž_2_ks_ocel.schodiště_hotelu_Tatra.pdf

382.72 kB, 29.06.2023 13:30:44

211be65bbe4bda371cebde0b867112de62f15a138739fee2e3200c1403efalbe

ZL_87_zazdění_otvorů_v_teplovodu_SO_003.pdf

356.69 kB, 29.06.2023 13:30:45

2e3e99a778e35fe3bdbbfd02fac8fba11e3f9cbbdbd4045f5b19f3f77d6c37c25

ZL_88_-přívod_vody_a_kanalizace_k_SO_902.pdf

420.09 kB, 29.06.2023 13:30:45

32085857d7330cb05c55669b7601250356a0ef280144d782e0d40e987f657ac6

ZL_90_Osekání_obkladu_u_WC_a_květináče_u_Tatrovanky.pdf

336.54 kB, 29.06.2023 13:30:45

89c5fd2b14c7de91260cf6c30ba54fcdc3e3ae9648a608cfef7806c8a3f9ffcc

ZL_93_-KZS_pod_schody_u_vitriny.pdf

359.97 kB, 29.06.2023 13:30:45

53b454d7a00c4b1810714b907764f7d64144676c8e7b36a509cad89d446alc22

ZL_95_-Úprava_šachet_SMVAK_-_5ks.pdf

364.12 kB, 29.06.2023 13:30:45

a829118743cdcbff337659d5c7c8ed5fd17b870ab7748433f3c1d63d628e670d

ZL_96_-Úprava_zpevněných_ploch_před_POMPO.pdf

412.63 kB, 29.06.2023 13:30:45

e68fa3212e8ba3fda89d80c72237f601e30755c09cf18321ad23852ad6f7010c

Příloha_k_ZL_96_zákres_plochy_před_pompo.pdf

787.68 kB, 29.06.2023 13:30:45

c5703a1f8b4d68f5e247fffd771bd5b6b36a7027bcbf4469cealdc0508bf1c3

ZL_99_Úprava_teplovodní_šachty_TEPLA_KOPŘIVNICE.pdf

417.45 kB, 29.06.2023 13:30:46

95a116207fbc1c503532aa116aa852a53543097e88d95c401025b2eb17e7064c

ZL_100_- _úprava_šachty_bývaleho_lapolu_před_železářstvím.pdf

323.71 kB, 29.06.2023 13:30:46

e219dca29602e39ef7d17942d893040aeef05e77d9c4ed34c06a3914cd56f5cb

ZL_101_SO_902_- _změna_podlahových_vrstev.pdf

384.59 kB, 29.06.2023 13:30:46

9418b3e873383f8532ee09b539c66db9f8d9abf68a43b35214ab594ae9095229

ZL_101_902_SKLADBA.pdf

238.43 kB, 29.06.2023 13:30:46

bc15a1361c200a0e223dee7059a018a08eba3da021adcb400a687091437fe6fd

ZL_107_Nová_opěrná_stěna_u_Tatrovanky.pdf

500.52 kB, 29.06.2023 13:30:46

44b922ab0ec2697ec5b6760f7659b1d01f168d7f4a17c59e337dea8a2e70113d

ZL_110_Základ_pro_původní_hodiny.pdf

323.25 kB, 29.06.2023 13:30:46

9a5f900c3c1c5223a7c992b8cbba6eb0d96899e39c7133eca631fe38ee043ebf

ZL_110_příloha_č.2.pdf

41.7 kB, 29.06.2023 13:30:47

e854caf124e5d9adc273fca3321259939466aae76f890bdd4b7aca95b7d45913

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24989991>