

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1848/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2018

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozního střediska 6
[REDACTED], úsekový technik
[REDACTED], úsekový technik

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel: **ATH STAV, s.r.o.**
sídlo: Praha – Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 10000
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Kaplan, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Kaplan
oprávnění jednat o věcech technických: Ing. Petr Kaplan, [REDACTED]
IČO: 28386817
DIČ: CZ28386817
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137930
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 10. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, ř. km 83,0 – přístav Štěchovice – odstranění nánosů“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu výskytu skutečnosti, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl objektivně předvídat. Uvedenou skutečností byla nemožnost zhotovitele dopravit potřebnou lodní techniku na místo provádění díla z důvodu mimo kontrolu smluvních stran.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Termíny a podmínky realizace díla“ odstavec 1 se mění následovně:

- 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) zahájení prací:
nejdříve od 1. 11. 2018.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 5 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **12. 12. 2018**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Kaplan
jednatel společnosti
ATH STAV, s.r.o.