



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele č. 1: S-0877/DOP/2017

číslo objednatele č. 2: 259/2017

číslo zhotovitele: 25-SOD-2016-047-D2

na veřejnou zakázku s názvem:

„II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1

se sídlem:
zastoupený:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:
Číslo účtu

a

Objednatel č. 2

se sídlem:
zastoupená:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí Odboru investic a správy majetku

IČ: 00241121

bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen společně „Objednatel“

a

Zhotovitel

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice


IČO: 42196868 DIČ: CZ42196868

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
v oddíle B, vložka 430

Zastoupená: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva a.s.
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a.s.

M – SILNICE a.s.



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 
dále jen „Zhotovitel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 06. 2017, č. smlouvy Objednatele: S-0877/DOP/2017, č. smlouvy Zhotovitele: 25-SOD-2016-047 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.10.2017 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo následovně:

a) Článek III. **Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2** se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující celkovou nabídkovou cenu stavby:

Původní cena díla:

cena bez DPH	46 317 244,80 Kč
DPH	9 726 621,41 Kč
cena včetně DPH	56 043 866,21 Kč

Nová cena díla:

ZBV č. 1	302 154,20 Kč	
ZBV č. 2	445 227,48 Kč	
ZBV celkem	747 381,68 Kč	
Nabídková cena bez DPH		47 064 626,48 Kč
DPH		9 883 571,56 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH		56 948 198,04 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo, se doplňuje ZBV č. 1 a 2, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Ke zvýšení ceny díla dochází z důvodu skutečně zastižené třídy horniny. Projekt předpokládal třídu těžitelnosti 4, ale ve skutečnosti byla zastižena třída horniny 6. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 1 a 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b)



zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSUS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Hodnota změny ve spojení s dalšími změnami nepřekračuje limit 30% původní hodnoty závazku. Změny kladné ve výši **878 856,49 Kč bez DPH, 1 063 416,35 Kč s DPH** činí celkem 1,86 % z celkové ceny díla. Změny záporné ve výši **-131 474,81 Kč bez DPH, 159 084,52 Kč s DPH** činí celkem 0,28 % z celkové ceny díla (hodnota změny nepřekračuje limit 30% původní hodnoty závazku dle Směrnice).

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel č.1 do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech – příloha tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel č. 1 obdrží 4 stejnopisy, Objednatel č. 2 obdrží 1 stejnopis a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 037-16/2018/RK ze dne 14.5.2018.
5. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Černošice na její 119.schůzi konané dne 26.3. 2018 (usn. č. R/119/4/2018) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:



Příloha: ZBV č. 1 SO 107/01 – změnové listy, vyjádření AD a TD

ZBV č. 2 SO 701/01 – změnové listy, vyjádření AD a TD

V Praze


Dne

27-11-2018

V Hradci Králové

Dne 14.9.2018

Objednatel č.1



Středočeský kraj

Martin Herman

*Radní pro oblast investic
a veřejných zakázek*

Zhotovitel



M – SILNICE a.s.

Ing. Václav Kučera

Předseda představenstva a.s.

V Černošicích

Dne 24.9.2018

V Hradci Králové

Dne 14.9.2018

Objednatel č.2



Město Černošice

Mgr. Filip Kořínek

Starosta města Černošice



Zhotovitel



M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva a.s.

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO 421 96 868 ②

oblastní závod JIH

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9