

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 430/03/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 06032018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052

DIČ: CZ 49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463 / 0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k zakázce „**Vodovod Chlumec n. C. ul. Na Vinici**“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>698.706,- Kč</b>
vícepráce dle ZL č. 1	101.611,- Kč
méněpráce dle ZL č. 1	0,- Kč
<b>změna ceny dle dodatku č. 1</b>	<b>101.611,- Kč</b>

**Cena díla dle dodatku č. 1 celkem** **800.317,- Kč**

**Ceny jsou uvedeny bez DPH**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Chlumeč n. C. ul. Na Vinici (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne :

V Hradci Králové dne :

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti na základě pověření  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ludvík Šulc  
jednatel  
VODOEKOSTAV s.r.o.

**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

## POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

### p o v ě ř u j e

**ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce**, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
Ing. František Barák  
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám: .....



**Ing. Jiří Šolc**  
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475  
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák  
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ  
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6  
Šimonova 1110/1, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712  
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018  
Fikejzová Pavlína

.....  
Podpis, úřední razítko



<b>KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN</b>					
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.					
Navrhovatel:		Vodoekostav s.r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 12.11.2018	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
<b>Odkazy</b> specifikaci:		na	-		
		na výkresy:	-		
		na rozpočtové podklady:	-		
		na jinou část smlouvy:	-		
<b>POPIS ZMĚNY ČÁSTI:</b> „Vodovod Chlumeč nad Cidlinou ul. Na Vinici“					
<b>Změna č. 1 – Výměna zeminy v rozsahu 50 % projektovaného množství</b>					
Navrhujeme výměnu 50-ti procent projektovaného množství zeminy.					
Při realizaci bylo zjištěno, že jílovitá zemina je podél stávajícího potrubí v důsledku značných poruch, které zde v minulosti byly odstraňovány, promočena. Je nezahnutelná a není ji možné použít pro zpětný zásyp. S tímto nebylo možné v PD počítat.					
<b>Změna č. 2 – Zvýšení rozsahu úpravy živičných povrchů</b>					
Navrhujeme realizovat zvýšený rozsah úpravy živičných povrchů.					
V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající živičná vrstva dosahuje síly 2-3 cm. Tato vrstva v důsledku stavební činnosti popraskala a je nutné ji opravit ve větším rozsahu, než s jakou počítala PD.					
S tímto nebylo možné v PD počítat.					
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>			<b>Počet připojených výkresů:</b>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Miroslav Dědek</i>					
<b>Stanovisko objednatele:</b>					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>					
<b>Stanovisko projektanta:</b>					
<b>Stanovisko provozovatele:</b>					
<small>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Vodoekostav, s.r.o.

Navrhovatel: Vodoekostav, s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.11.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

**Rekapitulace víceprací na části: Vodovod Chlumec n. Cidlinou, ul. Na Vinici“**

č. změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	<b>Výměna zeminy v rozsahu 50 % projektovaného množství</b>	<b>90 061</b>
	<i>vícepráce</i>	<i>90 061</i>
	<i>méněpráce</i>	<i>0</i>
2	<b>Zvýšení rozsahu úpravy živičných povrchů</b>	<b>11 550</b>
	<i>vícepráce</i>	<i>11 550</i>
	<i>méněpráce</i>	<i>0</i>
	<i>vícepráce celkem</i>	<i>101 611</i>
	<i>méněpráce celkem</i>	<i>0</i>
	<b>změny ceny dle dodatku č. 1</b>	<b>101 611</b>

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**101.611,- Kč bez DPH**

(stojedentisícšestsetjedenáct korun českých)

Zpracoval:

Miroslav Dědek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 12.11.2018

Převzal:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 12.11.2018



**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: Vodoekostav, s.r.o.

Navrhovatel: Vodoekostav, s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 13.11.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
---------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**101.611,- Kč bez DPH**

(stojedentisícšestsetjedenáct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 13.11.2018

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 13.11.2018