



S00JP018CGPW

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

č.smlouvy objednatele: 1800180042

veřejná zakázka č. -----

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
ve věcech technických: [redacted]

odpovědný útvar: odbor městské zeleně MMZ

Bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Zlín, [redacted]
IČO: 00283924 telefon [redacted]
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: hřiště.cz, s.r.o.
se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice
602 00 Brno

zastoupená: [redacted]
zaps. v OR: Krajský soud v Brně, odd.C, vložka 63253
IČO: 28354303
DIČ: CZ28354303Bankovní spojení: [redacted]
e-mail: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na základě své pravé a svobodné vůle na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800180042 ze dne 27. 7. 2018 (dále jen smlouva o dílo) z důvodu příčin na straně objednatele tj. dosud nere realizovaných stavebních prací předcházejících dodávce herních prvků

t a k t o :

článek 3. TERMÍN PLNĚNÍ

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celkové dílo dokončit a předat v termínu nejpozději do 31. 10. 2019.
- 3.2. Objednatel se zavazuje zhotovitele průběžně informovat (el. cestou na shora sdělenou e-mailovou adresu) o průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací hř. č. 101 Zlín, Zálešná tak, aby dodávka stavebních prací (realizovaných v průběhu roku 2019) i realizace herních prvků mohla proběhnout v řádné součinnosti obou dodavatelů.
- 3.3. Z důvodu sjednané zálohové platby se zavazuje zhotovitel v termínu do 15. 10. 2018 zhotovit pro objednatele herní prvek Letadlo ELEKTRA min. co se týče výroby všech kovových částí tohoto prvku k následnému pozinkování. O této fázi vyrozumí zhotovitel objednatele el. cestou a tato část díla bude protokolárně v provozovně zhotovitele fyzicky odsouhlasena objednatelem, jako podklad pro vystavení sjednané zálohové faktury dle čl. 5.3. smlouvy o dílo. Veškeré vyrobené herní prvky se zavazuje zhotovitel bezúplatně pro objednatele uskladnit ve svých skladovacích prostorách na provozovně Kuřim až do okamžiku dodávky a montáže herních prvků dle uzavřené smlouvy o dílo na místě samém.
- 3.4. Pro řádnou součinnost prací dle této smlouvy a stavebních prací realizovaných pro objednatele jiným dodavatelem zavazuje se zhotovitel nejpozději do 28. 2. 2019 mít hotovu celkovou výrobu všech prvků dle této smlouvy k jejich řádnému, včasnému a operativnímu dodání a montáži dle aktuálního pokynu objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle čl. 3.1. smlouvy o dílo

V článku 5. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY

se ruší odst. 5.3. a nahrazuje tímto zněním:

- 5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohu na 50% sjednané ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy o dílo po řádném splnění kontroly rozpracovanosti výroby herních prvků dle čl. 3.3. této smlouvy. Zbývající část ceny díla je oprávněn zhotovitel fakturovat objednateli až na základě protokolárního předání

dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy zástupci objednatele. Den protokolárního předání dokončeného bezvadného díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu §21 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Veškerá ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, objednatel obdrží 2 vyhotovení. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění dle z.č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schválení finančních prostředků

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 14.12.2017, č.j. 3/22Z/2017

schválen rozpočet města na r. 2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 22.1. 2018, č.j. 36/2R/2018

RO č. 2/2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8.10. 2018, č.j.48./19 R/2018

schválení dodatku č. 1 smlouvy