



**Podmínky platnosti HMG**

Platnost časového plánu je podmíněna

- 1) Předáním základních dokladů pro provádění stavby nepozděleji ke dni předání staveniště (vyjádření dotčených orgánů slátní správy)
- 2) Předáním platné a úplné dokumentace pro provedení stavby (ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 82/2013 Sb. o dokumentaci staveb) - nepozděleji ke dni předání staveniště
- 3) Zajištěním součinnosti uživatele při provádění díla v souladu s podmínkami SP a rozhodnutí DOSS, včetně vyklizení prostorů dotčených stavebními pracemi v nutném rozsahu
- 4) Zadááním reakce předmětrného díla v klimaticky vhodném období, které potrvá po celou lhůtu stavby a v souladu s technologickými předpisy
- 5) Vykloubení provozu MŠ dle Harmonogramu (červenec, srpen, září 2018)

Lhůta pro provedení díla a cena za dílo bude přiměřeně upravena

- 1) Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatel
- 2) V případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech
- 3) Jestliže přerušeni prací bude způsobeno jinými okolnostmi nezavřenými zhotovitelem, například archeologické nálezy, ekologická břemena, likvidace azbestu, či bude způsobeno vyšší mocí
- 4) Při dodatečných požadavcích na stavební úpravy
- 5) Při změně projektové dokumentace
- 6) Při nemožnosti provádění prací z důvodů provozu MŠ
- 7) Po kompletním dořešení mykologie dřevěných konstrukcí a prvků

**Po dokončení fasád je nutno dokončit následující činnosti a projektů rekonstrukce a půdní vestavby, s termínem do 31.8.2019:**

- Otopový chodník vč. odvodnění betonovým štěrkem
- Schodiště u vstupu do MŠ
- Schodiště u vstupu do ZŠ
- Hromosvodná soustava vč. TZ elektro (Děle hromosvodný v příslušném staveništi včetně imze svodu. Pro tyto nové svody bude zřízen v místě staveniště odpovídající zemnicí, ke které nebude možné přistavět zemnicí. Ze staveniště bude na objektu ukázaný ústřední svodový a místo staveniště odpovídající zemnicí. Pro tyto nové svody budou zřízeny odpovídající zemnicí.)
- Vegetační úpravy - znovuzatrasení - viz. výkres RE C.2
- Oprava mazačkového chodníku - viz. výkres RE C.2

V Praze dne 31.10.2018

Odsouhlasil

Za TDO

Za objednatel

Za zhotovitel

Za objednatel

