



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2011H1170036 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s,

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1

IČ : 26437741

DIČ: CZ26437741

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Předmět dodatku

Na základě článku 21.3 Smlouvy o dílo č. 2011H1170036, uzavřené dne 30. 11. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 2. a 3., smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla. Změna rozsahu díla je definovaná změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna ceny díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby. Po rozkrytí celé střechy, byl zjištěn větší rozsah poškození krovu a stropních konstrukcí, než bylo stanoveno v projektu. Bylo nutno změnit technologii pracovního postupu a celou konstrukci zastřešit. Při zemních pracích bylo zjištěno, že část předpokládané zvalené zdi, která se měla přezdíť, nebyla původně realizována a bylo ji nutné doplnit. Vstup do sklepa holandského domu byl přehodnocen dle nového závazného stanoviska, bude proveden dřevěnou nadstavbou. Veškeré nálezy jsou zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku. Nemění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla. Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2. ke smlouvě (dále jen dodatek):



II. Cena díla

Změny jsou obsaženy v příloženém změnovém listu ZL1 (02 Sklep Holandského dvora, 05 HaHa příkop část A a část B, 06 Jáma na katr. 07 Dům zahradníka a 08 Dům zahradníka střecha v částech), který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Schválená změna závazku se smlouvy - ZL1

Celková cena díla se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD	17.875.147,86 Kč
Méněpráce bez DPH	- 2.223.061,61 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 2.098.593,61 Kč
Celkem	17.750679,86 Kč
DPH 21%	3.727.642,77 Kč
Celková cena s DPH	21.478.322,63 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí jsou položkové rozpočty změnového listu ZL1.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **2011H1170036** jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 2018

V Praze, dne 2018

.....
Mgr. Dušan Michelfeit
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

.....
Ing. Petr Justa
Jednatel společnosti

Mgr. Dušan Michelfeit
Digitálně podepsal
Mgr. Dušan Michelfeit
Datum: 2018.10.30
12:52:56 +01'00'

Ing. Petr Justa
Digitálně podepsal
Ing. Petr Justa
Datum: 2018.11.01
11:35:07 +01'00'