

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo OBJEDNATELE: **S/ŘVC/049/R/SoD/2013**

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: **345/12**

SMLOVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Ředitelství vodních cest České republiky**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy a spojů České republiky ke dni 1. 4. 1998, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění dodatků č. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XI se sídlem na adrese nábf. L. Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15, IČO: 67981801, jejímž jménem jedná Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

(2) **Zakládání staveb, a.s.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Dobronická 1 371, 148 26 Praha 4, IČO: 49241567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, odd.B, vložka č. 2139, jejímž jménem jedná Ing. Milan Král, předseda představenstva a Ing. Aleš Skalický, člen představenstva

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran a z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů s vlastníkem dotčených objektů a pozemků v souladu s ustanovením čl. XLII. odst. 1, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/049/R/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 345/12 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 26. 4. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 18. 11. 2015, Dodatku č. 4 ze dne 29. 11. 2016 a Dodatku č. 5 ze dne 29. 11. 2017 upravuje takto:

V čl. č. VIII. „**ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA**“ odst. 1, se vypouští původní text:

(a) Předpokládané ukončení staveb, PŘEVZETÍ poslední ETAPY je do 30. 11. 2018

A nahrazuje se textem:

(a) Předpokládané ukončení staveb, PŘEVZETÍ poslední ETAPY je do 30. 11. 2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/049/R/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 345/12 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 26. 4. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 18. 11. 2015, Dodatku č. 4 ze dne 29. 11. 2016 a Dodatku č. 5 ze dne 29. 11. 2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel – Ředitelství vodních cest ČR

Místo: V Praze

Datum:

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Funkce: ředitel

Zhotovitel – Zakládání staveb, a.s.

Místo: V Praze

Datum:

Jméno: Ing. Milan Král

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Aleš Skalický

Funkce: člen představenstva

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Úvaziště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi						
Projekt/stavba: Realizace stavby						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 16.11.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Ing. Mandák					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					01.11.2018
Posun termínu dokončení realizace z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů s PLA. Stavbu v současné době není možné realizovat.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: Není relevantní						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou (bod plnění D dle SoD)	Časový vliv na termín dokončení díla: Změna má vliv na termín dokončení díla, termín plnění smlouvy se prodlužuje do 30. 11. 2019	
Cena SoD po změně (bod plnění D dle SoD)		
jedná se o změnu o 0 %		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/049/R/SoD/13	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu :		
garant smlouvy: Ing. Jaromír Mandák	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	