

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

### 1. Objednatel:

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem,  
ve věcech smluvních je oprávněn jednat [redacted] ředitel závodu Horní Morava.  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted] úsekový technik  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

### 2. Zhotovitel:

#### **Emos spol. s r.o.**

Sídlo: Šířava 295/17, 750 02 Přerov I  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,  
vložce 1167  
Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti  
IČO: 19014104  
DIČ: CZ19014104  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Přerov  
Číslo účtu: 296149-831/0100  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

### I.

- Mezi smluvními stranami byla dne 16. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 266/2018-SML/2104Pod, číslo smlouvy zhotovitele 052/1206/2018, na akci „**VD Plumlov, EZS věže a kompletní napojení na PCO**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Vzhledem k tomu, že v době plnění smlouvy o dílo probíhala v místě plnění stavba s názvem „VD Plumlov - MVE a rekonstrukce spodních výpustí“, a bylo nutné vyloučit kolizi pracovníků Sdružení VD Plumlov (Metrostav, a.s. a Strojírny Brno, a.s.), nebo jejich smluvních poddodavatelů s pracovníky zhotovitele dle této smlouvy o dílo, nebyl nalezen dostatečný časový prostor pro provedení díla a akce „VD Plumlov, EZS věže a kompletní napojení na PCO“ nemohla být zahájena ani dokončena ve smluvních termínech. Smluvní strany se tedy dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V čl. III. **Doba a místo plnění** se odst. 1. mění a nově zní takto:

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*  
*Termín zahájení provádění díla: **do 30. 11. 2018***

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 12. 2018*

**II.**

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Olomouci dne: 15. 11. 2018

V Přerově dne: 1. 11. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

ředitel závodu Horní Morava

.....  
Emos spol. s r.o.

jednatel společnosti