

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

## „Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

– vedoucí oddělení inženýrku,

příspěvkových a dotačních programů

– technik

(dále jen „Objednatel“) a

## II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
IČO: 252 53 361  
DIČ: CZ252 53 361  
Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, pod sp. zn. B1441  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Richard Čapek, výrobní náměstek  
ředitele divize silniční stavby  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: David Zlesák, hlavní  
stavbyvedoucí  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
David Zlesák, hlavní  
stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

I. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-135/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah“ (dále jen „Smlouva“).

### II.

#### Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

**12.729.253,75 Kč** (Slovy: **Dvanáct milionů sedm set dvacet devět tisíc dvě stě padesát tři** korun českých a 75/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 2.673.143,29 Kč** (Slovy: **Dva miliony šest set sedmdesát tři tisíc jedno sto čtyřicet tři** korun českých a 29/100).

Cena včetně DPH činí **15.402.397,04 Kč** (Slovy: **Patnáct milionů čtyři sta dva tisíc tři sta devadesát sedm** korun českých a 04/100).


**Odůvodnění:** byl proveden větší rozsah sanací podkladních vrstev vozovky, než předpokládala Zadávací dokumentace stavby. Dále došlo ke změně v rekonstrukci uličních vpustí.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a důvodová zpráva projektanta.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 28.11.2018


Za Objednatele:

A large black rectangular redaction covers the signature of Ing. Miroslav Němec. A small circular stamp with the number '3' is visible on the right side of the redacted area.

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Pardubice dne: 28.11.2018

Za Zhotovitele:

A large black rectangular redaction covers the signature of Ing. Martin Kvirenc. A dashed horizontal line is visible below the redacted area.

**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah

ZBV č. 1

SO 101 - SILNICE

**Předkládá:**

Jméno: 

Funkce: Technický referent

datum: 23. 11. 2013

podpis: 

**Schvaluje:**

Jméno: 

Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 11. 2013

vyjádření:  schvaluji -  neschvaluji\*

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah

Číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	9
Soupis prací	ANO	23
Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 30.10.2018	ANO	2
Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 12.11.2018	ANO	2
Vyjádření autorského dozoru ze dne 1.11.2018	ANO	1
Zápis ve stavebním deníku ze dne 19.9.2018	ANO	1

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah <b>Evidenční číslo stavby:</b>		<b>ZBV číslo:</b> 1	
<b>Číslo a název SO/PS:</b> 101 - SO 101 SILNICE			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen smlouva): <b>Objednatel:</b> SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice IČ: 00085031			
<b>Zhotovitel:</b> Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí IČ: 25253361			
<b>Cenová rekapitulace ZBV:</b>			
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	16 702,00 Kč	-8 500,00 Kč	8 202,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 076 051,75 Kč	0,00 Kč	1 076 051,75 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 092 753,75 Kč	-8 500,00 Kč	1 084 253,75 Kč

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**

Název stavby: Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah Evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 1
--	-----------------

**Číslo a název SO/PS:** 101 - SO 101 SILNICE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> SÚS Pardubického kraje Doubřavice 98, Pardubice IČ: 00085031	<b>Zhotovitel:</b> Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí IČ: 25253361
--	--

**Popis změny**

V průběhu stavebních prací na výměně mříží na stávajících uličních vpustech u chodníku bylo zjištěno, že šachty těchto vpustí jsou ve vzdálenosti 150 - 200 mm od obruby. Osazení nových vpustí tedy nebylo možné provést až k obrubě. Bylo dohodnuto, že tyto vpustí budou vybourány a směrově posunuty k obrubě, viz zápis v SD list č. 2616002 ze dne 19.9.2018 a vyjádření AD ze dne 1.11.2018. Také došlo k upřesnění umístění obrubníkové vpustí OV1 byla posunuta před obrubu a bude provedena jako běžná uliční vpust', viz vyjádření AD ze dne 1.11.2018.

Týká se položek č. 19, 20, 63, 64, 66, 67, 69, 71

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	16 702,00 Kč	-8 500,00 Kč	8 202,00 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**

<b>Název stavby:</b> Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah		<b>ZBV číslo:</b> 1	
<b>Evidenční číslo stavby:</b>			
<b>Číslo a název SO/PS:</b> 101 - SO 101 SILNICE			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen smlouva):			
<b>Objednatel:</b> SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice IČ: 00085031		<b>Zhotovitel:</b> Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí IČ: 25253361	
<b>Popis změny</b> Během realizace stavby po odkrytí stávajících podkladních vrstev bylo zjištěno, že stav stávajících podkladních vozovkových vrstev je odlišný od stavu, který předpokládala zadávací dokumentace stavby zejména v oblastech u navržených míst sanací. Z přiložené fotodokumentace vyplývá, že místy opuková štětová vrstva je velmi slabá oproti jiným úsekům – oblastem a pod touto vrstvou se nachází velmi namrzavé podloží, které bylo místním šetřením na stavbě vyhodnoceno jako velmi nevhodné. Tato skutečnost je způsobena vlivem značné různorodosti ve skladbě vozovkových vrstev. Zjištěna byla při provádění výhy pro obrubníky a frézování živičných vrstev. Zvýšení výměry sanací podloží bude provedeno levostranně v úseku staničení km 15,902 00 – 15,989 50 a km 16,372 00 – 16,419 14. Skladba konstrukce v rozšířených sanacích bude totožná s projektovým řešením sanací stávajících. Včetně výměny zeminy aktivní zóny, viz zápis z 3. KD ze dne 30.10.2018 a vyjádření AD ze dne 1.11.2018. Týká se položek č. 8, 18, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 123, 124, 125, 135, 136, 140			
<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b>  (v Kč bez DPH)	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>  1 076 051,75 Kč	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>  0,00 Kč	<b>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</b>  1 076 051,75 Kč
<b>Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]





**Zápis  
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS**

Název stavby: Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah		ZBV číslo: 1	
Evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: 101 - SO 101 SILNICE			
		cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
		1	2
		11 285 655,68 Kč	11 645 000,00 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 285 655,68 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
1 092 753,75 Kč	-8 500,00 Kč	1 084 253,75 Kč	9,607
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 092 753,75 Kč	-8 500,00 Kč	1 084 253,75 Kč	9,607 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
12 369 909,43 Kč	109,607 %	12 729 253,75 Kč	109,311 %
<p>uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH</p>			
<b>Vyjádření dotčených stran:</b>			
Projektant:	jméno [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno [redacted]	Datum: 23. 11. 2018	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
*nehodící se škrtněte			

**Stavba: Modernizace silnice II/305 Jaroslav – průtah**

Věc: Důvodová zpráva k navýšení rozsahu sanací a provedení uličních vpustí

**Sanace vozovky včetně aktivní zóny – zvětšení rozsahu.**

Během realizace stavby po odkrytí stávajících podkladních vrstev bylo zjištěno, že stav stávajících podkladních vozovkových vrstev je odlišný od stavu, který předpokládala zadávací dokumentace stavby zejména v oblastech u navržených míst sanací. Z příložené fotodokumentace vyplývá, že místy opuková štětová vrstva je velmi slabá oproti jiným úsekům – oblastem a pod touto vrstvou se nachází velmi namrzavé podloží, které bylo místním šetřením na stavbě vyhodnoceno jako velmi nevhodné. Tato skutečnost je způsobena vlivem značné různorodosti ve skladbě vozovkových vrstev. Zjištěna byla při provádění rýhy pro obrubníky a frézování živičných vrstev. Zvýšení výměry sanací podloží bude provedeno levostranně v úseku staničení km 15,902 00 – 15,989 50 a km 16,372 00 – 16,419 14.

Skladba konstrukce v rozšířených sanacích bude totožná s projektovým řešením sanací stávajících. Včetně výměny zeminy aktivní zóny.

Toto bylo odsouhlaseno a potvrzeno dne 30.10.2018 v zápise z kontrolního dne č.3.

**Změny v rekonstrukci uličních vpustí:**

V průběhu stavebních prací na výměně mříží na stávajících uličních vpustech u chodníku bylo zjištěno, že šachty těchto vpustí jsou ve vzdálenosti 15-20 cm od obruby. Osazení nových mříží – dle PD – nelze provést k obrubě. Bylo dohodnuto, že tyto vpusti budou vybourány a směrově posunuty k obrubě.

Dále bylo dopřesněno umístění obrubníkové vpusti OV1. Byla posunuta před obrubu, bude provedena jako běžná uliční vpust'.

Toto bylo zapsané do stavebního deníku dne 19.9.2018.

Vyhotovil Ing. Jiří Šejnoha dne 1.11.2018

