

## Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 94170059

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**1. Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**  
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti  
IČ : 62300920  
DIČ : CZ62300920  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

**2. Dodavatel** : **ENVIprojekt CZECH s.r.o.**  
se sídlem : Na Požáře 144, 760 01 Zlín  
zastoupený : RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem společnosti  
IČ : 035 81 853  
DIČ : CZ035 81 853  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 85610  
bank. spojení : Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200523920/6800

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29.09.2017 uzavřely smlouvu č. 94170059, na základě které, je dodavatel povinen vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě „**Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2**“.
2. Vzhledem k tomu, že bylo přerušeno územní řízení kvůli průtahům ze strany státní správy došlo k posunutí následných prací.
3. Realizace stavebního záměru je dále vázána na úspěšné vypořádání majetkových vztahů u některých dotčených pozemků. Odpovídající procedury mohou být časově velmi náročné, a proto bude žádost o stavební povolení podána až po vyřešení těchto vztahů, viz Dodatek č.1 k této Smlouvě.
4. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodech 2. a 3.se smluvní strany dohodly na změně podmínek smlouvy, a to v termínu dodání a rozsahu předmětu smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku I. o odst. 11, na změně článku III. odst. 1 a změně a doplnění článku IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy. Smlouva se upravuje takto:

### **článek I.**

*11. Nedílnou součástí předmětu díla je zapracování objektu SO 021 do projektové dokumentace.*

### **článek III.**

1. *Smluvní strany se dohodly, že dodavatel kompletně splní předmět díla v těchto termínech: dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti o změnu využití území na příslušný úřad - nejpozději do 28.02.2019; zpracování dokumentace pro stavební povolení (i*

vodoprávní) bude provedeno nejpozději do 90 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí; následné případné dopracování a doplnění dokumentace a podání žádosti na příslušný stavební úřad bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy dodavateli. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vydání územního rozhodnutí a stavebního (vodoprávního) povolení na danou stavbu a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.

#### článek IV.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši [REDACTED] - Kč (slovy: [REDACTED] korun českých). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena ve čtyřech splátkách, vždy po řádném předání a převzetí ucelených částí díla:
  - a. Za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí – [REDACTED] - Kč
  - b. Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a vydání územního rozhodnutí – [REDACTED] - Kč
    - b.1. bude provedena 70 % úhrada částky čl. IV, odst. 1, bod b., tj. [REDACTED] - Kč za projednání s dotčenými subjekty a úřady do 30.11.2018
    - b.2. bude provedena 30% úhrada částky čl. IV, odst. 1, bod b., tj. [REDACTED] - Kč za vydání územního rozhodnutí
  - c. Za vypracování dokumentace, včetně rozpočtu, pro stavební povolení – [REDACTED] - Kč
  - d. Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a na stavebním úřadě, vydání stavebního povolení – [REDACTED] - Kč
  - e. Za vypracování a přidání objektu SO 021 do dokumentace – [REDACTED] - Kč
5. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Zlíně dne 22. 11. 2018

V Ostravě dne 16.11.2018

za dodavatele:

za objednatele:

[REDACTED]  
.....  
Jednatel společnosti  
ENVIprojekt CZECH s.r.o.

[REDACTED]  
.....  
OZO Ostrava s.r.o.