

Dodatek č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: d.benesovska@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.

sídlo: Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ctibor Sýkora, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 2r63dp8

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 634 70 985

DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatel 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovičky** (dále jen „smlouvy“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1, a to s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčích částí 3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.1.2.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

U dílčí části **3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 180 nově na 1 159, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde ke snížení počtu MJ z původních 60 nově na 40, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH a u dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde ke snížení počtu MJ z původních 10 nově na 0, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxx,- Kč bez DPH.

Celkový rozsah méněprací podle dodatku č. 7 tak činí **65.500,- Kč bez DPH.**

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 607 600,- Kč
DPH 21%	757 596,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 365 196,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 14. 11. 2018

V Třebíči dne 13. 11. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 7

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	x	x	31.8.2016	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1180	x	x	30.04.2019	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	x	x	30.11.2016	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x		
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	160	x	x		
		Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	30.4.2017
		Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3				x	31. 7. 2017
		Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4				x	31.10.2017
		Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 5				x	31.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1180	x	x	31.3.2017	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1162	x	x	30.9.2017	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	31.10.2017	
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1159	x	x	30.11.2018	
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	600	x	x	30.11.2018	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	x	x		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1180	x	x	30.4.2019	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	30.4.2019	
3.3	Mapové dílo	ha	1180	x	x	do 2 měsíců nabytí PM 1.R	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	x	x		
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	31.12.2020	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	3 607 600 Kč
DPH 21% v Kč	757 596 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 365 196 Kč

Ve Znojmě dne 14. 11. 2018

V Třebíči dne 13. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

.....
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

