

# DODATEK č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: 120/2018

č. smlouvy objednatele (CES): E298-S-2913/2018

### Čl. I.

#### Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení:

**Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

##### 1.2. Zhotovitel:

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ253 17 628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupení:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických :

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1. smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 6 415 611,16 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

- méněpráce (bez DPH) 189 012,80 Kč
- vícepráce (bez DPH) 1 566 156,74 Kč

**celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH): 1 755 169,54 Kč**

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 7 792 755,10 Kč bez DPH**

2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku posuzováno dle ust. § 222, odst. 6 ZZVZ. Současně celkový cenový nárůst související s touto změnou nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku posuzováno dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.

2.5. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 20.11.2018, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV., bodu 4.2. Smlouvy o dílo, upravující dobu plnění, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.4.2019.

2.6. K posunutí termínu dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění technologie čištění zdiva a změně technologického postupu opravných prací na pískovcových ostěních a záklencích nad okny (restaurátorský způsob provedení). Dále pak nástřik rezného zdiva hydrofobním nátěrem v době po dokončení veškerých stavebních prací a za přijatelných teplotních podmínek.

- 2.7. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 28.11.2018

V Ostravě dne 28.11.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele: