

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1030

702 00 Ostrava - Přívoz

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Ing.Krátký/...

Ostrava dne
21.11.2018

Věc: Žádost o sjednání dodatku Smlouvy o dílo č. E635-8-2713/2018

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s žádostí o sjednání dodatku Smlouvy o dílo č. E635-S-2713/2018 uzavřené dne 16.7.2018 pro zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení v přípravě stavby „Ostrava hl.n. - modernizace (eskalátory)" a to ve smyslu úpravy konečného termínu plnění smlouvy, který je spojen s vydáním stavebního povolení včetně nabytí právní moci,

Veškeré předchozí projektové části plnění předmětu díla byly zpracovány a předány zadavateli řádně a včas dle dílčích smluvních termínů.

Projednávání projektové dokumentace u složek SŽDC, s.o. si však vyžádalo delší než očekávanou dobu a bylo zakončeno souhlasným souhrnným stanoviskem SŽDC, s.o. vydaným dne 13.11.2018 čímž byla zkompletována celá dokladová část nutná ke stavebnímu řízení.

V současné době je zahájeno stavební řízení podáním žádosti u Drážního úřadu v Olomouci, kdy předpokládáme ukončení tohoto řízení vydáním stavebního povolení v právní moci do konce měsíce února 2019. V tomto smyslu a z výše uvedeného důvodu navrhuji sjednání dodatku smlouvy o dílo v bodě 6.3 uvedené smlouvy s novým konečným termínem plnění smlouvy k 28.2.2019.

S pozdravem

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **147552**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 63f06b88-d307-4196-bca4-e4ab6aa39166

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.11.2018 08:15:01**



b72201fe-b95a-42db-a367-5084b0b4e66d