

**DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 18128
Číslo EASY Archivu: 2018_02820

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce firmy Inženýrská kancelář Hampová s.r.o. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení :
telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn p
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je pan

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- Změna času plnění z důvodu přerušení prací s ohledem na existenci nevyužívaného plynovodu kolidujícího s trasou kanalizace a výskytu staré štol (kanálu), kde byla nutná kontrola archeologem.

II. Předmět plnění – se nemění**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby : TP 037 177 Teplice, Sady Čs. armády- opatření na OK 10
Místo stavby : Teplice
Okres : Teplice
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Teplice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění

- 3.1 Zahájení stavby : září 2018
3.2 Změna dokončení stavby : 31.12.2018

XVII. Závěrečná ustanovení – se mění

- 17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.1 smlouvy**.
- 17.2 **Dodatek č.1 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3 Odstoupení od **dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.1 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.1 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 17.8 Všechny spory vznikající z **dodatku č.1 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.1 smlouvy**:

1. Změnový list

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti .

19 -11- 2018

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

30 -11- 2018

Zhotovitel:

②1

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 14.11.2018	
Název akce: TP 037 177 Teplice, Sady Čs. armády – opatření na OK 10					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 14.11.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Změna času plnění z důvodu přerušení prací s ohledem na existenci nevyužívaného plynovodu kolidujícího s trasou kanalizace a výskytu staré štoly (kanálu), kde byla nutná kontrola archeologem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 0 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31/třicet jedna kalendářních dnů 21.12.2018		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení/ ponížení 0,0 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
J		Podpí . 11.2018			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

14.11.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

15.11.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.