

**DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO**Číslo zhotovitele: 18123
Číslo EASY Archivu: 2018_02935

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- Změna ceny díla – doplnění provizorního vodovodu pro rekonstrukce AK Malhostice.
- Změna termínu dokončení stavby z důvodu dodacích podmínek armatur pro AK Malhostice.

II. Předmět plnění – se nemění**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby : TP 032 011 Rtyň n.B. – rekonstrukce AK Malhostice
Místo stavby : Rtyň n.B.
Okres : Teplice
Generální projektant : Bez
Stavební úřad : Teplice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění

- 3.1 Zahájení stavby : září 2018
3.2 Změna dokončení stavby do : 31. března 2019

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.9 Rekapitulace ceny díla :

- a) cena dle základní SoD: 5 989 605,75 Kč
b) dodatek č.1 285 971,00 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 6 275 576,75 Kč (bez DPH)

XVII. Závěrečná ustanovení – se mění

- 17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **tohoto dodatku č.1** smlouvy. Případné změny a doplňky **tohoto dodatku č.1 smlouvy** budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.2 **Dodatek č.1** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3 Odstoupení od **dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **tohoto dodatku č. 1** smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinností dle čl. XV.
- 17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **tohoto dodatku č.1** smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí **tohoto dodatku č.1** smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 17.8 Všechny spory vznikající z **tohoto dodatku č.1** smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

--


17..9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.1** smlouvy:

- **změnový list**
- **položkový rozpočet**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

Objednatel:




30.11. 2018

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost

V Teplicích. dne

Zhotovitel:



Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 26.10. 2018	
Název akce: TP 032 011 Rtyně n.B. – rekonstrukce AK Malhostice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 26.10.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: Rozpočet s výkazem výměr na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění provizorního vodovodu pro rekonstrukci AK Malhostice. Prodloužení termínu stavby z důvodu dodacích podmínek armatur – ukončení stavby 31.3 2019					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Vícepráce 285 971,00 Kč + DPH celkem 285 971,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 5 989 605,75 Kč bez DPH Dodatek č.1 285 971,00 Kč bez DPH Nová cena díla 6 275 576,75 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 90/ devadesát kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 285 971,00 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 285 971,00 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh  že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis  Datum 26.10.2018		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

16.11.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

16.11.2018

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.