

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0014-2018-233 uzavřené dne 4. 9. 2018  
(dále také jen „dodatek č.2“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí OdP Praha, [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted] technik PS 0014, [redacted]  
- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted] technik BOZP, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: PS 0014 Praha, OdP Praha, OPNI AIINM, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. COMMATEL-Uher, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95654

Sídlo: Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4

IČO: 27092348

DIČ: CZ27092348

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 92700-011/0100

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: a3wwb52

Adresa pro doručování: COMMATEL-Uher, s.r.o., Kralupská 393, 252 62 Statenice - Černý Vůl  
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14, 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
  - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- na uzavření tohoto Dodatku č.2, kterým se mění a doplňuje smlouva.

### Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:  
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě a v příloze č. 1 Cenová nabídka k Dodatku č.1 ze dne 9. 10. 2018, se rozšiřuje o položky A 1 až 5 podle přílohy č. 1 - Cenová nabídka – vícepráce 2 ze dne 19. 11. 2018, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2. V Čl. 3 Cena díla se mění a doplňuje takto:

Původní cena včetně ceny dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH v Kč 3 989 972,44

21% DPH v Kč 837 894,21

Cena celkem s DPH v Kč 4 827 866,65

Slovy: Čtyřimilinyosmsetdvacetsedmtisícossmtšedesátšest 65/100 korun českých

Cena za vícepráce 2:

Cena bez DPH v Kč 53 030,00

21% DPH v Kč 11 136,30

Cena celkem s DPH v Kč 64 166,30

Slovy: Šedesátčtyřítisícjednošedesátšest 30/100 korun českých

**Celková cena :**

Cena celkem bez DPH v Kč 4 043 002,44

21% DPH v Kč 849 030,51

**Cena celkem s DPH v Kč 4 892 032,95**

Slovy: Čtyřimilionyosmsetdevadesátčtyřicetdva 95/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 3 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka – vícepráce 2 - počet listů: 1


Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0014 - Oprava povrchu  
asfaltových komunikací- Kasárna Na Julisce Praha 6“ - počet listů: 2

Příloha č. 3 - Zápis ve stavebním deníku z kontrolního dne konaného 15.11.2018 – počet listů: 1

V Praze dne .....~~28.11.2018~~

~~28.11.2018~~ ..... dne .....

Za objednatele:




Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:



jednatel



jednatel

**Protokol**  
**prokazující potřebu víceprací**  
**podklad pro uzavření Dodatku č. 2 SoD 6440-0014-2018-233**  
**Akce: "PS 0014 – Oprava povrchu asfaltových komunikací-Kasárna na Julisce, Praha 6"**

Realizace díla byla zahájena dne 4. 9. 2018 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0014-2018-233 ze dne 4. 9. 2018 (účinná ode dne 6. 9. 2018 ) a Dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2018 ( účinnost od 10. 10. 2018).

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

**A) Vícepráce**

Po sejmutí živičného krytu vozovky a skladby svršku bylo zjištěno:

1. Stávající vpusti a poklopy kanálů jsou usazeny ve špatné výškové hladině, neumožňující řádné vyspárování nové vozovky. Stávající cihelná podezdívka poklopů byla degradovaná. Z těchto výše uvedených důvodů bylo nutné poklopy nově podezdít a gule výškově upravit. – pol. 1. CN víceprací.
2. Pro řádné a esteticky žádoucí napojení nové živičné vozovky na stávající ponechanou dlážděnou vozovku bylo nutné provést tzv. dvojlinku z žulové dlažby - přechod mezi různými typy vozovek. – pol. 2 CN víceprací.
3. Porušení zemního pásku hromosvodu (zrezivělý) u objektu kuchyně. Bylo potřeba provést nové uzemnění.- pol. 3 CN víceprací.
4. Pro zachování kořenového systému vzrostlého topolu, bylo třeba upravit osazení žulových obrub. – pol. 4 CN víceprací.
5. Porušení stávajícího kanalizačního systému pro odvod dešťových vod před vjezdem do energocentra. Aby nemohlo při dešti dojít k vyplavení výměňkové stanice, bylo nutné odvodnění opravit vč. výměny vpustí.- pol. 5 CN víceprací.

**B)** Vzhledem k výše uvedeným okolnostem byl zhotovitel požádán o vypracování nové cenové nabídky na tyto vícepráce, která bude společně s tímto protokolem nedílnou součástí Dodatku č. 2 k SoD jako příloha č. 1.

C)

Cena díla podle základní SoD:	
Cena bez DPH v Kč	3 749 595,84
21% DPH v Kč	787 415,13
Cena celkem s DPH v Kč	4 537 010,97

Původní cena díla vč. Dodatku č. 1:	
Cena bez DPH v Kč	3 989 972,44
21% DPH v Kč	837 894,21
Cena celkem s DPH v Kč	4 827 866,65

Cena za vícepráce CN k Dodatku č. 2:	
Cena bez DPH v Kč:	53 030,00
21% DPH v Kč:	11 136,30
Cena celkem s DPH v Kč:	64 166,30

<b>Celková cena:</b>	
<b>Cena celkem bez DPH v Kč</b>	<b>4 043 002,44</b>
<b>21% DPH v Kč</b>	<b>849 030,51</b>
<b>Cena celkem s DPH v Kč</b>	<b>4 892 032,95</b>

Celkem bude základní cena za dílo navýšena o **355 021,98 Kč s DPH, tj. o 7,825 % více z celkové ceny díla dle SoD.**

Navýšení ceny je zcela v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

D)

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 k SoD bude příloha č. 3 - zápisy z kontrolních dnů uvedené ve stavebním deníku.

Fotodokumentace dokazující nezbytnost víceprací bude uložena ve sběrném (evidenčním) archu zakázky.

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 2 ke stávající SoD č. 6440-0014-2018-233 ze 4. 9. 2018.

Za objednatele:

[redacted] – SPI OdP Praha – zpracovatel dokumentu  
[redacted] – technik PS 0014 [redacted]  
[redacted] – vedoucí PS 0014 [redacted]  
[redacted] – Zástupce vedoucího OdP Praha – vedoucí skupiny [redacted]

Za uživatele:

[redacted]

Za zhotovitele – COMMATEL-Uher, s.r.l.:

[redacted] - jednatel  
[redacted] - jednatel

V Praze 22.11. 2018



15.11.2018

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

- práce probíhají, dle naplanovaného HMČ.

- dle požadavků objednatelé bylo provedeno

- oprava odvodnění u přístupu do koteleny

- termín práce u rýsky

- znovuošetření části žulových kragulů

- vyřazení upravená sáčková

- oprava žulové dráhy v napojení linky

- ve dnech 17.-18.11 bude zrušen provoz

služebna pohyblivá od 19.11. bude vyřazená

řezací pohledka asf. vstředí. Přehledy a programy

Ustanoveno na tuto skutečnost (nebo jinak) - zrušen výhled