



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 487/OVZ/PV/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]
(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)
Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy [REDACTED]
(dále jen „IDS“)
(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
jednající: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitel
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Strana 1



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018:**

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení **Stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice“**, specifikované projektovými dokumentacemi a správnými rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy a dále s tím souvisejících změn dílčích termínů obsažených v Příloze č. 3 Smlouvy.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ, dále dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutně pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 01 Úprava bočního vstupu, TLZ 02 Dořešení příčky mezi chodbou a aulou, oba pro Stavbu 1, TLZ 03 Přeložení potrubí UT pro Stavbu 2 a TLZ 04 Odstranění stávajícího betonového kanálu před objektem SO01 pro Stavbu 1, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 226 755,47 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 74 459,64 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. „Celková cena za dílo činí 83 923 392,31 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.“



2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho dodatku se mění částí ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizované změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. Tímto dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí s názvem „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV.

1. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, a to v návaznosti na jiné stavební práce probíhající v Místě plnění, se v Příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termín pro postup výstavby u Stavby 1 tak, že nově zní:

*„Inženýrský objekt IO-04 – Přeložka SLP musí být zrealizována do 1 měsíce **ode dne udělení pokynu Oprávněné osoby Objednatele, a to jeho doručení v písemné formě, emailovou zprávou, nebo ústně při konání kontrolního dne Stavby se zaznamenáním pokynu v zápisu z kontrolního dne** z důvodu nezbytnosti vymístění stávající telefonní ústředny a ústředny PZTS a EKV do budovy č. 54 (vrátnice) a z důvodu nezbytnosti přeložení optických kabelů a 1 metalického kabelu za účelem zachování nepřetržitého provozu datové sítě a telefonní sítě v areálu.“*

2. Z důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi a změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku, se v Příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termíny pro postup výstavby u Stavby 1 tak, že nově zní:

*„Zhotovitel umožní v souladu s příslušnými předpisy užívání ucelené části Stavby 1 – tj. východního vstupu se schodištěm a výtahem do max. **140 dní** od nabytí účinnosti Smlouvy a umožní uživateli od tohoto termínu tuto ucelenou část Stavby užívat včetně zajištění provizorního přístupu ve vazbě na stav postupu výstavby úseku C2 Rekonstrukce areálových komunikací.“*

*„ Inženýrský objekt IO-01- Přípojka dešťové kanalizace včetně vsakovacího objektu musí být zrealizována do **1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku** tak, aby tuto přípojku bylo možné zasypat a terén využít pro přístup na staveniště pro provádění dalších prací.“*

V.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 01, TLZ 02, TLZ 03 a TLZ 04 včetně Rekapitulace změnových listů“

Příloha č. 2: „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“

V Olomouci, dne

V Kroměříži, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Prof.Mgr.
Jaroslav
Miller,
Ph.D. MA

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Digitálně
podepsal:
Ing. Ondřej
Wachal
Datum: 26.11.2018
17:00:05

.....
Ondřej Wachal
per procura
VW Wachal a.s.

př č. 2 Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 487/OVZ/PV/2018

		Č		Č		ĚNAMI STAVBY	
ř		č. 47 a rekonstrukce č		č			
		Stavba 1		Stavba 2		Stavba 3	
		ř	č	č	ř	Př	č
		(peně	ř	ě	ř	ě	ředky)
PŮ	č	74 391 161,12 Kč	1 064 727,72 Kč	5 112 483,45 Kč	3 202 724,19 Kč		
PŮ		83 771 096,48 Kč					

CENY ZMĚ		Ě	Ů	Č	Č
Dodatek č.1		č	č	č	č
Dodatek č.2		č	č	č	č
Dodatek č.3		č	č	č	č
Dodatek č.4		č	č	č	č
Dodatek č.5		č	č	č	č
Dodatek č.6		č	č	č	č
Dodatek č.7		č	č	č	č
Dodatek č.8		č	č	č	č
Dodatek č.9		č	č	č	č
Dodatek č.10		č	č	č	č
KE SMLOUVĚ	č Ů	74 492 241,10 Kč	1 064 727,72 Kč	5 163 699,30 Kč	3 202 724,19 Kč
	ě ů ke smlouvě	83 923 392,31 Kč			