

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2014/004530

č. smlouvy zhotovitele: -2014/21/PROJ

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32

IČ: 000 75 370

DIC: CZ 00075370

jednající prostřednictvím:

Odboru investic Magistrátu města Plzně

Plzeň Škroupova 5, PSČ 306 00

zastoupeným Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28

IČ: 274 84 211

DI: CZ27484211

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471

zastoupená: Ing. Romanem Peškem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany potvrzují, že dne 01.10.2014 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: *Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a inženýrské činnosti s tím spojené, vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně zajištění vydání stavebního povolení a inženýrské činnosti s tím spojené a vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu „Kanalizace Lobzy - Rolnické náměstí.“*
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že na díle byly řádně dokončeny části plnění definované v odst. 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. Zhotovitel provedl plnění podle čl. 2.2.4., avšak výsledek plnění 2.2.4. nevedl z důvodů nespočívajícího na straně zhotovitele k vydání stavebního povolení.
- 1.3. Smluvní strany proto mají v úmyslu dohodnout tímto dodatkem změnu předmětu díla vyvolanou okolností, která nespočívala v jednání nebo opomenutí žádné ze smluvních stran a která je objektivní překážkou pro další plnění díla. Předmět díla bude rozšířen o plnění zhotovitele spočívajícího ve speciálním geodetickém zaměření sklepních prostor budov v místě projektu a zajištění inženýrské činnosti v podobě následného projednání řešení nové trasy kanalizace eliminující překážky podzemní dispozice s vnitřními odbory objednatele. V souvislosti se změnou předmětu díla upravují smluvní strany cenu díla a termíny plnění.
- 1.4. Smluvní strany potvrzují, že jde o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách objednatele, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb a celkový rozsah dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany doplňují článek III. Rozsah díla, odst. 2.2. Vymezení plnění zakázky o nové body 2.2.6.

a 2.2.7., které zní takto:

2.2.6. vypracování změny dokumentace pro stavební povolení - DSP

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována se zohledněním výsledků speciálního geodetického zaměření sklepních prostor a vyjádření Národního památkového ústavu č.j. NPÚ-341/9744/2015 ze dne 23.2.2015.

Před zpracováním zajistí zhotovitel provedení speciálního geodetického zaměření sklepních prostor objektů čp. 9, 10, 11, 12 a 13 Rolnické náměstí v Lobzích (dále jen „předmětná lokalita“). Objednatel udělil zhotoviteli k takové činnosti plnou moc.

V ostatním bude dokumentace vypracována podle podmínek bodu 2.2.3. smlouvy.

2.2.7. inženýrská činnost po změně dokumentace pro stavební povolení a SP

Zhotovitel zajistí projednání nové dokumentace s vnitřními odbory objednatele za účelem získání jejich souhlasného stanoviska. V ostatním bude inženýrská činnost prováděna podle podmínek bodu 2.2.4. smlouvy.

V případě, že nedojde k získání souhlasného stanoviska dotčených orgánů ohledně předmětné lokality nutného pro vydání stavebního povolení (zejména Národního památkového ústavu, odboru památkové péče) z objektivních důvodů nespočívajících na straně zhotovitele, nebo nebude možno podle nového zaměření navrhnout náhradní vyhovující řešení trasy kanalizace v předmětné lokalitě, popř. s ním objednatel nebude souhlasit, má se za to, že povinnost zhotovitele ohledně části díla 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6. a 2.2.7 bude splněna. Objednatel je pak povinen udělit zhotoviteli neodkladně pokyn, aby dokončení díla v části 2.2.5 smlouvy bylo provedeno s vyloučením části díla týkající se předmětné lokality, nebo aby bylo provádění díla jako celku bylo ukončeno.

2.2. Smluvní strany dále mění článek IV. Doba plnění, ve kterém doplňují odst. 7. a 8. a mění odst. 6, které nově zní takto:

- | | |
|--|--|
| 7. dokončení a splnění závazku v rozsahu bodu 2.2.6: | do 40 dnů od podpisu dodatku č. 2 |
| 8. dokončení a splnění závazku v rozsahu bodu 2.2.7: | podání žádosti o SP do 10 dnů od doručení posledního souhlasného stanoviska vnitřních odborů objednatele |
| 9. dokončení a splnění závazku v rozsahu bodu 2.2.5: | do 30 dnů od právní moci stavebního povolení |

2.3. Smluvní strany dále doplňují článek V. Cena díla, ve kterém doplňují ustanovení pod písm. f), které nově zní takto:

f) změna dokumentace pro stavební povolení včetně speciálního geodetického zaměření (dle části A, bodu 2.2.6):

16.500,- Kč cena bez DPH

3.465,- Kč 21 % DPH

19.965,- Kč cena včetně DPH

2.4. Smluvní strany mění v článku V. Cena díla celkovou cenu díla, která nově činí:

166.020,- Kč cena bez DPH

34.864,- Kč 21 % DPH

200.884,- Kč cena včetně DPH.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Smluvní stany dále potvrzují, že k účinnosti tohoto dodatku smlouvy nevznese žádná ze stran nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, úroky z prodlení nebo jiné sankční plnění.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis zhotovitel.

V Plzni dne
za objednatele:

V Chrudimi dne
za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník,
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Roman Pešek,
předseda představenstva
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.