



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 063/954372/S954/2018/032/Sch

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], zastupitelnost,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

a

DREDGER s.r.o.

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice

zastoupený: [redacted] jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 063/954372/S954/2018/032/Sch a dodatek č. 1, na zhotovení díla „Losinský potok ř.km 0,040-0,500 – revitalizace“,

kteřou tímto dodatkem č. 2 mění.



Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení.

Termín dokončení dle dodatku č. 1: 14. 11. 2018.

Termín upravený tímto dodatkem č. 2: **23. 11. 2018.**

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo.

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění:

- Cena za dílo bez DPH:	2 166 610,66 Kč
Cena vícepráce bez DPH:	63008,66 Kč
Cena celkem bez DPH:	2 229 619,32 Kč

Cena bude strukturována podle soupisu víceprací, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V NURINĚ dne 14. 11. 2018




Zhotovitel

V Benešově dne 23. 11. 2018



ředitel Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.



Příloha č. 1 Soupis víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2883/002(II/2018)
Stavba: Losinský potok - soutok

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 008,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	63 008,66	13 231,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

76 240,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2883/002(II/2018)

Stavba: Losinský potok - soutok

Místo:

Datum:

24. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		63 008,66	76 240,48	
2883/002 (II/2018)	Losinský potok - soutok	63 008,66	76 240,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Losinský potok - soutok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 008,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 008,66	21,00%	13 231,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 240,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Losinský potok - soutok

Místo:

Datum: 24. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 008,66

HSV - Práce a dodávky HSV

63 008,66

1 - Zemní práce

3 276,62

4 - Vodorovné konstrukce

36 822,83

997 - Přesun sutě

12 317,60

998 - Přesun hmot

10 591,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Losinský potok - soutok

Místo:

Datum: 24. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 008,66

D HSV Práce a dodávky HSV 63 008,66

D 1 Zemní práce 3 276,62

1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	17,300	184,00	3 183,20	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

VV "sediment"3,8 3,800

VV "zához"18*0,75 13,500

VV Součet 17,300

2	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,190	18,00	93,42	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "sediment"3,8x 0,3 1,140

VV "zához"18*0,75x0,3 4,050

VV Součet 5,190

D 4 Vodorovné konstrukce 36 822,83

7	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	13,500	1 524,14	20 575,89	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV 18*0,75 13,500

4	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	7,200	2 256,52	16 246,94	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

VV "horní pas"7,4*0,5*1 3,700

VV "dolní pas"7,*0,5*1 3,500

VV Součet 7,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				12 317,60	
5	K	171201201R1	Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.	m3	17,300	712,00	12 317,60	
	PP		Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.					
	VV		*přebytečný výkopek					
	VV		17,3		17,300			
D 998			Přesun hmot				10 591,61	
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	47,496	223,00	10 591,61	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					