



DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD 00575/2018/1

č. zhotovitele 15/2018

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

se sídlem:
IČO / DIČ:
zastoupen:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

dozor investora a koordinátor BOZP:

dozor investora - statická část:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor
00253014 / CZ00253014

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,

Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

xxx.xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
IČO / DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupen:

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx xxxx

- obor autorizace: Pozemní stavby

- číslo autorizace: xxxxx

bankovní spojení: KB Tábor

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel., email: xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

HORA s. r. o.

Tržní 274/2, 390 01 Tábor

26015889/ CZ26015889

Krajský soud ČB, oddíl C, vložka 9094

xxx. xxxxx xxxxx, jednatelem společnosti

xxx. xxx xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

4.1 Doba plnění - dílo bude realizováno na základě podrobného **harmonogramu výstavby**(dále „harmonogram“) se **specifikovanými uzlovými body**, který byl zpracován zhotovitelem na základě harmonogramu objednatele obsaženého v projektové dokumentaci a **který je přílohou č. 2 smlouvy**. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla podle harmonogramu výstavby, přičemž jsou **stanoveny tyto závazné termíny (tzv. uzlové body)**:

- zahájení stavební prací: **18. 6. 2018**,

- dokončení obnovy horní části pláště věže včetně střechy do **30. 06. 2019**,



- dokončení podlah v sále a galeriích do **30. 4. 2019**,
- dokončení obnovy vnějších povrchů včetně střech celého objektu do **30. 11. 2019**,
- dokončení stavebních prací do **31. 7. 2020**,
- časová rezerva dokončení stavby pro případ řešení historických nálezů tj. ukončení realizace zakázky v případě řešení historických nálezů do **29. 11. 2020**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.6.2018 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře**“.

Předmětem dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je změna bankovního spojení Zhotovitele – viz čl. 1.2, doplnění technického dozoru investora xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, změna zástupce pro věci smluvní, starosty Ing. Štěpána Pavlíka na straně Objednatele – viz čl. 1.1 a změna tzv. uzlového bodu dokončení obnovy horní části pláště věže včetně střechy – viz. čl. 4.1. Přílohou dodatku č.1 pro bod 4.1. je Změnový list č.1 s vysvětlením.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Na znamení souhlasu s obsahem dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo připojují obě strany své podpisy:

V Táboře dne: 30.11.2018

V Táboře dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxx xxxx
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č.: 1

Název akce: „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

Zhotovitel: HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD 00575/2018 / 15/2018

Projektant: ASKA – architektonické studio, xxx.xxxx. xxx xxxxx a xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx,
Klokotská 105, 390 01 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 001 Stavební práce / horní část pláště věže včetně střechy a lešení

Technický popis změny stavby: při zahájení prací na výstavbě nosné ocelové konstrukce pro vynesení lešení věže došlo k těžké autohavárii lešenářské čety, pověřené vlastní montáží. Tyto vysoce kvalifikované pracovníky nebylo možné při současné situaci na stavebním trhu nahradit jinými tak, aby byl splněn původní termín dokončení tohoto uzlového bodu – obnovy střešního pláště věže. Časová náročnost jednotlivých etap prací (montáž lešení, náhrada uhnílych částí krovu, výměna břidlicové krytiny) neumožňuje splnění požadovaného termínu dokončení. S ohledem na možnost vzniku škod, způsobených nedokončeným střešním pláštěm věže před zimním obdobím, budou práce zahájeny až v jarních měsících dle klimatických podmínek.

Dopad na cenu: méněpráce: - 0 Kč bez DPH
vícepráce: 0 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: +/- 0 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: termín dokončení tzv. uzlového bodu obnovy horní části pláště věže včetně střechy se prodlužuje **do 30.6.2019**. Změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo a zapracována do harmonogramu stavby.

Přílohy: bez příloh

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):
xxx xxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

Dozor investora:
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx (datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
xxx. xxxxxx xxxxxxxx (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx (datum, podpis):
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH)