



TSKRP008SHP5

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Zhořelecká, II. etapa parkoviště NN3254, Praha 8, č. akce 42/2“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/48

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041048DKO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního seku

Milan Zach, vedoucí oddělení 4230

Pavla Chaurová - TDI

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

Zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

- ve věcech technických:

Ing. Daniel Kováč, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Zhořelecká, II. etapa parkoviště NN3254, Praha 8, č. akce 42/2“ ze dne 27. 08. 2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z důvodu zastižení nekvalitního podloží bylo nutno provést zlepšení zemní pláně výměnou materiálu a úpravou podélného profilu a v souladu s aktuálním technologickým předpisem výrobce vsakovacích boxů bylo nezbytné provést odvětrání a užit jiný obsypový materiál než předpokládala projektová dokumentace.

Z důvodu napojení díla na stávající komunikace a zlepšení výhledového stavu (nevyhovující technický stav) také bylo nutno přistoupit ke zvětšení rozsahu rekonstruovaných přístupových cest na parkoviště.

V rámci realizace díla nebyl proveden autorský a technický dozor objednatele, neboť ten byl zajištěn jeho vlastními kapacitami.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	10 590 174,30	Kč
DPH 21 %:	2 223 936,60	Kč
Původní cena vč. DPH:	12 814 110,90	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 350 573,45	Kč
DPH 21%:	283 620,42	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 634 193,87	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 44 827,20	Kč
DPH 21%:	- 9 413,71	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 54 240,91	Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	11 895 920,55	Kč
DPH 21%:	2 498 143,31	Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	14 394 063,86	Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 5.1. se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 19.12.2017 pro Ing. Petra Tesaře
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2018

za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 773/8, 110 00 PRAHA 1
103

za Zhotovitele:

Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky