



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice		
Investor:	Statutární město Havířov	Datum: 19.10.2018	
Název akce: Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna technického řešení provedení krytů otopných těles. Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajících okenních výplní bylo zjištěno, že ocelový rám nosných konstrukcí není proveden ve vodorovné poloze. Z důvodu osazení nových okenních výplní do vodorovné roviny vznikla mezi stávajícím dřevěným krytem topení a novým vodorovným parapetem nebezpečná mezera. Z tohoto důvodu je nutné v rámci bezpečnosti mateřské školy nové provedení předních krytů otopných těles. Toto nebylo možné při zpracování projektové dokumentace předpokládat			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Statutární město Havířov			




Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Martin Kaděra

Sdružení TDS s.r.o.

TDS Souhlas



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Petr Strakoš

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.



Stanovisko energetického specialisty:


Ing. David Zubík

Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice	
Změnový list vystavil:	Statutární město Havířov	
Datum:	19.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna technického řešení provedení krytů otopných těles. Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajících okenních výplní bylo zjištěno, že ocelový rám nosných konstrukcí není proveden ve vodorovné poloze. Z důvodu osazení nových okenních výplní do vodorovné roviny vznikla mezi stávajícím dřevěným krytem topení a novým vodorovným parapetem nebezpečná mezera. Z tohoto důvodu je nutné v rámci bezpečnosti mateřské školy nové provedení předních krytů otopných těles. Toto nebylo možné při zpracování projektové dokumentace předpokládat.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	177.450,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
177.450,00 Kč	Nemá vliv na změnu termínu dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 BDSTAV MORAVA s.r.o. obchodní oddělení	
Datum: 29.10.2018	Datum: 29.10.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Vícepráce - Příloha č. 1 k ZL č. 3 na akci:**„Snížení spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ v Havířově**

	R1	Dod + Mtž předních bezpečnostních krytů radiatorů v odstínu čelních desek buk, provedení ABS hran v tmavě zelené barvě	bm	65,00	1 750,00	113 750,00
	R2	Kompletní úprava ocelových konstrukcí pro kryty radiatorů, přemístění a doplnění vzpěrných noh, odstranění stávajících poškozených noh	bm	130,00	240,00	31 200,00
	R3	Spojovací materiál	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00
	R4	Očištění, obroušení stávající podpůrné konstrukce, provedení nového dvojnásobného nátěru	bm	130,00	150,00	19 500,00
		Celkem bez DPH				177 450,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 04

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

Investor: Statutární město Havířov Datum: 26.10.2018

Název akce:

Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Provedení nových zatemňovacích vnitřních roletek do oken v učebnách.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku provozovatele MŠ bude v učebnách, vzhledem k velkému členění oken a velmi obtížné manipulaci při zatemňování pomocí vnitřních žaluzií, namísto těchto žaluzií provedena instalace nových vnitřních předokenních rolet.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: **Statutární město Havířov**



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Martin Kaděra
Sdružení TDS s.r.o.

TDS Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Petr Strakoš
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.



Stanovisko energetického specialisty:


Ing. David Zubík

Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice	
Změnový list vystavil:	Statutární město Havířov	
Datum:	26.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Provedení nových zatemňovacích vnitřních rolet v učebnách. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele MŠ bude v učebnách, vzhledem k velkému členění oken a velmi obtížné manipulaci při zatemňování pomocí vnitřních žaluzií, namísto těchto žaluzií provedena instalace nových vnitřních předokenních rolet.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
12.681,23 Kč	39.452,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26.771,47 Kč	Nemá vliv na změnu termínu dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 BDSTAV MORAVA s.r.o. obchodní oddělení	
Datum: 29.10.2018	Datum: 29.10.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Vícepráce - Příloha č. 1 k ZL č. 4 na akci:**„Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská" v Havířově**

	R1	Dod + Mtž předokenních vnitřních rolet vč. provedení podpůrné konstrukce u VZT jednotek	m2	93,93500	420,00	39 452,70
		1.třída : 1,3*2 + 1,25*2 + 1,55*2 + 0,5*1,5 + 0,8*2 + 1,3*2,1 + 1,55*2,2	16,69			
		2.třída : 1,35*2 + 1,6*2 + 0,5*1,5 + 0,8*2 + 1,35*2,1 + 1,25*2,1 + 1,6*2,1	17,07			
		3.třída : 1,7*2 + 1,2*2 + 1,35*2 + 0,5*1,5 + 0,8*2,0 + 1,55*2,2 + 1,25*2,1 + 1,35*2,1	19,72			
		4.třída : 1,7*2 + 1,1*2 + 1,2*2 + 1,35*2 + 0,5*1,5 + 0,8*2 + 1,55*2,1 + 1,35*2,1 + 1,25*2,1	21,765			
		5.třída : 1,7*2 + 1,45*2 + 1,55*2,1 + 1,45*2,1 + 1,25*2,1 + 1,65*2,1	18,69			
		Celkem bez DPH				39 452,70

Méněpráce - Příloha č. 2 k ZL č. 4 na akci:**„Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská" v Havířově**

	R2	Dod + mtž vnitřních horizontálních žaluzií	m2	93,93500	135,00	12 681,23
		1.třída : $1,3^*2 + 1,25^*2 + 1,55^*2 + 0,5^*1,5 + 0,8^*2 + 1,3^*2,1 + 1,55^*2,2$	16,69			
		2.třída : $1,35^*2 + 1,6^*2 + 0,5^*1,5 + 0,8^*2 + 1,35^*2,1 + 1,25^*2,1 + 1,6^*2,1$	17,07			
		3.třída : $1,7^*2 + 1,2^*2 + 1,35^*2 + 0,5^*1,5 + 0,8^*2,0 + 1,55^*2,2 + 1,25^*2,1 + 1,35^*2,1$	19,72			
		4.třída : $1,7^*2 + 1,1^*2 + 1,2^*2 + 1,35^*2 + 0,5^*1,5 + 0,8^*2 + 1,55^*2,1 + 1,35^*2,1 + 1,25^*2,1$	21,765			
		5.třída : $1,7^*2 + 1,45^*2 + 1,55^*2,1 + 1,45^*2,1 + 1,25^*2,1 + 1,65^*2,1$	18,69			
		Celkem bez DPH				12 681,23