

Článek 2

Objednatel a zhotovitel se v souladu s odst. 5.6. a v návaznosti na ujednání odst. 16.5. článku 16 shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 17.6.2016 (dále jen „smlouva“) dohodli na následujících změnách této smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.

Článek 3

3.1. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že v průběhu provádění prací bylo zjištěno, že vyjeté koleje v jízdnicích pružích byly hlubší, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu byl zamýšlený jednovrstvý EMK změněn na dvouvrstvý a opravovaný úsek byl zkrácen. Vícepráce a méněpráce jsou s přihlédnutím kvýše uvedené skutečnosti uvedeny ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3.2. S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem se objednatel a zhotovitel dohodli na tom, že

rozsah prací dle stávající smlouvy včetně příloh se *doplňuje o změnový položkový rozpočet*, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1,

- mění se ustanovení odst. 5.1. článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla v Kč bez DPH	1 198 690,00
Vícepráce v Kč bez DPH	+ 1 141 440,00 -
Méněpráce na díle v Kč bez DPH	1 064 490,00 1
Konečná cena díla v Kč bez DPH	575 640,00 330
DPH (21 %)	884,40 1 906
Konečná cena díla v Kč včetně DPH	524,40

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti

Článek 5

5.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.

- 5.2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha: Změnový položkový rozpočet.
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsazenými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují své vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě, dne: 29. 6.2016

Zhotovitel:

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA

Objednatel:

Ing. Jan Mika
ředitel organizace

Krajská správa a udržb?
221 silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
ICO: 00090450, tel.:

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

ASPE 9 Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **JI 2016 II/406 křiž. II/639 - Třešť - dodatek č.1**

číslo a název SO: **01 Oprava silnice**

číslo a název rozpočtu: **01 Oprava silnice**

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek změna	ZMĚNA CENY		Počet jednotek po změně	CENA PO ZMĚNĚ		
							jednotková	celkem		jednotková	celkem		jednotková	celkem po změně	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	8	9		
0 Všeobecné konstrukce a práce															
1	2013_OTSKP	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY DIO, práce pro zajištění objížděné trasy, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení	SOUBOR	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1,00	25 000,00	25 000,00	
							25 000,00			0,00			25 000,00		
2	2013_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	14490,00	10,00	144 900,00	-3570,00	10,00	- 35 700,00	10920,00	10,00	109 200,00	
3	2013-OTSKP	57324		MIKROKOBERCE DO tl. 20 MM jednovrstvý mikrokoberec (křiž.II/639-obec Salavice)	M2	14490,00	71,00	1 028 790,00	-14490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2013-OTSKP	57324		MIKROKOBERCE tl. DO 20 MM dvouvrstvý mikrokoberec	M2	0,00	132,00	0,00	10920,00	132,00	1 441 440,00	10920,00	132,00	1 441 440,00	
							1 173 690,00			1 405 740,00			1 550 640,00		
Celkem bez DPH									1 198 690,00			1 405 740,00			1 575 640,00

