




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.5.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, odbor investic a rozvoje, tel:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

Zastoupen: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxx

Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Pitner, vedoucí realizačního týmu

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“ s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné výkazy výměr změnových listů č. 21, 23-25, 27, 30, 32-34, 36, 44, 47, 50-77, 01.04-10, 01.12-13, 03.01, 04.07-18, 04.20, 05.01, 05.03-05, 05.07, 05.11-19, 05.21, 05.23-27, 06.02-03, 07.01-04 rekapitulace - viz příloha č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

III. Změny smlouvy o dílo

Cena díla

- 3.3. V souladu s čl. 8 byly zpracovány a oboustranně odsouhlaseny změnové listy . 21, 23-25, 27, 30, 32-34, 36, 44, 47, 50-77, 01.04-10, 01.12-13, 03.01, 04.07-18, 04.20, 05.01, 05.03-05, 05.07, 05.11-19, 05.21, 05.23-27, 06.02-03, 07.01-04, které jsou podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

původní celková cena díla vč. dodatku č.1 a č.2 bez DPH	136 780 559,16 Kč
více práce celkem bez DPH	5 708 323,44 Kč
méně práce celkem bez DPH	-3 768 323,44 Kč
nová celková cena bez DPH	138 720 559,16Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Platnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajišťuje objednatel.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací oceněných výkazů výměr ZL č. listů č. 21, 23-25, 27, 30, 32-34, 36, 44, 47, 50-77, 01.04-10, 01.12-13, 03,01, 04.07-18, 04.20, 05.01, 05.03-05, 05.07, 05.11-19, 05.21, 05.23-27, 06.02-03, 07.01-04

Příloha č. 2 – Oceněné výkazy výměr změnových listů č. listů č. 21, 23-25, 27, 30, 32-34, 36, 44, 47, 50-77, 01.04-10, 01.12-13, 03,01, 04.07-18, 04.20, 05.01, 05.03-05, 05.07, 05.11-19, 05.21, 05.23-27, 06.02-03, 07.01-04

V Písku dne 07.11.2018

V Českých Budějovicích dne 07.11.2018

Město Písek
Mgr. Eva Vanžurová
starostka

OHL ŽS, a.s.
Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize J - Čechy

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.04

ZMĚNA U PRVKU D03-D11, D13-D20, D21(2KS), D22

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení pískování motivu u prosklení dveří za folii.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byl proveden odpočet pískovaných motivů „dvojice polic s knihami“ dle vzorového návrhu v prosklení dveří a stěn D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21 (2ks) a D22, řešení bylo nahrazeno provedením pomocí folie z kvalitní polymerické samolepicí folie napodobující efekt pískovaného skla s vysokou odolností proti ulpívání otisku rukou a změnám průhlednosti pod namočením.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Přehled dveří, Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -5 975,64 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Přehled dveří
- 3) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.04

ZMĚNA U PRVKU D03-D11, D13-D20, D21(2KS), D22

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY			
Rozpočet: 01.04 Změna u prvku D03-D11, D13-D20, D21(2ks), D22 - odpočet původního řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-5 975,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 975,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-5 975,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-5 975,64 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-5 975,64	100
Cena celkem					-5 975,64	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.04	Změna u prvku D03-D11, D13-D20, D21(2ks), D22 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-5 975,64
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D03	kus	-1,00000	570,24	-570,24
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - pískovaný motiv Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D04	kus	-1,00000	554,40	-554,40
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - pískovaný motiv Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D05	kus	-1,00000	297,00	-297,00
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - pískovaný motiv Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D06	kus	-1,00000	0,00	0,00
dveře s požární odolností EI 30DP3						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D07	kus	-1,00000	673,20	-673,20
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - pískovaný motiv Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D08	kus	-1,00000	0,00	0,00
dveře s požární odolností EI 30DP3						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D09	kus	-2,00000	673,20	-1 346,40
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - pískovaný motiv Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D10	kus	-2,00000	316,80	-633,60
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - pískovaný motiv Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D11	kus	-2,00000	0,00	0,00
dveře s požární odolností EI 30DP3						

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.04	Změna u prvku D03-D11, D13-D20, D21(2ks), D22 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D13	kus	-1,00000	396,00	-396,00

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - pískovaný motiv

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D14	kus	-1,00000	0,00	0,00
-----	-----------	--	-----	----------	------	------

dveře s požární odolností EI 30DP3

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D15	kus	-1,00000	336,60	-336,60
-----	-----------	--	-----	----------	--------	---------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - pískovaný motiv

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D16	kus	-2,00000	0,00	0,00
-----	-----------	--	-----	----------	------	------

dveře s požární odolností EI 30DP3

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D17	kus	-2,00000	0,00	0,00
-----	-----------	--	-----	----------	------	------

dveře s požární odolností EI 30DP3

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D18	kus	-1,00000	336,60	-336,60
-----	-----------	--	-----	----------	--------	---------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - pískovaný motiv

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D19	kus	-2,00000	0,00	0,00
-----	-----------	--	-----	----------	------	------

dveře s požární odolností EI 15DP3

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D20	kus	-1,00000	475,20	-475,20
-----	-----------	--	-----	----------	--------	---------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - pískovaný motiv

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D21	kus	-2,00000	178,20	-356,40
-----	-----------	--	-----	----------	--------	---------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - pískovaný motiv

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D22	kus	-1,00000	0,00	0,00
-----	-----------	--	-----	----------	------	------

dveře s požární odolností EI 30DP3

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.04	Změna u prvku D03-D11, D13-D20, D21(2ks), D22 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem						-5 975,64

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.05

ZMĚNA U PRVKU D23, D28, D30

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení celoplošného pískování s vynechaným čířým motivem u prosklení dveří za folii.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byl proveden odpočet celoplošného pískování s vynechaným čířým motivem „dvojice polic s knihami“ dle vzorového návrhu v prosklení dveří a stěn D23, D28 a D30, řešení bylo nahrazeno provedením pomocí celoplošné folie z kvalitní polymerické samolepicí folie napodobující efekt pískovaného skla s vysokou odolností proti ulpívání otisku rukou a změnám průhlednosti pod namočením s vyříznutým motivem "polic s knihami".

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Přehled dveří, Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -21 606,75 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Přehled dveří
- 3) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.05

ZMĚNA U PRVKU D23, D28, D30

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:		ZL ÚSPORY ÚSPORY	
Rozpočet:		01.05 Změna u prvku D23, D28, D30 - odpočet původního řešení	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-21 606,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-21 606,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-21 606,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-21 606,75 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-21 606,75	100
Cena celkem					-21 606,75	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.05	Změna u prvku D23, D28, D30 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-21 606,75
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D23	kus	-2,00000	2 247,30	-4 494,60

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - celoplošné pískování s vynechaným čířým motivem

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D28	kus	-3,00000	2 197,80	-6 593,40
-----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - celoplošné pískování s vynechaným čířým motivem

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D30	kus	-5,00000	2 103,75	-10 518,75
-----	-----------	--	-----	----------	----------	------------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - celoplošné pískování s vynechaným čířým motivem

Nové řešení - folie

Celkem						-21 606,75
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.06

ZMĚNA U PRVKU D21(2KS), D24, D31-D33, D51

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení celoplošného pískování u prosklení dveří za folii.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byl proveden odpočet celoplošného pískování skel dveří a stěn D21 (2ks), D24, D31, D32, D33 a D51, řešení bylo nahrazeno provedením pomocí celoplošné folie z kvalitní polymerické samolepicí folie napodobující efekt pískovaného skla s vysokou odolností proti ulpívání otisku rukou a změnám průhlednosti pod namočením.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Přehled dveří, Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -7 262,21 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Přehled dveří
- 3) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.06

ZMĚNA U PRVKU D21(2KS), D24, D31-D33, D51

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY
Rozpočet: 01.06 Změna u prvku D21(2ks), D24, D31-D33. D51 - odpočet původního řešení

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-7 262,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 262,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 262,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-7 262,21** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-7 262,21	100
Cena celkem					-7 262,21	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.06	Změna u prvku D21(2ks), D24, D31-D33. D51 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-7 262,21
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D21	kus	-2,00000	742,50	-1 485,00
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - celoplošné pískování Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D24	kus	-1,00000	668,25	-668,25
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - celoplošné pískování Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D31	kus	-2,00000	628,38	-1 256,76
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - celoplošné pískování Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D32	kus	-3,00000	523,60	-1 570,80
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - celoplošné pískování Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D33	kus	-1,00000	466,40	-466,40
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - celoplošné pískování Nové řešení - folie						
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D51	kus	-2,00000	907,50	-1 815,00
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - satinované sklo Nové řešení - folie						
Celkem						-7 262,21

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.07

ZMĚNA U PRVKU D52

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení celoplošného pískování s vynechaným čířým motivem u prosklení dveří za folii.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byl proveden odpočet celoplošného pískování s vynechaným čířým motivem „dvojice polic s knihami“ dle vzorového návrhu celoskleněných dveří D52, řešení bylo nahrazeno provedením pomocí celoplošné folie z kvalitní polymerické samolepicí folie napodobující efekt pískovaného skla s vysokou odolností proti ulpívání otisků rukou a změnám průhlednosti pod namočením s vyřiznutým motivem "polic s knihami".

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Přehled dveří, Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -17 550,72 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Přehled dveří
- 3) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.07

ZMĚNA U PRVKU D52

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:		ZL ÚSPORY ÚSPORY	
Rozpočet:		01.07 Změna u prvku D52 - odpočet původního řešení	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-17 550,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17 550,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-17 550,72 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-17 550,72 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-17 550,72	100
Cena celkem					-17 550,72	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.07	Změna u prvku D52 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-17 550,72
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D52	kus	-4,00000	4 387,68	-17 550,72

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - celoplošné pískování s vynechaným čířým motivem

Nové řešení - folie

Celkem	-17 550,72
---------------	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.08

ZMĚNA U PRVKU D53(1KS)

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení celoplošně satinovaného skla s celoplošným motivem u prosklení dveří za folii.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byl proveden odpočet celoplošně satinovaného skla s celoplošným motivem „tištěných spojů“ dle vzorového návrhu celoskleněných dveří D53 (1ks), řešení bylo nahrazeno provedením pomocí celoplošné folie z kvalitní polymerické samolepicí folie napodobující efekt pískovaného skla s vysokou odolností proti ulpívání otisku rukou a změnám průhlednosti pod namočením s vyřiznutým motivem "tištěných spojů".

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Přehled dveří, Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -7 634,88 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Přehled dveří
- 3) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.08

ZMĚNA U PRVKU D53(1KS)

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:

Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY			
Rozpočet: 01.08 Změna u prvku D53(1ks) - odpočet původního řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-7 634,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 634,88
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-7 634,88	100
Cena celkem					-7 634,88	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.08	Změna u prvku D53(1ks) - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-7 634,88
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D53	kus	-1,00000	7 637,88	-7 637,88

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - s atyp. motivem tištěných spojů počítačových desek

Nové řešení - folie

		Cenové vyrovnaní vzhledem z zaokrouhlení	kus	1,00000	3,00	3,00
Celkem						-7 634,88

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.09

ZMĚNA U PRVKU D53(1KS). D55-D58

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení celoplošného pískování nebo leptání skel dveří za folii.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byl proveden odpočet celoplošného pískování nebo leptání skel dveří a stěn D53 (1ks), D55, D56, D57 a D58, řešení bylo nahrazeno provedením celoplošnou folií z kvalitní polymerické samolep. folie napodobující efekt pískovaného skla s vysokou odolností proti ulpívání otisku rukou a změnám průhlednosti pod namočením.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Přehled dveří, Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -9 824,11 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Přehled dveří
- 3) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.09

ZMĚNA U PRVKU D53(1KS). D55-D58

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY

Rozpočet: 01.09 Změna u prvku D53(1ks). D55-D58 - odpočet původního řešení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-9 824,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-9 824,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 824,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -9 824,11 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-9 824,11	100
Cena celkem					-9 824,11	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.09	Změna u prvku D53(1ks). D55-D58 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-9 824,11
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D53	kus	-1,00000	2 120,80	-2 120,80

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - celoplošné pískování

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D55	kus	-1,00000	2 471,43	-2 471,43
-----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - satinované sklo

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D56	kus	-1,00000	2 629,83	-2 629,83
-----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - satinované sklo

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D57	kus	-1,00000	1 635,15	-1 635,15
-----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - satinované sklo

Nové řešení - folie

439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D58	kus	-1,00000	966,90	-966,90
-----	-----------	--	-----	----------	--------	---------

Odpočet za změnu provedení.

Původní řešení - satinované sklo

Nové řešení - folie

Celkem						-9 824,11
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.10

ZMĚNA U PRVKU D65-D68

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení celoplošného pískování skel dveří za folii.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byl proveden odpočet celoplošného pískování úzkých skel dveří D65, D66, D67 a D68, řešení bylo nahrazeno provedením pomocí celoplošné folie z kvalitní polymerické samolepicí folie napodobující efekt pískovaného skla s vysokou odolností proti ulpívání otisků rukou a změnám průhlednosti pod namočením.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Přehled dveří, Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -6 050,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Přehled dveří
- 3) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.10

ZMĚNA U PRVKU D65-D68

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY			
Rozpočet: 01.10 Změna u prvku D65-D68 - odpočet původního řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-6 050,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 050,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-6 050,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-6 050,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot	PSV			-6 050,00	100
Cena celkem					-6 050,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.10	Změna u prvku D65-D68 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot				-6 050,00
439	7660000R1	Dveře dřevěné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D65	kus	-1,00000	446,60	-446,60
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - satinované sklo Nové řešení - folie						
439	7660000R1	Dveře dřevěné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D66	kus	-6,00000	510,40	-3 062,40
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - satinované sklo Nové řešení - folie						
439	7660000R1	Dveře dřevěné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D67	kus	-2,00000	544,50	-1 089,00
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - satinované sklo Nové řešení - folie						
439	7660000R1	Dveře dřevěné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D68	kus	-3,00000	484,00	-1 452,00
Odpočet za změnu provedení. Původní řešení - satinované sklo Nové řešení - folie						
Celkem						-6 050,00

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.12

ZMĚNA U PRVKŮ O43, O44, O45, D92 + ROLETY NAVÍC

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení u prvků O43, O44, O45, D92 a přidání rolet navíc oproti projektové dokumentaci.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byl proveden odpočet satinovaného skla okna O43, řešení bylo nahrazeno provedením pomocí celoplošné folie z kvalitní polymerické samolepicí folie napodobující efekt pískovaného skla s vysokou odolností proti ulpívání otisku rukou a změnám průhlednosti pod namočením. Folií nalepit s ponecháním úzkého (cca 8 mm) čírého rámečku po celém obvodu jednotlivých skel. Sklo dveří D92 bylo doplněno vzhledem ke zrušení dveřnic D95 stejnou folií se stejným provedením s ponecháním čírého rámečku. Matovaná skla oken O44 a O45 byla nahrazena čírymi skly. U oken O44 je nutné doplnit rolety adekvátní roletám L09, jako u okna O45.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Přehled oken a dveří, Tabulka dveří - D, Tabulka oken - O, Tabulka textilních výrobků -L

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 898,30Kč bez DPH

Přílohy:

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.12

ZMĚNA U PRVKŮ O43, O44, O45, D92 + ROLETY NAVÍC

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Přehled oken a dveří
- 3) Tabulka dveří – D
- 4) Tabulka oken – O
- 5) Tabulka textilních výrobků – L

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 01.12 Změna u prvků O43, O44, O45, D92 + rolety navíc

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 644,00
PSV			-10 745,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			898,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	898,30 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

898,30 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	898		898	100
01.12.01	odpočet původního řešení	0	-13 981		-13 981	-1 556
01.12.02	přípočet nového řešení	0	14 879		14 879	1 656
Celkem za stavbu					898	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			11 644,00	1 296
766	Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot	PSV			-10 745,70	-1 196
Cena celkem					898,30	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.12.01	Změna u prvků O43, O44, O45, D92 + rolety navíc - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot				-13 980,70
440	7660000R2	Okna kompletizovaná, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn O - ozn O43	kus	-1,00000	876,70	-876,70
Odpočet za změnu provedení.						
Původní řešení - satinované sklo						
Nové řešení - celoplošná folie						
440	7660000R2	Okna kompletizovaná, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn O - ozn O44	kus	-2,00000	3 276,00	-6 552,00
Odpočet za změnu provedení.						
Původní řešení - matové sklo						
Nové řešení - čiré sklo						
440	7660000R2	Okna kompletizovaná, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn O - ozn O45	kus	-2,00000	3 276,00	-6 552,00
Odpočet za změnu provedení.						
Původní řešení - matové sklo						
Nové řešení - čiré sklo						
Celkem						-13 980,70

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.12.02	Změna u prvků O43, O44, O45, D92 + rolety navíc - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 644,00
199	9000000R1	Textilní výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn L - ozn L09	kus	2,00000	5 822,00	11 644,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot				3 235,00
439	7660000R1	Dveře dřevěné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D92	kus	1,00000	3 235,00	3 235,00

Přípočet folie

Celkem	14 879,00
---------------	------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.13

BETONOVÉ PRAHY POD KOLEJNICE POSUVNÝCH REGÁLŮ

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení akustických izolačních pásů BELAR pod kolejnicemi posuvných regálů.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 byla provedena změna akustických izolačních pásů BELAR pod kolejnicemi posuvných regálů, ve spolupráci s vybraným dodavatelem pojízdných regálů jednodušším řešením, tj. betonovými roznášecími pásy (v 1.NP nutno osadit betonový pás na 1 vrstvu belaru kvůli přerušení tepelného mostu. Podle vyjádření subdodavatele nejsou belarové pásy potřeba, posun regálů je pomalý, plynulý a nehluký.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Výkresová dokumentace, Skladba V7.5 a V7.6

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -211 692,88 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výkresová dokumentace
- 3) Skladba V7.5 a V7.6

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.13

BETONOVÉ PRAHY POD KOLEJNICE POSUVNÝCH REGÁLŮ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 01.13 Betonové prahy pod kolejnice posuvných regálů

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			101 895,59
PSV			-313 588,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-211 692,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-211 692,88 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-211 692,88 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-211 693		-211 693	100
01.13.01	odpočet původního řešení	0	-345 155		-345 155	163
01.13.02	přípočet nového řešení	0	133 462		133 462	-63
Celkem za stavbu					-211 693	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			101 895,59	-48
713	Izolace tepelné	PSV			-313 588,47	148
Cena celkem					-211 692,88	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.13.01	Betonové prahy pod kolejnice posuvných regálů - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-345 154,61
327	7131211R1	Pásy ref BELAR 1,0 pod osy kolejnic dle popisu V7.5 a V7.6 - kompl prov - D+M	m3	-6,03700	57 173,20	-345 154,61

V7.5 :

$0,375 \cdot 7 \cdot 11,67 \cdot (0,035 + 0,08) :$

V7.6 :

$0,375 \cdot 6 \cdot (11,67 + 5,52) \cdot (0,035 + 0,03) :$

-6,037

-6,037

Celkem						-345 154,61
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	01.13.02	Betonové prahy pod kolejnice posuvných regálů - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				101 895,59
84	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1	m3	8,89034	1 965,30	17 472,19
		V7.5 : 0,480*6*11,67*(0,21-0,04)		5,71363		
		V7.6 : 0,280*6*(11,67+5,52)*0,110		3,17671		
2	411321414.1	Dodatečné čerpání betonu vč. hadic	m3	8,89034	2 700,00	24 003,92
		3x nájezdy (přístavění čerpadla)				
		rozprostření hadic				
86	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	52,09920	313,70	16 343,52
		V7.5 : (6*11,67*0,21)*2		29,4084		
		V7.6 : (6*(11,67+5,52)*0,110)*2		22,6908		
87	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	52,09920	75,50	3 933,49
		V7.5 : (6*11,67*0,21)*2		29,4084		
		V7.6 : (6*(11,67+5,52)*0,110)*2		22,6908		
91	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,62819	23 500,00	14 762,47
6	411361821.1	D+M kotvení vč. lepení výztuže do ŽB konstrukce	kus	108,00000	235,00	25 380,00
Díl: 713		Izolace tepelné				31 566,14
329	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně desek	m2	33,60960	115,20	3 871,83
		V7.5 : 0,480*6*11,67		33,6096		
8	63483020R	Deska FOAMGLAS F sklo izolační pěnové tl. 40 mm	m2	33,60960	824,00	27 694,31
		V7.5 : 0,480*6*11,67		33,6096		
Celkem						133 461,73

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03.01

AUTOMATY NA NÁPOJE

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet automatů na nápoje.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 20.06.2018 byl proveden odpočet v profesi gastro, čtyři automaty vázané na servisní služby.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -245 313,60 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03.01

AUTOMATY NA NÁPOJE

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL ÚSPORY ÚSPORY**

Rozpočet: **03.01 Automaty na nápoje - odpočet původního řešení**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-245 313,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-245 313,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-245 313,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-245 313,60** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	GASTROTECHNOLOGIE	PSV			-245 313,60	100
Cena celkem					-245 313,60	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	03.01	Automaty na nápoje - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		GASTROTECHNOLOGIE				-245 313,60
14		Automat na chlazené nápoje, teplé nápoje a originálně balené potraviny, mincovní systém, automatický, výdej kelímků, míchátek, cukrů, lahví, plechovek, balených potravin, tlačítka pro přímou volbu,	ks	-1,00000	98 784,00	-98 784,00
zásobníky na jednotlivé produkty, informační display, 720x						
15		Automat na teplé nápoje, mincovní systém, tlačítka pro přímou volbu, zásobníky na jednotlivé, produkty, 300 pohárků, informační display, 570x525x780, el.1,6kW	ks	-1,00000	31 281,60	-31 281,60
16		Automat na originálně balené potraviny a chlazené balené nápoje, mincovní systém, plynulá regulace, vnitřní teploty od 10°C, chladicí systém s automatickou regulací, tlačítka pro přímou volbu,	ks	-1,00000	57 624,00	-57 624,00
spirálové zásobníky, informační display, 830x800x1830, el.1,9kW						
17		Automat na teplé nápoje, mincovní systém, tlačítka pro přímou volbu, zásobníky na jednotlivé, produkty, 500 pohárků, informační display, 625x510x1830, el.2kW	ks	-1,00000	57 624,00	-57 624,00
Celkem						-245 313,60

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.07

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA N06

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet sprchové zástěny.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 byl proveden odpočet sprchové zástěny, z důvodu zdvojení položky se zařizovacími předměty.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka nezařazených výrobků N

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -10 878,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka nezařazených výrobků N

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.07

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA N06

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY

Rozpočet: 04.07 Sprchová zástěna N06 - odpočet původního řešení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-10 878,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-10 878,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-10 878,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-10 878,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-10 878,00	100
Cena celkem					-10 878,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.07	Sprchová zástěna N06 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 878,00
201	9000000R3	Nezařazené výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn N - ozn N06	kus	-1,00000	10 878,00	-10 878,00

Celkem						-10 878,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.08

ALTERNATIVNÍ OBKLAD

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet alternativního obkladu.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 byl proveden odpočet alternativního obkladu k asfaltovým broušeným povrchům.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -189 738,72 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.08

ALTERNATIVNÍ OBKLAD

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY			
Rozpočet: 04.08 Alternativní obklad - odpočet původního řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-189 738,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-189 738,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-189 738,72 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-189 738,72 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-189 738,72	100
Cena celkem					-189 738,72	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.08	Alternativní obklad - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				-189 738,72
524	781	Alternativa ker obklad vel desek 2500x1200 dle S4.7 : 2,5*1,2*6 : cca 5500Kč/m2 : -18	m2	-18,00000	4 527,60	-81 496,80
				-18		
527	781474151	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 0,5 ks/m2 lepených cem lepidlem S4.7 : 2,5*1,2*6 : -18	m2	-18,00000	806,70	-14 520,60
				-18		
528	5976137R2	velkoformátový keramický obklad dle spárořezů	m2	-20,70000	4 527,60	-93 721,32
Celkem						-189 738,72

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.09

ZLACENÍ NA FASÁDĚ

Popis změny:

Změnový list řeší změna zlacení na fasádě.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 byla provedena záměna zlacení plátkovým zlatem na fasádě za paropropustný vápenný nátěr Historic Kalkschlämme.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Restaurátorský průzkum ze dne 4.7.2018

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -123 800,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Restaurátorský průzkum ze dne 4.7.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.09

ZLACENÍ NA FASÁDĚ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 04.09 Zlacení na fasádě

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-123 800,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-123 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-123 800,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-123 800,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-123 800		-123 800	100
04.09.01	odpočet původního řešení	0	-181 300		-181 300	146
04.09.02	přípočet nového řešení	0	57 500		57 500	-46
Celkem za stavbu					-123 800	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-123 800,00	100
Cena celkem					-123 800,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.09.01	Zlacení na fasádě - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-181 300,00
141	6220000R3	Zlacení na fasádě, kompl prov dle S8.6	soub	-1,00000	181 300,00	-181 300,00

1 :

-1

-1

Celkem						-181 300,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.09.02	Zlacení na fasádě - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 500,00
1	6220000R3.1	Paropropustný vápenný nátěr Historic Kalkschlämme	soub	1,00000	57 500,00	57 500,00

Celkem						57 500,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.10

DOMEČEK VE VĚTVÍCH

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet domečku ve větvích.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 byl na základě návrhu AD se souhlasem uživatele a investora proveden odpočet prolézačky (domečku ve větvích), prostor může fungovat rovněž pouze jako pískoviště bez složitého procesu schvalování bezpečnosti atypického prvku.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka truhlářských výrobků T

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -73 696,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka truhlářských výrobků T

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.10

DOMEČEK VE VĚTVÍCH

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:		ZL ÚSPORY ÚSPORY	
Rozpočet:		04.10 Domeček ve větvích - odpočet původního řešení	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-73 696,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-73 696,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-73 696,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-73 696,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-73 696,00	100
Cena celkem					-73 696,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.10	Domeček ve větvích - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-73 696,00
118	7666900R1	Výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn T81	kus	-1,00000	73 696,00	-73 696,00

Celkem						-73 696,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.11

SKLENĚNÁ STĚNA Z21 - SNÍŽENÍ VÝŠKY

Popis změny:

Změnový list řeší úpravu stěny Z21.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 byla provedena úprava prvku Z21 - 2x skleněná stěna v chodbě 3.NP na návrh AD se souhlasem uživatele a investora budou obě stěny sníženy do výšky dveří (tj. na výšku 2240 s odsazením od země 200) a horní část bude nahrazena předstěnou SDK.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Návrh nového řešení, tabulka zámečnických výrobků Z, Výřez z projektové dokumentace, umístění prvku Z21

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -16 906,42 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Návrh nového řešení
- 3) Tabulka zámečnických výrobků Z
- 4) Výřez z projektové dokumentace, umístění prvku Z21

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.11

SKLENĚNÁ STĚNA Z21 - SNÍŽENÍ VÝŠKY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 04.11 Skleněná stěna Z21 - snížení výšky

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 278,42
PSV			-20 184,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-16 906,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 906,42 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-16 906,42 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-16 906		-16 906	100
04.11.01	odpočet původního řešení	0	-22 213		-22 213	131
04.11.02	přípočet nového řešení	0	5 307		5 307	-31
Celkem za stavbu					-16 906	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 278,42	-19
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-22 213,16	131
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			2 028,32	-12
Cena celkem					-16 906,42	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.11.01	Skleněná stěna Z21 - snížení výšky - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-22 213,16
451	7670000R3.1	Zámečnické výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z - ozn Z21 <i>snížení výšky prvku</i>	kus	-2,00000	5 906,58	-11 813,16
451	7670000R3.2	Zámečnické výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z - ozn Z21 <i>snížení počtu kování</i>	kus	-2,00000	5 200,00	-10 400,00
Celkem						-22 213,16

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.11.02	Skleněná stěna Z21 - snížení výšky - připočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 278,42
1	347016131R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRB 12,5mm,-izol	m2	6,31680	519,00	3 278,42
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 028,32
552	7846610R1	Malba prodyšná patinová kompl prov dle S7.2	m2	6,31680	321,10	2 028,32
		penetrace+nátěry+vrchní úprava :				
		S7.2 : 2*3,1584		6,3168		
Celkem						5 306,74

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.12

NEVIDITELNÉ POLIČKY

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení akustické předstěny včetně opláštění a náhradního řešení v podobě neviditelných poliček.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 bylo provedeno zrušení akustické předstěny včetně opláštění, víceúčelový sál 1.NP. V opláštění měly být vsazeny vyřazené knihy z fondu knihovny. Náhradní řešení na návrh AD se souhlasem uživatele a investora bude tvořit 120 ks tzv. neviditelných poliček. Náhradní řešení znamená nutnost zasekání HDMI kabelu pro panel TV ve foyer, který mělo být veden v předstěně, prodloužit o hloubku předstěny SDK podhled.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -39 602,87 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.12

NEVIDITELNÉ POLIČKY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 04.12

Neviditelné políčky

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			21 340,00
PSV			-61 158,84
MON			215,97
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-39 602,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-39 602,87 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-39 602,87 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-39 603		-39 603	100
04.12.01	odpočet původního řešení	0	-98 415		-98 415	249
04.12.02	přípočet nového řešení	0	58 812		58 812	-149
Celkem za stavbu					-39 603	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			21 340,00	-54
714	Akustická a protiotřesová opatření vč přesunů hmot	PSV			-62 154,54	157
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			995,70	-3
M46	Zemní práce při montážích	MON			215,97	-1
Cena celkem					-39 602,87	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.12.01	Neviditelné poličky - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-36 260,00
199	9000000R1	Textilní výrobky kompletizované, kopml. Prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn L - ozn L04	kus	-1,00000	36 260,00	-36 260,00
Díl: 714		Akustická a protiotřesová opatření vč přesunů hmot				-62 154,54
354	7140000R1	Akustický obklad vč povrch, kompl prov dle S6.1	m2	-21,14100	2 940,00	-62 154,54

rošt+deska+textili :

S6.1 :

21,141 :

-21,141

-21,141

Celkem						-98 414,54
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.12.02	Neviditelné poličky - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 600,00
1	9000000R1.1	Rozměření neviditelných poliček	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
2	9000000R1.2	Montáž neviditelné poličky	kus	120,00000	100,00	12 000,00
3	9000000R1.3	Neviditelná polička	kus	120,00000	330,00	39 600,00

podle aktuálních cen bude upraveno

Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				995,70
408	7631314R2	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 bez TI dle V1.6	m2	0,92400	1 077,60	995,70

1NP - m.č. 1.42 : (7,7*0,12)

0,924

Díl: M46		Zemní práce při montážích				215,97
5	460680581U00	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	3,97000	54,40	215,97

Celkem						58 811,67
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.13

PAPÍROVÁ TAPETA DLE S6.2

Popis změny:

Změnový list řeší změnu papírové tapety podle skladby S6.2.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 bylo provedeno zrušení papírové tapety v m.č. 2.02 a 2.03 a návrhu této tapety pro malé místnosti č. 2.02 a 2.03 se nevyplatí výroba atypické tapety. AD navrhl nahradit tuto tapetu malbou válečky. Provedení papírové tapety bylo i v m.č. 2.01, změna provedení byla vyčíslena v ZL č.40 – Místnosti č. 2.01.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Skladba svislých konstrukcí S6.2, Umělecko-řemeslné výrobky U

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -61 971,73 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Skladba svislých konstrukcí S6.2
- 3) Umělecko-řemeslné výrobky U

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.13

PAPÍROVÁ TAPETA DLE S6.2

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 04.13 Papírová tapeta dle S6.2

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-26 687,40
PSV			-35 284,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-61 971,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-61 971,73 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-61 971,73 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-61 972		-61 972	100
04.13.01	odpočet původního řešení	0	-78 528		-78 528	127
04.13.02	přípočet nového řešení	0	16 556		16 556	-27
Celkem za stavbu					-61 972	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-26 687,40	43
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-35 284,33	57
Cena celkem					-61 971,73	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.13.01	Papírová tapeta dle S6.2 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-26 687,40
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kopmi prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U09	kus	-1,00000	26 687,40	-26 687,40
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-51 840,52
549	7845110R1	Lepení papírových, kompl prov vč dodávky dle S6.2	m2	-190,80060	271,70	-51 840,52
S6.2 tapeta+podkladní papír : v ZL č.40 - místnost 2.01 tapeta v ploše 236,8224 již byla odečtena -190,80006 -427,623+236,8224						
Celkem						-78 527,92

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.13.02	Papírová tapeta dle S6.2 - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				16 556,19
546	7843710R1	Malby klasické dle S6.3	m2	167,57280	98,80	16 556,19
		S6.3 penetrace-malba :				
		167,5728		167,5728		

Celkem	16 556,19
---------------	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.14

PAPÍROVÁ TAPETA DLE S6.7

Popis změny:

Změnový list řeší změnu papírové tapety podle skladby S6.7.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 bylo provedeno zrušení papírové tapety v m.č. 3.18 a na návrh AD nahrazeno malbou s jemnou patinací (lazurou).

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Skladba svislých konstrukcí S6.7

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -11 685,35 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Skladba svislých konstrukcí S6.7

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.14

PAPÍROVÁ TAPETA DLE S6.7

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 04.14 Papírová tapeta dle S6.7

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-11 685,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 685,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 685,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-11 685,35 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-11 685		-11 685	100
04.14.01	odpočet původního řešení	0	-49 058		-49 058	420
04.14.02	přípočet nového řešení	0	37 372		37 372	-320
Celkem za stavbu					-11 685	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-11 685,35	100
Cena celkem					-11 685,35	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.14.01	Papírová tapeta dle S6.7 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-49 057,54
550	7845110R2	Lepení papírových, kompl prov vč dodávky dle S6.7	m2	-116,38800	421,50	-49 057,54

S6.7 :

116,388 :

-116,388

-116,388

Celkem						-49 057,54
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.14.02	Papírová tapeta dle S6.7 - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				37 372,19
552	7846610R1	Malba prodyšná patinová kompl prov dle S7.2	m2	116,38800	321,10	37 372,19

penetrace+nátěry+vrchní úprava :

m.č. 3.18 : 116,388

116,388

Celkem	37 372,19
---------------	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.16

UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ VÝROBKY U03 - U06

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet umělecko-řemeslných prvků U03 – U06

Zdůvodnění změn:

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem nebudou provedeny umělecko-řemeslné prvky U03 - U06.

Tento změnový list řeší odpočet umělecko – řemeslných prvků U03 – U06.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
☐ Vypracováním změny projektu
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z KD a PP
☒ Ostatní: Umělecko-řemeslné výrobky U, Výřez z projektové dokumentace, umístění umělecko-řemeslných prvků U03 – U06

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☐ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☒ Odečtem položky rozpočtu
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla: *odpočet* -868 304,30 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Umělecko-řemeslné výrobky U
- 3) Výřez z projektové dokumentace, umístění umělecko-řemeslných prvků U03 – U06

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.16

UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ VÝROBKY U03 - U06

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY
Rozpočet: 04.16 Umělecko-řemeslné výrobky U03 - U06 - odpočet původního řešení

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-868 304,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-868 304,30

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-868 304,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-868 304,30** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-868 304,30	100
Cena celkem					-868 304,30	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.16	Umělecko-řemeslné výrobky U03 - U06 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-868 304,30
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U03	kus	-17,00000	6 454,30	-109 723,10
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U04	kus	-200,00000	2 755,80	-551 160,00
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U05	kus	-28,00000	3 393,90	-95 029,20
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U06	kus	-21,00000	5 352,00	-112 392,00
Celkem						-868 304,30

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.17

UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ VÝROBKY U14

Popis změny:

Změnový list řeší změnu umělecko-řemeslných prvků U14.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 bylo provedeno podle požadavku investora se souhlasem uživatele zrušení prvku U14 tj. stínidla svítidel ve víceúčelovém sále v 1.NP

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
☐ Vypracováním změny projektu
☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z KD a PP
☒ Ostatní: Umělecko-řemeslné výrobky U, Výřez z projektové dokumentace, umístění umělecko-řemeslných prvků U14, Zavěšené stínidlo U14

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☒ Odečtem položky rozpočtu
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla: *odpočet* -76 582,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Umělecko-řemeslné výrobky U
- 3) Výřez z projektové dokumentace, umístění umělecko-řemeslných prvků U14
- 4) Zavěšené stínidlo U14

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.17

UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ VÝROBKY U14

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY

Rozpočet: 04.17 Umělecko-řemeslné výrobky U14 - odpočet původního řešení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-76 582,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-76 582,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-76 582,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-76 582,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-76 582,00	100
Cena celkem					-76 582,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.17	Umělecko-řemeslné výrobky U14 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-76 582,00
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U14	kus	-22,00000	3 481,00	-76 582,00

Celkem						-76 582,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.18

UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ VÝROBKY U01 – U02

Popis změny:

Změnový list řeší změnu umělecko-řemeslných prvků U01 – U02.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 bylo provedeno podle požadavku investora se souhlasem uživatele zrušení prvku U01 – vynálezy a prvku U02 – objevy, v prostorách naučné literatury. Prvky budou případně doplněné v rámci workshopů konaných po zahájení provozu knihovny.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Umělecko-řemeslné výrobky U, Výřez z projektové dokumentace, umístění umělecko-řemeslných prvků U01 – U02

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -128 651,80 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Umělecko-řemeslné výrobky U
- 3) Výřez z projektové dokumentace, umístění umělecko-řemeslných prvků U01 – U02

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.18

UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ VÝROBKY U01 – U02

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:		ZL ÚSPORY ÚSPORY	
Rozpočet:		04.18 Umělecko-řemeslné výrobky U01 - U02 - odpočet původního řešení	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem -128 651,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-128 651,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-128 651,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-128 651,80 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-128 651,80	100
Cena celkem					-128 651,80	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.18	Umělecko-řemeslné výrobky U01 - U02 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-128 651,80
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U01	kus	-19,00000	4 206,20	-79 917,80
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U02	kus	-14,00000	3 481,00	-48 734,00
Celkem						-128 651,80

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.20

MALBA X ŠTUK

Popis změny:

Změnový list řeší v podružných místnostech záměnu štukování SDK za nátěr s kamínky.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 26.06.2018 se souhlasem investora a uživatele bude proveden v podružných prostorách, které určil AD místo štukování SDK pouze nátěr s kamínky ve stejném provedení jako je odsouhlasený vzorek pro povrchovou úpravu SDK podhledů jako náhrady za štukování. Barevné odstíny budou dopřesněny samostatným pokynem. Jedná se o místnosti: 1.NP – 1.12, 1.23, 1.53, 1.54, 1.55; 2.NP – 2.32, 2.42; 3.NP – 3.13, 3.14, 3.15.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -23 429,54 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04.20

MALBA X ŠTUK

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

ZL 04.20

Malba x štuk

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-39 429,77
PSV			16 000,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-23 429,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 429,54 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-23 429,54 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-23 430		-23 430	100
04.20.01	odpočet původního řešení	0	-39 430		-39 430	168
04.20.02	přípočet nového řešení	0	16 000		16 000	-68
Celkem za stavbu					-23 430	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-39 429,77	168
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			16 000,23	-68
Cena celkem					-23 429,54	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.20.01	Malba x štuk - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-39 429,77
134	6123810R1	Minerální nátěr 2x vč minerálního štuky a penetrace,kompl prov dle povrchové úpravy na SDK (dle, S1.1,2....)	m2	-181,20300	217,60	-39 429,77

Celkem						-39 429,77
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	04.20.02	Malba x štuk - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				16 000,23
540	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	181,20300	12,40	2 246,92
2	7840001	Malířský nátěr s přísadou písku, bílý, odpovídající povrchu štukovaných stěn	m2	181,20300	43,00	7 791,73
541	784211131	Dvojnásobné minerální malby ze směsí za mokra minimálně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m dle, S7.1	m2	181,20300	32,90	5 961,58
Celkem						16 000,23

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.01

MŘÍŽKY VZT

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet mřížek VZT.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 došlo ke zrušení mřížek VZT (Rám s pletivem 800x400 - 7ks), mřížky jsou již provedeny v rámci zámečnických výrobků jako Z38 a Z39.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -5 224,10 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.01

MŘÍŽKY VZT

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL ÚSPORY ÚSPORY**

Rozpočet: **05.01 Mřížky VZT - odpočet původního řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-5 224,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 224,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 224,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-5 224,10 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
800-751	Zař. Č. 1 Sál	PSV			-5 224,10	100
Cena celkem					-5 224,10	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.01	Mřížky VZT - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 800-751		Zař. Č. 1 Sál				-5 224,10
	1.2.	Rám s pletivem 800x400 okatost 20mm	ks	-7,00000	746,30	-5 224,10
Celkem						-5 224,10

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.03

DVEŘE D12

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet dveří D12.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 se po dohodě AD s uživatelem ruší dveře prvek D12 mezi m.č. 1.02 a 1.13 bez náhrady. Elektrický zámek z těchto dveří použít pro doplnění EZ ke dveřím D08.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -86 757,10 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.03

DVEŘE D12

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY			
Rozpočet: 05.03 Dveře D12 - odpočet původního řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			-86 757,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-86 757,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-86 757,10 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-86 757,10 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-86 757,10	100
Cena celkem					-86 757,10	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.03	Dveře D12 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-86 757,10
439	7670000R1	Dveře kovové a skleněné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D12	kus	-1,00000	86 757,10	-86 757,10

Celkem						-86 757,10
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.04

DVEŘE D95

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet dveří D95.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 se po dohodě AD s uživatelem ruší dveře prvek D95 (dveřnice v m.č. 1.61) bez náhrady.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka dveří - D

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -11 349,20 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka dveří - D

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.04

DVEŘE D95

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY

Rozpočet: 05.04 Dveře D95 - odpočet původního řešení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-11 349,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 349,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 349,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-11 349,20 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot	PSV			-11 349,20	100
Cena celkem					-11 349,20	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.04	Dveře D95 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot				-11 349,20
439	7660000R1	Dveře dřevěné kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D - ozn D95	kus	-1,00000	11 349,20	-11 349,20

Celkem						-11 349,20
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.05

ZRUŠENÍ SKLENĚNÉ MARKÝZY STĚNY F01

Popis změny:

Změnový list řeší záměna skleněné markýzy stěny F01 za textilní markýzu.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 se na návrh AD se souhlasem uživatele a investora nahradí skleněná markýza v rámci prosklené stěny F01 požárního schodiště nad zvedací plošinou, za kazetovou vysouvací textilní markýzu.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka fasádních výrobků – F, Prosklené průčelí F01

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -87 959,64 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka fasádních výrobků - F
- 3) Prosklené průčelí F01

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.05

ZRUŠENÍ SKLENĚNÉ MARKÝZY STĚNY F01

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

ZL 05.05 Zrušení skleněné markýzy stěny F01

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-87 959,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-87 959,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-87 959,64 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-87 959,64 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-87 960		-87 960	100
05.05.01	odpočet původního řešení	0	-237 960		-237 960	271
05.05.02	přípočet nového řešení	0	150 000		150 000	-171
Celkem za stavbu					-87 960	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-87 959,64	100
Cena celkem					-87 959,64	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.05.01	Zrušení skleněné markýzy stěny F01 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-237 959,64
450	7670000R2	Fasády prosklené,plné - kompletizované, kompl. prov. dle podrobného popisu v tabulce s ozn F včetně všech materiálů dle příslušných odpovídajících skladeb - ozn F01	kus	-1,00000	212 547,14	-212 547,14
466	7679950R6	Ocelová konstrukce markýzy u požárního schodiště,kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M	kg	-475,00000	53,50	-25 412,50

475 :

-475

-475

Celkem	-237 959,64
---------------	--------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.05.02	Zrušení skleněné markýzy stěny F01 - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				150 000,00
450	7670000R2	Markýza	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00

Celkem						150 000,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.07

ÚSPORA V POKLÁDCE DLAŽBY DO VĚJÍŘE X NA STŘIH

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet zjednodušení v pokládce dlažby ve vstupním průjezdu.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude provedeno zjednodušení dlažby ve vstupním průjezdu podle skladby V2.6 místo požadované kroužkové pokládky, která vyžaduje řadu zmenšujících se rozměrů bude pokládka na střih.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Skladba vodorovných konstrukcí V2.6

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -5 539,84 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Skladba vodorovných konstrukcí V2.6

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.07

ÚSPORA V POKLÁDCE DLAŽBY DO VĚJÍŘE X NA STŘIH

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY
Rozpočet: 05.07 Úspora v pokládce dlažby do vějíře x na střih - odpočet původního řešení

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-5 539,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 539,84

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 539,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-5 539,84** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			-5 539,84	100
Cena celkem					-5 539,84	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.07	Úspora v pokládce dlažby do vějíře x na střih - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				-5 539,84
106	591111111.1	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	-32,05000	172,85	-5 539,84

V2.6 :

32,05 :

-32,05

-32,05

Celkem						-5 539,84
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.11

ZMENŠENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY M12

Popis změny:

Změnový list řeší zmenšení kuchyňské linky M2.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude po dohodě AD s uživatelem zmenšená kuchyňská linka M12 z 2 500 mm na 1350 mm.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Atypická kuchyňská linka M12, Úsporné řešení M12

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -13 010,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Atypická kuchyňská linka M12
- 3) Úsporné řešení M12

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.11

ZMENŠENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY M12

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:

Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY			
Rozpočet: 05.11 Zmenšení kuchyňské linky M12 - odpočet původního řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem -13 010,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-13 010,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-13 010,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-13 010,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-13 010,00	100
Cena celkem					-13 010,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.11	Zmenšení kuchyňské linky M12 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 010,00
200	9000000R2	Montované výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn M - ozn M12	kus	-1,00000	13 010,00	-13 010,00

odpočet poměru ceny za zmenšení kuchyňské linky z 2,5 m na 1,35 m

Celkem						-13 010,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.12

ZABUDOVANÁ SKŘÍŇ - M16

Popis změny:

Změnový list řeší změnu provedení atypické skříňové sestavy M16.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude po dohodě AD s uživatelem provedeno zjednodušení zabudované skříně M16 v m.č. 1.21. Zjednodušení - korpus lamino, dvířka pouze jednoho typu - prosklená (čirá, pískovaná folie) ve skrytém rámu.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Atypická skříňová sestava M16, Úsporné řešení M16

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -74 494,65 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Atypická skříňová sestava M16
- 3) Úsporné řešení M16

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.12

ZABUDOVANÁ SKŘÍŇ - M16

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL ÚSPORY ÚSPORY**

Rozpočet: **05.12 Zabudovaná skříň - M16 - odpočet původního řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-74 494,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-74 494,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-74 494,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-74 494,65 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-74 494,65	100
Cena celkem					-74 494,65	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.12	Zabudovaná skříň - M16 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-74 494,65
200	9000000R2.1	Montované výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn M - ozn M16	m2	-37,77800	943,00	-35 624,65

Odpočet za změnu materiálu korpusu.

Původní řešení: podýhované konstrukční laťovky.

Nové řešení: DTD deska

200	9000000R2.2	Montované výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn M - ozn M16	kus	-32,00000	400,00	-12 800,00
-----	-------------	--	-----	-----------	--------	------------

Odpočet za zjednodušení pantů

200	9000000R2.3	Montované výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn M - ozn M16	kus	-79,00000	330,00	-26 070,00
-----	-------------	--	-----	-----------	--------	------------

Odpočet za sjednocení skříněk jednoho typu

Celkem						-74 494,65
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.13

ZABUDOVANÁ SKŘÍŇ M23

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení zabudované skříně M23.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude po dohodě AD s uživatelem rušit zabudované skříně M23 v m.č. 1.12.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka montovaných výrobků M

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -14 817,60 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka montovaných výrobků M23

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.13

ZABUDOVANÁ SKŘÍŇ M23

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL ÚSPORY ÚSPORY**

Rozpočet: **05.13 Zabudovaná skřín M23 - odpočet původního řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-14 817,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 817,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 817,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-14 817,60 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-14 817,60	100
Cena celkem					-14 817,60	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.13	Zabudovaná skříň M23 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-14 817,60
200	9000000R2	Montované výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn M - ozn M23	kus	-1,00000	14 817,60	-14 817,60

Celkem						-14 817,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.14

ZÁMĚNA 6KS OSOUŠEČŮ

Popis změny:

Změnový list řeší záměnu osoušečů rukou.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude po dohodě AD s uživatelem v méně frekventovaných WC 1.18 a 1.19 a bezbarierových (tedy rovněž méně frekventovaných) WC 1.46, 1.49, 2.23, 3.22 osadit jako osoušeč rukou (N13) místo referenčního prvku Dyson Airblade V, osoušeč Jet Dryer Mini.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka nezařazených výrobků N

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -81 420,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka nezařazených výrobků N

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.14

ZÁMĚNA 6KS OSOUŠEČŮ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 05.14 Záměna 6ks osoušečů

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-81 420,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-81 420,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-81 420,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-81 420,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-81 420		-81 420	100
05.14.01	odpočet původního řešení	0	-108 780		-108 780	134
05.14.02	přípočet nového řešení	0	27 360		27 360	-34
Celkem za stavbu					-81 420	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-81 420,00	100
Cena celkem					-81 420,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.14.01	Záměna 6ks osoušečů - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-108 780,00
201	9000000R3	Nezařazené výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn N - ozn N13	kus	-6,00000	18 130,00	-108 780,00

Celkem						-108 780,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.14.02	Záměna 6ks osoušečů - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 360,00
1	9000000R3.1	Osoušeč rukou Jet Dryer MINI	kus	6,00000	4 560,00	27 360,00

Celkem						27 360,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.15

N38 - VČELÍN DŘEVĚNÝ

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení prvků N38 – včelín dřevěný.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude po dohodě AD s uživatelem zrušen prvek N38 včelí úly.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka nezařazených výrobků N

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -54 390,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka nezařazených výrobků N

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.15

N38 - VČELÍN DŘEVĚNÝ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL ÚSPORY ÚSPORY**

Rozpočet: **05.15 N38 - včelín dřevěný - odpočet původního řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-54 390,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-54 390,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-54 390,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-54 390,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-54 390,00	100
Cena celkem					-54 390,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.15	N38 - včelín dřevěný - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-54 390,00
201	9000000R3	Nezařazené výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn N - ozn N38	kus	-3,00000	18 130,00	-54 390,00

Celkem						-54 390,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.16

SLUNEČNÍ HODINY R14

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení prvků R14 – sluneční hodiny.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude po dohodě AD s uživatelem zrušen prvek slunečních hodiny R14 na věži.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka restaurátorky zpracovaných výrobků R, Výřez z projektové dokumentace, umístění prvků R14 – sluneční hodiny

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -35 310,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka restaurátorky zpracovaných výrobků R
- 3) Výřez z projektové dokumentace, umístění prvků R14 – sluneční hodiny

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.16

SLUNEČNÍ HODINY R14

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY

Rozpočet: 05.16 Sluneční hodiny R14 - odpočet původního řešení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-35 310,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-35 310,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-35 310,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-35 310,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-35 310,00	100
Cena celkem					-35 310,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.16	Sluneční hodiny R14 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-35 310,00
202	9000000R4	Restaurátorsky zpracované výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn R - ozn R14	kus	-1,00000	35 310,00	-35 310,00

Celkem						-35 310,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.17

ZRUŠENÍ NÁPISŮ U PRVKŮ U10

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení nápisů u prvku U10.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 budou po dohodě AD s uživatelem na žádost investora zrušeny nápisy dle návrhu U10 a provedení jejich provedení.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
☐ Vypracováním změny projektu
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z KD a PP
☒ Ostatní: Tabulka umělecko-řemeslných výrobků U, Výřez z projektové dokumentace, umístění prvku U10

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☒ Odečtem položky rozpočtu
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla: *odpočet* -182 188,92 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka umělecko-řemeslných výrobků U
- 3) Výřez z projektové dokumentace, umístění prvku U10

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.17

ZRUŠENÍ NÁPISŮ U PRVKŮ U10

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY			
Rozpočet: 05.17 Zrušení nápisů u prvků U10 - odpočet původního řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem -134 162,00
PSV			-48 026,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-182 188,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-182 188,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-182 188,92 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-134 162,00	74
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-48 026,92	26
Cena celkem					-182 188,92	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.17	Zrušení nápisů u prvků U10 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-134 162,00
203	9000000R5	Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn U - ozn U10	kus	-1,00000	134 162,00	-134 162,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-48 026,92
551	7846310R1	Nástřik přes šablony dle S6.4, S6.5	m2	-85,79300	559,80	-48 026,92
		S6.6 penetrace - nástřik : -85,793				-85,793
Celkem						-182 188,92

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.18

UMĚLECKO-ŘEMESLNÝ PRVEK U13

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet umělecko-řemeslného prvku U13.

Zdůvodnění změn:

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem nebude proveden umělecko-řemeslný prvek U13.

Tento změnový list řeší odpočet umělecko-řemeslného prvku U13.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
☐ Vypracováním změny projektu
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z KD a PP
☒ Ostatní: Tabulka umělecko-řemeslných výrobků U, Výřez z projektové dokumentace, umístění umělecko-řemeslného prvku U13

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☐ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☒ Odečtem položky rozpočtu
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla: *odpočet* -271 168,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka umělecko-řemeslných výrobků U
- 3) Výřez z projektové dokumentace, umístění umělecko-řemeslného prvku U13

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.18

ZJEDNODUŠENÍ PRVKU U13

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL ÚSPORY ÚSPORY**

Rozpočet: **05.18 Umělecko-řemeslný prvek U13 - odpočet původního řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-271 168,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-271 168,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-271 168,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-271 168,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-271 168,00	100
Cena celkem					-271 168,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.18	Umělecko-řemeslný prvek U13 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-271 168,00
1	Pol__335	- ozn U13	kus	-38,00000	7 136,00	-271 168,00
Celkem						-271 168,00

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.19

SKLENĚNÁ MEZISTĚNA Z18 - NÁHRADA

Popis změny:

Změnový list řeší změna prvku Z18.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude po dohodě AD s uživatelem nahrazen prvek skleněné mezistěny Z18 mezi kanceláři ředitele a předsíni ve 3.NP (m.č 3.32 a 3.33) v rovné části SDK příčkou tl. 150 mm, doplněnou kolem točitého schodiště sklem VSG ESG 6.6.2. s leštěnými hranami, sklo bude dole osazeno do ocelového profilu výšky 100mm oboustranně s krycí dubovou podlahovou lištou, nahoře do profilu zapuštěného do SDK podhledu. Bez svislých konstrukcí, pouze dotmeleno mezi jednotlivými skly a k SDK trvale pružným bezbarvým silikon. tmelem. Dveře levé D33 budou nahrazeny levými dveřmi D66.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka zámečnických a kovářských výrobků Z, Výřez v původní PD – Z18, Návrh nového prvku Z1

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -10 887,11Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.19

SKLENĚNÁ MEZISTĚNA Z18 - NÁHRADA

- 2) Tabulka zámečnických a kovářských výrobků Z
- 3) Výřez v původní PD – Z18
- 4) Návrh nového prvku Z18

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 05.19 Skleněná mezistěna Z18 - náhrada

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-10 887,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-10 887,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-10 887,11 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-10 887,11 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-10 887		-10 887	100
05.19.01	odpočet původního řešení	0	-144 175		-144 175	1 324
05.19.02	přípočet nového řešení	0	133 288		133 288	-1 224
Celkem za stavbu					-10 887	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			6 535,81	-60
766	Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot	PSV			28 949,50	-266
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-47 598,30	437
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			1 225,88	-11
Cena celkem					-10 887,11	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.19.01	Skleněná mezistěna Z18 - náhrada - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-144 175,30
439	7670000R1	Zámečnické výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z - ozn D33	kus	-1,00000	25 996,70	-25 996,70
451	7670000R3	Zámečnické výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z - ozn Z18	kus	-1,00000	118 178,60	-118 178,60
Celkem						-144 175,30

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.19.02	Skleněná mezistěna Z18 - náhrada - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				6 535,81
398	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW 100 desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	11,10400	588,60	6 535,81

S1.1 :

3NP : (3,24*4,0)-(0,8*2,32)

11,104

Díl: 766		Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot				28 949,50
439	7660000R1	Truhlářské výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D- - ozn D66	kus	1,00000	28 949,50	28 949,50

Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				96 577,00
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

451	7670000R3.1	Upravený prvek Z18 - ozn Z18	kus	1,00000	96 577,00	96 577,00
-----	-------------	------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 225,88
-----------------	--	---	--	--	--	-----------------

540	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	22,20800	12,40	275,38
-----	-----------	--	----	----------	-------	--------

S7.11 : ((3,24*4,0)-(0,8*2,32))*2

22,208

545	7843210R5	Dvojnásobné silikátové bílé malby S7.11	m2	22,20800	42,80	950,50
-----	-----------	---	----	----------	-------	--------

((3,24*4,0)-(0,8*2,32))*2

22,208

Celkem						133 288,19
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.21

KAMENÁ LAVIČKA X DŘEVĚNÉ LAVIČKY

Popis změny:

Změnový list řeší záměnu kamenných laviček za dřevěné.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 se bude na návrh AD se rušit 6 kamenných laviček K82 a současně se rozšiřuje provedení dřevěných laviček T82 v počtu větším o 5ks. Nebude provedena lavička u kamenné zdi u Jítexu v řadě u přístavby.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Venkovní lavičky

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -735,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Venkovní lavičky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.21

KAMENÁ LAVIČKA X DŘEVĚNÉ LAVIČKY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 05.21 Kamená lavička x dřevěné lavičky

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-35 280,00
PSV			34 545,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-735,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-735,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-735,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-735		-735	100
05.21.01	odpočet původního řešení	0	-35 280		-35 280	4 800
05.21.02	přípočet nového řešení	0	34 545		34 545	-4 700
Celkem za stavbu					-735	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-35 280,00	4 800
766	Konstrukce truhlářské	PSV			34 545,00	-4 700
Cena celkem					-735,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.21.01	Kamená lavička x dřevěné lavičky - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-35 280,00
79	900000R02	Kamenické výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn K82	kus	-1,00000	35 280,00	-35 280,00

Celkem						-35 280,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.21.02	Kamená lavička x dřevěné lavičky - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				34 545,00
119	7666900R2	Výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn T82	kus	5,00000	6 909,00	34 545,00

Celkem						34 545,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.24

DŘEVĚNÉ SEDACÍ MOLO

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení dřevěného sedacího mola.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 se po dohodě AD s uživatelem se ruší dřevěné sedací molo.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Výkresová dokumentace - dřevěné sedací molo

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -47 334,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výkresová dokumentace - dřevěné sedací molo

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.24

DŘEVĚNÉ SEDACÍ MOLO

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:		ZL ÚSPORY ÚSPORY	
Rozpočet:		05.24 Dřevěné sedací molo - odpočet původního řešení	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem -47 334,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-47 334,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-47 334,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-47 334,00 CZK
v dne			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			-47 334,00	100
Cena celkem					-47 334,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.24	Dřevěné sedací molo - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				-47 334,00
34	18-Vlastní	D+M Dřevěné sedací molo - materiál dub vč. ukotvení, povrchové úpravy	m2	-11,50000	4 116,00	-47 334,00

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy: :

v užitkové zahradě: 11,5 :

-11,5

-11,5

Celkem						-47 334,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.25

VENKOVNÍ KVĚTINÁČ LAMINÁTOVÝ

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení venkovních laminátových květináčů.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 se po dohodě AD s uživatelem se ruší venkovní květináč 10 ks včetně osazení a rostlin.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Zakreslení venkovních laminátových květináčů v projektové dokumentaci

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -45 276,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení venkovních laminátových květináčů v projektové dokumentaci

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.25

VENKOVNÍ KVĚTINÁČ LAMINÁTOVÝ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL ÚSPORY ÚSPORY			
Rozpočet: 05.25 Venkovní květináč laminátový - odpočet původního řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem -45 276,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-45 276,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-45 276,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-45 276,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			-45 276,00	100
Cena celkem					-45 276,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.25	Venkovní květináč laminátový - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				-45 276,00
37	18-Vlastní	D+M Venkovní květináč laminát 40x40x75cm vč. výplně zeminou a výsadeb rostlinami	kus	-10,00000	4 527,60	-45 276,00

oblý konický: :

vč. vnitřního plastového květináče, samozavlažovacího

setu + vložky: :

referenční výrobek Lechuza Cubico 40 Antracit: :

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy: :

odkaz VIII: :

1.n.p.:5 :

4.n.p.:5 :

-10

-10

Celkem						-45 276,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.25.1

VNITŘNÍ KVĚTINÁČ BETONOVÝ

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení vnitřních betonových květináčů.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 se po dohodě AD s uživatelem se ruší vnitřní květináč 39 ks včetně osazení a rostlin.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Zakreslení vnitřních betonových květináčů v projektové dokumentaci

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -214 461,00 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení vnitřních betonových květináčů v projektové dokumentaci

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.25.1

VNITŘNÍ KVĚTINÁČ BETONOVÝ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Zakreslení vnitřních betonových květináčů v projektové dokumentaci

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL ÚSPORY ÚSPORY**

Rozpočet: **05.25 Vnitřní květináč betonový - odpočet původního řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-214 461,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-214 461,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-214 461,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-214 461,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			-214 461,00	100
Cena celkem					-214 461,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.25	Vnitřní květináč betonový - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				-214 461,00
39	18-Vlastní	D+M Vnitřní květináč betonový 390x390x750mm vč. výplně zeminou a výsadeb rostlinami	kus	-39,00000	5 499,00	-214 461,00

oblý konický: :

vč. vnitřního plastového květináče, samozavlažovacího

setu + vložky: :

referenční výrobek Concereto Lindo Rotondo: :

vzrostlejší interiérové rostliny: :

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy: :

odkaz IX: :

1.n.p.:6 :

2.n.p.:17 :

3.n.p.:14 :

4.n.p.:2 :

-39

-39

Celkem						-214 461,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.26

BIBLIOBOX

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení SO 09 bibliobox.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 se ruší celý SO09 bibliobox.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -160 587,90 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.26

BIBLIOBOX

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:

Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:		ZL ÚSPORY ÚSPORY	
Rozpočet:		05.26 Bibliobox - odpočet původního řešení	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem -160 587,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-160 587,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-160 587,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-160 587,90 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			-160 587,90	100
Cena celkem					-160 587,90	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.26	Bibliobox - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				-160 587,90
1	95300000R	Bibliobox, kompl, prov - D+M ozn Z99	kus	-1,00000	160 587,90	-160 587,90

Celkem						-160 587,90
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.27

OCHRANA PROTI HOLUBŮM

Popis změny:

Změnový list řeší změnu řešení ochrany proti holubům.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 08.07.2018 bude nahrazena ochranná síť proti holubům Z55 ochrannými pásky s hroty proti holubům N46 (okna 2. a 3.NP malý dvůr a spojovací dvorek + horní oplechování pultu stěny souseda.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Tabulka zámečnických a kovářských výrobků Z , Zakreslení nového řešení ochrany proti holubům

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -54 767,54 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka zámečnických a kovářských výrobků Z
- 3) Zakreslení nového řešení ochrany proti holubům

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.27

OCHRANA PROTI HOLUBŮM

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 05.27 Ochrana proti holubům

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 686,86
PSV			-64 454,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-54 767,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-54 767,54 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-54 767,54 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-54 768		-54 768	100
05.27.01	odpočet původního řešení	0	-64 454		-64 454	118
05.27.02	přípočet nového řešení	0	9 687		9 687	-18
Celkem za stavbu					-54 768	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			9 686,86	-18
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			-64 454,40	118
Cena celkem					-54 767,54	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.27.01	Ochrana proti holubům - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				-64 454,40
451	7670000R3	Zámečnické výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z - ozn Z55	m2	-54,00000	1 193,60	-64 454,40

Celkem						-64 454,40
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	05.27.02	Ochrana proti holubům - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 686,86
201	9000000R3	Nezařazené výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn N - ozn N46	m	53,43000	181,30	9 686,86
		14,665+4,595+14,455+1,865+(12*1,27)+(2*1,08)+0,45		53,43		

Celkem	9 686,86
---------------	-----------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 07.01

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS FASÁDY

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet oplechování říms fasády.

Zdůvodnění změn:

Tato úspora je provedena na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 03.08.2018. Po dohodě objednatele a zhotovitele bude část stávajícího oplechování říms fasády do Alšova náměstí ponechána stávající a nebude se provádět nová dle výkazu výměr. Tento změnový list řeší odpočet části oplechování říms fasády P27, P29, P30 a P31.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☐ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet -124.911,74 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) PD – zakreslení neprovedeného oplechování říms

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 07.01

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS FASÁDY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL ÚSPORY ÚSPORY**

Rozpočet: **07.01 Oplechování říms fasády**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-124 911,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-124 911,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-124 911,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -124 911,74 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-124 911,74	100
Cena celkem					-124 911,74	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	07.01	Oplechování říms fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-124 911,74
1	Pol__600	- ozn P27	m	-32,00000	566,50	-18 128,00
		odpočet neprováděného oplechování říms fasády do Alšova náměstí : -32,0		-32		
2	Pol__602	- ozn P29	m	-27,13000	861,30	-23 367,07
		odpočet neprováděného oplechování říms fasády do Alšova náměstí : -6,7-1,63-18,8		-27,13		
3	Pol__603	- ozn P30	m	-44,00000	1 310,90	-57 679,60
		odpočet neprováděného oplechování říms fasády do Alšova náměstí : -44		-44		
4	Pol__604	- ozn P31	m	-11,00000	2 128,00	-23 408,00
		odpočet neprováděného oplechování říms fasády do Alšova náměstí : -11,0		-11		
5	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-1 225,82670	1,90	-2 329,07
Celkem						-124 911,74

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 07.03

ÚPRAVA PLOCHY PEMRLOVÁNÍ

Popis změny:

Změnový list řeší úpravu plochy pemrlování.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP a návrhu úsporných řešení ke dni 03.08.2018 bude omezeno pemrlování v prostoru soutky v oblasti 1 bm od obou svislých nároží směrem do soutky a 1 bm od úrovně atiky souseda směrem dolů, vzhledem k tomu, že tato část není odnikud viditelná.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Skladba svislých konstrukcí S3.1, S3.4, Zakreslení v projektové dokumentaci

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *odpočet* -14 332,34 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Skladba svislých konstrukcí S3.1, S3.4
- 3) Zakreslení v projektové dokumentaci

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 07.03

ÚPRAVA PLOCHY PEMRLOVÁNÍ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 07.03 Úprava plochy pemrlování

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-14 332,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 332,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 332,34 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-14 332,34 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL ÚSPORÚSPORY		0	-14 332		-14 332	100
07.03.01	odpočet původního řešení	0	-22 523		-22 523	157
07.03.02	přípočet nového řešení	0	8 191		8 191	-57
Celkem za stavbu					-14 332	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-14 332,34	100
Cena celkem					-14 332,34	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	07.03.01	Úprava plochy pemrlování - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-22 523,46
234	9851131R1	Pemrlování povrchu betonu stěn vč impregnace kompl prov dle S3.1	m2	-28,23550	797,70	-22 523,46
		-7,45*3,79		-28,2355		

Celkem						-22 523,46
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL ÚSPORY	ÚSPORY
R:	07.03.02	Úprava plochy pemrlování - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 191,12
226	9650461R3	Vytmelení a dočištění betonového povrchu vč povrchové úpravy, kompl prov dle S3.4	m2	28,23550	290,10	8 191,12
		S3.4,5 : 7,45*3,79		28,2355		

Celkem	8 191,12
---------------	-----------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21

VÝTAH V3 – UKONČENÍ STROPU - SDK

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet ukončení stropní konstrukce v prostoru výtahu V3.

Zdůvodnění změn:

Stavební otvor pro výťah V3 bylo nutné stavebně začistit ve stropní konstrukci mezi 1. a 2.NP a dále mezi 2. a 3.NP. Začištění otvoru bylo provedeno SDK konstrukcí v šířce stropu mezi 1. a 2.NP a mezi 2. a 3.NP

Tento změnový list řeší dopočet zarovnání otvoru před provedením SDK a dále SDK opláštění v místě výtahu V3 v šířce stropu mezi 1. a 2.NP a mezi 2. a 3.NP.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 5.088,45 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD
- 3) Zápis z KD č.49 ze dne 14.8.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21

VÝTAH V3 – UKONČENÍ STROPU - SDK

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL 21 Výtah V3 - ukončení stropu - SDK**

Rozpočet: **2102 Výtah V3 - ukončení stropu - SDK - nové řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 982,53
PSV			105,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 088,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 088,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5 088,45 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 997,81	59
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			223,20	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 595,43	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,63	0
997	Přesun sutě	HSV			162,46	3
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			105,92	2
Cena celkem					5 088,45	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 21	Výtah V3 - ukončení stropu - SDK
R:	2102	Výtah V3 - ukončení stropu - SDK - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 997,81
1	416093119	Čelo podhledu SDK, 1xCD	m2	2,68140	1 118,00	2 997,81
		1.NP : 0,63*(0,50+0,86+0,50)		1,1718		
		2.NP : 0,68*(0,68+0,86+0,68)		1,5096		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				223,20
2	949101112	Lešení pomocné pro podhledy s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,00000	37,20	223,20
		3,0*2		6		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 595,43
3	967041112	Přisekání rovných ostění	m2	2,68140	595,00	1 595,43
		zarovnání vabouraného otvoru před montáží SDK :				
		1.NP : 0,63*(0,50+0,86+0,50)		1,1718		
		2.NP : 0,68*(0,68+0,86+0,68)		1,5096		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3,63
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,05696	63,70	3,63
Díl: 997		Přesun sutě				162,46
5	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,17697	172,70	30,56
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,17697	123,50	21,86
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,59275	28,80	45,87
8	99701383R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle nabídky, dodavatele-předpoklad	t	0,17697	362,60	64,17
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				105,92
9	7843210R1	Dvojnásobná omyvatelná malba na SDK	m2	2,68140	39,50	105,92
		1.NP : 0,63*(0,50+0,86+0,50)		1,1718		
		2.NP : 0,68*(0,68+0,86+0,68)		1,5096		
Celkem						5 088,45

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23

ÚPRAVA OSTĚNÍ 1.NP, ZMĚNA SKLADBY – PŮVODNÍ S4.8, NOVÁ S7.7

Popis změny:

Změnový list řeší změny skladby svislých konstrukcí v místě ostění velkých prosklených stěn v 1.NP a rovněž záda a zděné boky výtahu V3.

Zdůvodnění změn:

V místě ostění velkých prosklených stěn V 1.NP a rovněž záda a zděné boky výtahu v 1. a 2.NP nebudou vzhledem k charakteru smíšeného zdiva provedeny v pohledovém zdivu (skladba S4.8), ale budou omítnuty a opatřeny stěrkou ve skladbě S7.7.

Tento změnový list řeší odpočet skladby S4.8. v místě ostění velkých prosklených stěn v 1.NP a záda včetně boků výtahu V3 v 1. A 2.NP. V těchto místech bude provedena nová skladba S7.7. a částečné odsekáním stávajícího kamenného zdiva.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☒ Posunutí konečného termínu o 2 dny

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 16.164,83 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23

ÚPRAVA OSTĚNÍ 1.NP, ZMĚNA SKLADBY – PŮVODNÍ S4.8, NOVÁ S7.7

- 3) Půdorys 1.NP – zakreslení ostění a boků výtahů, půdorys 2.NP – boky výtahů
4) Zápis z KD č.19 ze dne 11.12.2017, včetně vyjádření GP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**
ZL 23 Úprava ostění 1.NP, změna skladby - původní S4.8., nová S7.7. - odpočet pův. řešení

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 164,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 164,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 164,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **16 164,83** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 23	Úprava ostění 1.NP, změna skladby - p	0	16 165		16 165	100
2301	Úprava ostění 1.NP, změna skladby - pův	0	-13 225		-13 225	-82
2302	Úprava ostění 1.NP, změna skladby - pův	0	29 390		29 390	182
Celkem za stavbu					16 165	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			25 842,33	160
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-11 748,14	-73
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28,08	0
997	Přesun sutě	HSV			2 042,56	13
Cena celkem					16 164,83	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 23	Úprava ostění 1.NP, změna skladby - původní S4.8., nová S7.7.
R:	2301	Úprava ostění 1.NP, změna skladby - původní S4.8., nová S7.7. - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 203,29
1	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčí	m2	-29,69700	16,50	-490,00
		ostění 1.NP : $-2,70 \cdot (0,79 \cdot 2 + 0,73 \cdot 2 + 0,79 \cdot 2 + 0,70 \cdot 2 + 0,83)$		-18,495		
		boky a zadní stěna výtahu V3 - 1. a 2.NP : - $((0,27 \cdot 2 + 0,86) \cdot 4,50 + (0,14 \cdot 2 + 0,86) \cdot 4,30)$		-11,202		
2	98523111R	Spárování zdiva aktivovanou maltou vč bezbarvé impregnace	m2	-29,69700	428,10	-12 713,29
		ostění 1.NP : $-2,70 \cdot (0,79 \cdot 2 + 0,73 \cdot 2 + 0,79 \cdot 2 + 0,70 \cdot 2 + 0,83)$		-18,495		
		boky a zadní stěna výtahu V3 - 1. a 2.NP : - $((0,27 \cdot 2 + 0,86) \cdot 4,50 + (0,14 \cdot 2 + 0,86) \cdot 4,30)$		-11,202		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-21,98
3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,34508	63,70	-21,98
Celkem						-13 225,27

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 23	Úprava ostění 1.NP, změna skladby - původní S4.8., nová S7.7.
R:	2302	Úprava ostění 1.NP, změna skladby - původní S4.8., nová S7.7. - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						25 842,33
1	6123100R7	Úprava vnitřních stěn, kompl provedení dle S7.7	m2	29,69700	870,20	25 842,33

ostění 1.NP : $2,70 \cdot (0,79 \cdot 2 + 0,73 \cdot 2 + 0,79 \cdot 2 + 0,70 \cdot 2 + 0,83)$

18,495

boky a zadní stěna výtahu V3 - 1. a 2.NP :
 $(0,27 \cdot 2 + 0,86) \cdot 4,50 + (0,14 \cdot 2 + 0,86) \cdot 4,30$

11,202

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 455,15
2	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	8,90000	163,50	1 455,15

úprava stávajících ostění a boků výtahu : 8,90

8,9

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						50,06
3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,78584	63,70	50,06

Díl: 997 Přesun sutě						2 042,56
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

4	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	2,22500	172,70	384,26
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,22500	123,50	274,79
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,02500	28,80	576,72
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,22500	362,60	806,79

Celkem						29 390,10
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24

DOZDĚNÍ PŘÍČKY V M.Č. 3.21 – 3.26, DOPOČET TRAPÉZ. STROPU NAD 3.NP

Popis změny:

Změnový list řeší dozdivky příček pod nový trapézový strop a dopočet nového trapézového stropu.

Zdůvodnění změn:

Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav stropní konstrukce nad místnostmi č.3.21 – 3.26 a 3.32-3.34. Po vyhotovení sond bylo rozhodnuto o odstranění stávající stropní konstrukce a provedení nové stropní konstrukce s ocelovými nosníky a trapézovým plechem. V předchozích změnových listech bylo počítáno se změnou skladeb stropní konstrukce včetně nosných ocelových nosníků. Nový trapézový strop nebyl součástí předchozích změnových listů. Tento změnový list řeší dopočet nového trapézového stropu a odpočet násypu pro vyrovnání stropu. Odpočty ostatních skladeb a přípočty nových jsou počítány v předchozích změnových listech. Dále tento změnový list počítá s dozděním příček pod nový trapézový strop. Dozdění nosných zdí bylo počítáno v předchozích změnových listech.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☒ Posunutí konečného termínu o 10 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 63.708,77 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24

DOZDĚNÍ PŘÍČKY V M.Č. 3.21 – 3.26, DOPOČET TRAPÉZ. STROPU NAD 3.NP

- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 3.NP – zakreslení stropů
- 4) Zápis z KDČ.7, včetně vyjádření GP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**
ZL 24 - Dozdění příčky v m.č. 3.21-3.26, dopočet trapézového stropu nad 3.NP

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			63 708,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 708,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 708,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **63 708,77** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 24	Dozdění příčky v m.č. 3.21-3.22, dopoč	0	63 709		63 709	100
2401	Dozdění příčky v m.č. 3.21-3.22, dopočet	0	-12 395		-12 395	-19
2402	Dozdění příčky v m.č. 3.21-3.22, dopočet	0	76 104		76 104	119
Celkem za stavbu					63 709	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 931,46	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			72 831,43	114
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-12 297,39	-19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 243,27	2
Cena celkem					63 708,77	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 24	Dozdění příčky v m.č. 3.21-3.26, dopočet trapézového stropu nad 3.NP
R:	2401	Dozdění příčky v m.č. 3.21-3.26, dopočet trapézového stropu nad 3.NP - odpočet původního ře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-12 297,39
1	6324812R2	Položení separační vrstvy z textíle	m2	-49,00000	7,30	-357,70
		odpočet nad místností 3.32-3.34 : -49		-49		
2	6352211R1	Násyp pro vyrovnaní prohnutých trámů ref expandovaný Vermikulit dle ozn	m3	-1,02900	11 603,20	-11 939,69
		odpočet nad místností 3.32-3.34 : -49*0,042*0,5		-1,029		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-97,44
3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,52968	63,70	-97,44
Celkem						-12 394,83

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 24	Dozdění příčky v m.č. 3.21-3.26, dopočet trapézového stropu nad 3.NP
R:	2402	Dozdění příčky v m.č. 3.21-3.26, dopočet trapézového stropu nad 3.NP - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 931,46
1	342248110	Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC2,5	m2	2,80400	354,70	994,58
		dopočet vyzdívky příček pod trapézový strop- m.č. 3.21 : 0,40*(2,03+3,48-0,53+2,03)		2,804		
2	342248113	Příčky z cihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC2,5	m2	1,96000	478,00	936,88
		dopočet vyzdívky příček pod trapézový strop : m.č. 3.25 : 0,40*2,70 m.č. 3.22 : 0,40*2,20		1,08 0,88		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				72 831,43
3	411322424	Stropy trámové ze ŽB tř. C 25/30 do plech bednění	m3	7,50978	1 958,00	14 704,15
		výplň v trapézovém plechu : nad místností 3.21-3.26 : (8,75*4,40+8,75*1,80/2)*0,079 nad místností 3.32-3.34 : (9,95*5,09-1,96)*0,079		3,66363 3,84615		
4	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	95,06050	363,30	34 535,48
		trapézový strop : nad místností 3.21-3.26 : 8,75*4,40+8,75*1,80/2 nad místností 3.32-3.34 : 9,95*5,09-1,96		46,375 48,6855		
5	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,25347	23 500,00	5 956,55
		trapézový strop - výplň ve vlnách D 10mm : nad místností 3.21-3.26 : (8,75*19+8,75*8/2)*0,617*0,001*1,05 nad místností 3.32-3.34 : (9,95*20-1,50*6)*0,617*0,001*1,05		0,13038 0,12309		
6	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,70541	25 000,00	17 635,25
		trapézový strop : nad místností 3.21-3.26 : (8,75*4,40+8,75*1,80/2)*6,746*0,001*1,1 nad místností 3.32-3.34 : (9,95*5,09-1,96)*6,746*0,001*1,1		0,34413 0,36128		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 340,71
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	21,04722	63,70	1 340,71
Celkem						76 103,60

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25

KONSTRUKCE PRO VÝTAH V1

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet nosné ocelové konstrukce pro výtah V1.

Zdůvodnění změn:

V PD není počítáno s nosnou konstrukcí pro výtah V1 ve výtahové šachtě. Tato konstrukce je nezbytně nutná pro montáž výtahu V1.

Tento změnový list řeší dopočet ocelové nosné konstrukce ve výtahové šachtě pro výtah V1

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 93.864,36 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stávající PD - výtahová šachta bez nosné konstrukce pro výtah V1
- 3) Nová PD – ocelová konstrukce pro výtah V1

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25

KONSTRUKCE PRO VÝTAH V1

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 25 Konstrukce pro výtah V1			
Rozpočet: 2502 Konstrukce pro výtah V1 - nové řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 9 384,40
PSV			84 479,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 864,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		93 864,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			93 864,36 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 384,40	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			68 550,86	73
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	PSV			15 929,10	17
Cena celkem					93 864,36	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 25	Konstrukce pro výtah V1
R:	2502	Konstrukce pro výtah V1 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				9 384,40
1	953981303	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12	kus	116,00000	80,90	9 384,40
		kotevní deska P8 : 10*6		60		
		kotevní deska P5 : 4*14		56		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				68 550,86
2	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	14,00000	199,00	2 786,00
		kotevní deska P5 : 14		14		
3	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	65,94000	106,00	6 989,64
		kotevní deska P8 : 10,99*6		65,94		
4	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	803,38000	44,80	35 991,42
		nosná konstrukce ve výtahové šachtě :				
		UPE 140 : 14,50*16,15*2		468,35		
		UPE 160 : 17,0*16,15		274,55		
		IPE 200 : 22,4*1,35*2		60,48		
5	1301033400	tyč ocelová plochá	t	0,13336	20 720,00	2 763,22
		platle P8 : 10,99*6/1000*1,1		0,07253		
		platle P5 : 3,95*14/1000*1,1		0,06083		
6	1301093200	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,50582	21 180,00	10 713,27
		nosná konstrukce ve výtahové šachtě :		0,50582		
		14,50*16,15/1000*1,08*2				
7	1301093400	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,29651	21 490,00	6 372,00
		nosná konstrukce ve výtahové šachtě :		0,29651		
		17,0*16,15/1000*1,08				
8	1338342000	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,06532	23 640,00	1 544,16
		nosná konstrukce ve výtahové šachtě :		0,06532		
		22,4*1,35/1000*1,08*2				
9	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,04598	1 330,00	1 391,15
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				15 929,10
10	7894200R4	Nátěr antikorozi na OK, kompl prov dle popisu	m2	29,76845	535,10	15 929,10
		nátěr nosné konstrukce ve výtahové šachtě :				
		UPE 140 : 0,52*16,15*2		16,796		
		UPE 160 : 0,579*16,15		9,35085		
		IPE 200 : 0,768*1,35*2		2,0736		
		platle : 0,52*0,27*6+0,28*0,18*14		1,548		
Celkem						93 864,36

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 27

VEDLEJŠÍ NÁKLADY (DODATEK Č.1- Č.3)

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet vedlejších nákladů.

Zdůvodnění změn:

V SOD bylo počítáno s vedlejšími náklady ve výši 2,12% z ceny díla. Tento změnový list řeší dopočet vedlejších nákladů z kladných dodatků č.1 – č.3 ve výši 2,12% z celkové ceny dodatků. Pro výpočet vedlejších nákladů byl dodatek č.3 ponížen o hodnotu tohoto změnového listu. Jednotlivé vedlejší náklady jsou procentně rozpočítány dle SOD.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 126.094,73 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 27

VEDLEJŠÍ NÁKLADY (DODATEK Č.1- Č.3)

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:

Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL 27 Vedlejší náklady (dodatek č.1 -3)**

Rozpočet: **2702 Vedlejší náklady (dodatek č.1 -3) - nové řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			126 094,73
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 094,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 094,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

126 094,73 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			126 094,73	100
Cena celkem					126 094,73	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 27	Vedlejší náklady (dodatek č.1 -3)
R:	2702	Vedlejší náklady (dodatek č.1 -3) - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				126 094,73
1	VN01	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	107 061,58	107 061,58

Celková cena vedlejších nákladů dle SOD činí 2,12% z celkové částky :
 2,12% z ceny za dodatek č.1 (169.818,71Kč), dodatek č.2 (3.964.140,45Kč) a dodatek č.3 bez vedlejších nákladů (1.940.000-126.0,94,73Kč) činí 126.094,73 Kč :

jednotlivé vedlejší náklady byli rozpočítány procentně dle SOD : 1,0

1

2	VN02	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	2 379,14	2 379,14
3	VN03	Územní vlivy	soubor	1,00000	3 568,72	3 568,72
4	VN04	Příplatek za památkový objekt	soubor	1,00000	4 163,50	4 163,50
5	VN05	Zábor	soubor	1,00000	2 973,93	2 973,93
6	VN06	Nadstandardní vybavení a zajištění BOZP	soubor	1,00000	594,78	594,78
7	VN07	Požadavky STZ	soubor	1,00000	5 353,08	5 353,08

Celkem						126 094,73
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 30

ELEKTROINSTALACE – ESI – DO 30.9.2018

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet skutečného množství elektroinstalačního materiálu.

Zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby byla GP provedena řada změn v projektové dokumentaci elektroinstalace. Na základě těchto změn bylo navýšeno množství kabeláže pro elektroinstalace. Tento změnový list řeší dopočet kabeláže na základě změn v PD. Množství kabeláže je doloženo dodacími listy, které jsou přílohou tohoto dodacího listu.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 729.457 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Dodací listy

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 30

ELEKTROINSTALACE – ESI – DO 30.9.2018

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 30 Elektroinstalace - ESI - do 30.9.2018

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			729 457,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			729 457,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	729 457,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

729 457,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 30	Elektroinstalace - ESI - do 30.9.2018	0	729 457		729 457	100
3001	Elektroinstalace - ESI - do 30.9.2018- odj	0	-764 422		-764 422	-105
3002	Elektroinstalace - ESI - do 30.9.2018 - no	0	1 493 879		1 493 879	205
Celkem za stavbu					729 457	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
743	HRUBÁ MONTÁŽ	PSV			192 853,00	26
7442	VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU	PSV			536 604,00	74
Cena celkem					729 457,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 30	Elektroinstalace - ESI - do 30.9.2018
R:	3001	Elektroinstalace - ESI - do 30.9.2018- odpočet do30.9.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 743		HRUBÁ MONTÁŽ				-8 257,00
1	743110009	Trubka ohebná PVC 20, ref. 1420 Kopos	m	-110,00000	28,00	-3 080,00
2	743110011	Trubka ohebná PVC 25, ref. 2325 LPE-1 Kopos	m	-60,00000	30,50	-1 830,00
3	743110012	Trubka ohebná PVC 32, ref. 2332 LPE-1 Kopos	m	-5,00000	34,00	-170,00
4	743110013	Trubka ohebná PVC 40, ref. KF 09040 Kopos	m	-90,00000	35,30	-3 177,00
Díl: 7442		VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU				-756 165,00
5	744200011	Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 2x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	-2 270,00000	22,90	-51 983,00
6	744200013	Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	-2 130,00000	32,30	-68 799,00
7	744200014	Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x2.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	-6 065,00000	33,10	-200 751,50
8	744200016	Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x2.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	-260,00000	43,50	-11 310,00
9	744200029	Kabel ovládací izolace PVC O JQTQ 2x0,8JYTY4x1JYTY4x1	m	-2 870,00000	83,20	-238 784,00
10	744200011	Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	-7 125,00000	25,90	-184 537,50
Celkem						-764 422,00

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 30	Elektroinstalace - ESI - do 30.9.2018
R:	3002	Elektroinstalace - ESI - do 30.9.2018 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 743		HRUBÁ MONTÁŽ				201 110,00
1	743110009	Trubka ohebná PVC 20, ref. 1420 Kopos	m	6 700,00000	28,00	187 600,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 :		2700		
		100+400+500+500+200+500+500				
		dodací listy 03.-06.2018 : 100+100		200		
		dodací listy 07.-08.2018 : 2000		2000		
		dodací listy 08.-09.2018 : 800+1000		1800		
2	743110011	Trubka ohebná PVC 25, ref. 2325 LPE-1 Kopos	m	100,00000	30,50	3 050,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 : 100		100		
3	743110012	Trubka ohebná PVC 32, ref. 2332 LPE-1 Kopos	m	100,00000	34,00	3 400,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 : 100		100		
4	743110013	Trubka ohebná PVC 40, ref. KF 09040 Kopos	m	200,00000	35,30	7 060,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 : 100		100		
		dodací listy 03.-06.2018 : 100		100		
Díl: 7442		VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU				1 292 769,00
5	744200011	Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 2x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	3 000,00000	22,90	68 700,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 : 3000		3000		
6	744200011	Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	12 700,00000	25,90	328 930,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 :		6700		
		3000+300+500+500+400+600+600+500+300				
		dodací listy 03.-06.2018 : 400+500+100+400+400		1800		
		dodací listy 07.-08.2018 : 1300		1300		
		dodací listy 08.-09.2018 : 100+300+100+1000+1400		2900		
7	744200013	Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x1.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	9 000,00000	32,30	290 700,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 :		5200		
		1000+1000+300+500+500+200+600+200+600+300				
		dodací listy 03.-06.2018 : 100+100+200		400		
		dodací listy 07.-08.2018 : 300+1600		1900		
		dodací listy 08.-09.2018 : 800+700		1500		
8	744200014	Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x2.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	9 950,00000	33,10	329 345,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 :		5300		
		2000+1000+500+600+200+600+400				
		dodací listy 03.-06.2018 : 400+400+400		1200		
		dodací listy 07.-08.2018 : 1000		1000		
		dodací listy 08.-09.2018 : 100+1150+1200		2450		
9	744200016	Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x2.5 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	500,00000	43,50	21 750,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 : 100+100		200		
		dodací listy 08.-09.2018 : 100+200		300		
10	744200029	Kabel ovládací izolace PVC O JQTQ 2x0,8JTY4x1JTY4x1	m	3 045,00000	83,20	253 344,00
		dodací list 11.2017 - 04.2018 : 910+1220+610+305		3045		
Celkem						1 493 879,00

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32

CHYBĚJÍCÍ PROŘEZ OK GALERIE A PODIA

Popis změny:

Změnový list řeší chybějící prořez OK galerie a podia.

Zdůvodnění změn:

Ve výkazu materiálu - ocel u konstrukcí galerie a podia chybí 10% na prořez materiálu, který je u ostatních ocelových konstrukcí uvažován.

Tento změnový list obsahuje dopočet 10% prořezu na materiál OK galerie a podia.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 22.045,05 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výkaz materiálu OK galerie (D.1.2.2C) a podium (D.1.2.2A)
- 3) Výkaz ocelové konstrukce s vyznačením prořezu ostatních OK

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32

CHYBĚJÍCÍ PROŘEZ OK GALERIE A PODIA

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL 32 Chybějící prořez OK galerie a podia**

Rozpočet: **ZL 3202 Chybějící prořez OK galerie a podia - přípočet nového řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			22 045,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 045,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 045,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

22 045,05 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot	PSV			22 045,05	100
Cena celkem					22 045,05	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 32	Chybějící prořez OK galerie a podia
R:	ZL 3202	Chybějící prořez OK galerie a podia - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot				22 045,05
1	7679950R1	Ocelová konstrukce pódia, kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M <i>chybějící prořez : 1362,9*0,1</i>	kg	136,29000	51,10	6 964,42
					<i>136,29</i>	
2	7679950R10	Ocelová konstrukce galerie, kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M <i>chybějící prořez : 2951,2*0,1</i>	kg	295,12000	51,10	15 080,63
					<i>295,12</i>	
Celkem						22 045,05

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE VZT V 1.NP

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet protipožární izolace VZT v místnostech 1.03, 1.04, 1.41 a 1.42 a s tím spojené stavební práce.

Zdůvodnění změn:

V místnostech 1.03, 1.04, 1.41 a 1.42 bylo navrženo potrubí VZT bez protipožární izolace. Na základě upřesnění projektanta je nutné, aby potrubí VZT vedené v meziprostoru mezi nosnými trámy stropů bylo opatřené od prostoru nosné zdi až k omítanému podbití (m.č.1.42) případně protipožární SDK podhledu (m.č.1.41, 1.03 a 1.04) protipožární izolací. V místnosti č.1.41, 1.42 bylo již potrubí namontováno včetně tepelné izolace a v místnosti 1.42 byl navíc proveden nový dřevěný záklop včetně rákosové rohože.

Tento změnový list obsahuje v místnosti 1.41 a 1.42 demontáž VZT potrubí a demontáž tepelné izolace bez protipožární úpravy. Dále montáž a dodávku tepelné protipožární izolace a zpětnou montáž VZT potrubí. V místnosti 1.42 byla navíc provedena demontáž dřevěného podhledu včetně rákosové rohože a montáž dřevěného podhledu včetně rákosové rohože. V místnosti 1.03 a 1.04 byla provedena pouze montáž včetně dodávky tepelné izolace.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☒ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 66.286,88 Kč bez DPH

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE VZT V 1.NP

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 1.NP – zakreslení VZT potrubí s dodatečnou protipožární izolací
- 4) Zápis z KD č.22 včetně vyjádření GP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 33 Protipožární izolace VZT v 1.NP			
Rozpočet: 3302 Protipožární izolace VZT v 1.NP - nové řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 20 536,57
PSV			45 750,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 286,88
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		66 286,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			66 286,88 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			15 717,00	24
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 231,25	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,64	0
713	Izolace tepelné	PSV			2 896,00	4
728	Vzduchotechnika	PSV			32 969,50	50
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 884,81	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			586,68	1
Cena celkem					66 286,88	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 33	Protipožární izolace VZT v 1.NP
R:	3302	Protipožární izolace VZT v 1.NP - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				15 717,00
1	Pol_125	Požární izolace vzt. Potrubí - 6 cm minerální plsti na trny +	m2	78,00000	201,50	15 717,00

dodatečná montáž protipožární izolace :

m.č. 1.41, 1.42 : 40,0

40

m.č.1.03 : 38,0

38

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				4 231,25
2	611142022	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	18,63000	214,52	3 996,51

m.č.1.42 : 1,35*5,40*2

14,58

1,35*1,50*2

4,05

3	611142023U00	Demontáž rákosové rohože	m2	18,63000	12,60	234,74
		m.č.1.42 : 1,35*5,40*2				14,58
		1,35*1,50*2				4,05

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,64
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,02571	63,70	1,64

Díl: 713		Izolace tepelné				2 896,00
5	713420813	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm	m	40,00000	72,40	2 896,00

demontáž stávající izolace :

m.č. 1.41, 1.42 : 40,0

40

Díl: 728		Vzduchotechnika				32 969,50
6	728111122	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,14 m2	m	2,50000	687,00	1 717,50

dodatečná montáž potrubí po dodatečné montáži

protipožární izolace :

m.č. 1.41 : 2,50

2,5

7	728111123	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,39 m2	m	24,50000	771,00	18 889,50
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

dodatečná montáž potrubí po dodatečné montáži

protipožární izolace :

m.č. 1.41 : 6,5

6,5

m.č. 1.42 : 6,5*2+2,5*2

18

8	728111822	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 1,14 m2	m	2,50000	412,50	1 031,25
---	-----------	--	---	---------	--------	----------

demontáž nově zřízeného potrubí pro dodatečnou montáž

protipožární izolace :

m.č. 1.41 : 2,50

2,5

9	728111823	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 1,39 m2	m	24,50000	462,50	11 331,25
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

demontáž nově zřízeného potrubí pro dodatečnou montáž

protipožární izolace :

m.č. 1.41 : 6,5

6,5

m.č. 1.42 : 6,5*2+2,5*2

18

Díl: 762		Konstrukce tesařské				9 884,81
10	762841934	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 4 m2	m2	18,63000	436,50	8 132,00

m.č.1.42 : 1,35*5,40*2

14,58

1,35*1,50*2

4,05

11	762811924	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	13,80000	82,20	1 134,36
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 33	Protipožární izolace VZT v 1.NP
R:	3302	Protipožární izolace VZT v 1.NP - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 1.42 : 5,40*2 1,50*2		10,8 3		
12	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,44712	151,50	67,74
		m.č. 1.42 : (1,35*5,40*2)*0,024 (1,35*1,50*2)*0,024		0,34992 0,0972		
13	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	93,34100	5,90	550,71
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				586,68
14	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,63907	172,70	110,37
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,63907	123,50	78,93
16	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,75167	28,80	165,65
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,63907	362,60	231,73
Celkem						66 286,88

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 34

PŘECHODOVÉ LIŠTY

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet skutečného množství přechodových lišt.

Zdůvodnění změn:

Tento změnový list řeší dopočet skutečného množství přechodových lišt mezi rozdílnými podlahovými materiály. Přechodové lišty jsou prováděny mezi podlahovými materiály z PVC, koberce, cementové dlažby, vlysů a dřevěných podlah

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 7.940,04 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 34

PŘECHODOVÉ LIŠTY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:

Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

ZL 34 Přechodové lišty

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 940,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 940,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 940,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

7 940,04 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 34	Přechodové lišty	0	7 940		7 940	100
3401	Přechodové lišty - odpočet původního řeš	0	-62 662		-62 662	-789
3402	Přechodové lišty - nové řešení	0	70 602		70 602	889
Celkem za stavbu					7 940	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			7 940,04	100
Cena celkem					7 940,04	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 34	Přechodové lišty
R:	3401	Přechodové lišty - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-62 661,60
1	Pol_285	- ozn N28	m	-108,00000	580,20	-62 661,60
Celkem						-62 661,60

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 34	Přechodové lišty
R:	3402	Přechodové lišty - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 601,64
1	Pol_285	- ozn N28	m	121,68500	580,20	70 601,64

1.NP : 57,945
 $1,14+0,95+1,14+2,32+2,855+2,0+2,0+0,95+1,67+1,6+3,7$
 $8*2+2,89+3,77+3,78+1,05+2,31+1,14*5+1,55*2+2,11+3,0$
 $+0,8*3+0,7*2+1,25+1,0$
 $1,0*3+5,0$ 8
2.NP : 26,11
 $0,95+1,1+1,15+2,15+2,14+1,1+3,79+3,79+2,475+2,49+1,$
 $125+0,9*2+1,25+0,8$
 $2,0+1,0$ 3
3.NP : 22,63
 $0,90+1,1+1,1+2,145+2,14+1,1+2,97*2+1,085+2,70+1,1+1,$
 $1+1,12+1,1$
 $1,0*4$ 4

Celkem						70 601,64
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 36

ZMĚNA OVLÁDACÍHO PANELU FTC08 ZA OVLÁDACÍ PANEL FTC10

Popis změny:

Změnový list řeší změnu 2 kusů ovládacího panelu FTC08 za ovládací panel FTC10.

Zdůvodnění změn:

Ovládací panel FTC08, který byl navržen v PD a ve VV se již nevyrábí. Na základě rozhodnutí byly 2 kusy ovládacího panelu FTC08 nahrazeny panely FTC10.

Tento změnový list řeší odpočet 2 kusů ovládacích panelů FTC08 a přípočet 2 kusů panelů FTC10

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 58.935,20 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z KD č.51 ze dne 27.8.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 36

ZMĚNA OVLÁDACÍHO PANELU FTC08 ZA OVLÁDACÍ PANEL FTC10

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 36 Elektroinstalace - změna ovládacího panelu FTC08 za ovl. panel FTC10

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			58 935,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 935,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 935,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

58 935,20 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 36	Elektroinstalace - změna ovládacího panelu	0	58 935		58 935	100
3601	Elektroinstalace - změna ovládacího panelu	0	-45 273		-45 273	-77
3602	Elektroinstalace - změna ovládacího panelu	0	104 208		104 208	177
Celkem za stavbu					58 935	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7479	OSTATNÍ DDODÁVKY	PSV			58 935,20	100
Cena celkem					58 935,20	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 36	Elektroinstalace - změna ovládacího panelu FTC08 za ovl. panel FTC10
R:	3601	Elektroinstalace - změna ovládacího panelu FTC08 za ovl. panel FTC10 - odpočet původního ř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 7479		OSTATNÍ DDODÁVKY				-45 272,80
1	747900008	Ovládací dotykový panel FTC08	ks	-2,00000	22 636,40	-45 272,80

Celkem						-45 272,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 36	Elektroinstalace - změna ovládacího panelu FTC08 za ovl. panel FTC10
R:	3602	Elektroinstalace - změna ovládacího panelu FTC08 za ovl. panel FTC10 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 7479		OSTATNÍ DDODÁVKY				104 208,00
1	747900009	Ovládací dotykový panel FTC10	ks	2,00000	52 104,00	104 208,00
		změna ovládacího panelu FTC08 za panel FTC10 : 2,0		2		

Celkem	104 208,00
---------------	-------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 44

HYDROIZOLACE – STÁVAJÍCÍ OBJEKT + MONOLIT

Popis změny:

Změnový list řeší změnu hydroizolace a dopočet množství hydroizolace pod zdivem.

Zdůvodnění změn:

V projektové dokumentaci byla navržena hydroizolace monolitické konstrukce hydroizolačními pásy. Vzhledem k napojení podkladního betonu a monolitický stěn musela být výztuž vytažena nad základovou desku. Izolační pásy z tohoto důvodu nelze provést, proto bylo GP navrženo provedení hydroizolace monolitické budovy izolací chemickou (tekutou). Dále ve výkazu výměr nebylo počítáno s hydroizolací pod zdivem.

Tento změnový list obsahuje dopočet skutečného množství hydroizolace včetně hydroizolace pod zdivem. Dále u monolitické budovy řeší změnu hydroizolačních pásů za chemickou izolaci (tekutá hydroizolace) pod monolitickými stěnami.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 204.322,61 Kč bez DPH*

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 44

HYDROIZOLACE – STÁVAJÍCÍ OBJEKT + MONOLIT

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výpočet výměr
- 3) Fotodokumentace

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

ZL 44 Hydroizolace stávající objekt + monolit

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			204 322,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			204 322,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 322,61 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

204 322,61 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 44	Hydroizolace stávající objekt + monolit	0	204 323		204 323	100
4401	Hydroizolace stávající objekt + monolit - c	0	-537 061		-537 061	-263
4402	Hydroizolace stávající objekt + monolit - r	0	741 383		741 383	363
Celkem za stavbu					204 323	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			-537 060,76	-263
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			741 383,37	363
Cena celkem					204 322,61	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 44	Hydroizolace stávající objekt + monolit
R:	4401	Hydroizolace stávající objekt + monolit - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				-537 060,76
1	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-988,55000	8,20	-8 106,11
2	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-9,90000	12,40	-122,76
		-(1,1*2*(2,24+2,26))			-9,9	
3	2230101073	ref DEKPRIMER (bal/25kg)	t	-0,35800	28 812,00	-10 314,70
4	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-1 977,10000	78,20	-154 609,22
5	628331590	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skleněnou rohoží	m2	-1 148,21800	94,70	-108 736,24
6	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s polyesterovou rohoží	m2	-1 148,21800	101,20	-116 199,66
7	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-301,08200	94,70	-28 512,47
8	1010151220	ref ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	-247,15100	101,20	-25 011,68
9	1010151880	ref GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	-180,83500	94,70	-17 125,07
10	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	-988,55000	12,40	-12 258,02
11	693111490	geotextilie ref GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	-1 037,97800	37,00	-38 405,19
12	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-5 194,01120	3,40	-17 659,64
Celkem						-537 060,76

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 44	Hydroizolace stávající objekt + monolit
R:	4402	Hydroizolace stávající objekt + monolit - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				741 383,37
1	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 153,70000	8,20	9 460,34
		skutečné množství :				
		stávající budova : 964,1+6,8		970,9		
		nová budova : 182,8		182,8		
2	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	287,70000	12,40	3 567,48
		skutečné množství :				
		stávající budova : 129,1+2,7		131,8		
		nová budova : 155,9		155,9		
3	2230101073	ref DEKPRIMER (bal/25kg)	t	0,43000	28 812,00	12 389,16
		skutečné množství : 0,43		0,43		
4	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 307,40000	78,20	180 438,68
		skutečné množství :				
		stávající budova : (964,1+6,8)*2		1941,8		
		nová budova : 182,8*2		365,6		
5	628331590	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skleněnou rohoží	m2	1 338,29200	94,70	126 736,25
		skutečné množství :				
		stávající budova : (964,1+6,8)*1,16		1126,244		
		nová budova : 182,8*1,16		212,048		
6	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s polyesterovou rohoží	m2	1 338,29200	101,20	135 435,15
		skutečné množství :				
		stávající budova : (964,1+6,8)*1,16		1126,244		
		nová budova : 182,8*1,16		212,048		
7	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	575,40000	94,70	54 490,38
		skutečné množství :				
		stávající budova : (129,1+2,7)*2		263,6		
		nová budova : 155,9*2		311,8		
8	1010151220	ref ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	345,24000	101,20	34 938,29
		skutečné množství :				
		stávající budova : (129,1+2,7)*1,2		158,16		
		nová budova : 155,9*1,2		187,08		
9	1010151880	ref GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	345,24000	94,70	32 694,23
		skutečné množství :				
		stávající budova : (129,1+2,7)*1,2		158,16		
		nová budova : 155,9*1,2		187,08		
10	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	1 153,70000	12,40	14 305,88
		skutečné množství :				
		stávající budova : 964,1+6,8		970,9		
		nová budova : 182,8		182,8		
11	693111490	geotextilie ref GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 211,38500	37,00	44 821,25
		skutečné množství :				

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 44	Hydroizolace stávající objekt + monolit
R:	4402	Hydroizolace stávající objekt + monolit - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		stávající budova : (964,1+6,8)*1,05		1019,445		
		nová budova : 182,8*1,05		191,94		
12	71191	D+M asfaltová chemická izolace proti zemní vlhkosti do š. 0,25m	m	22,15000	350,00	7 752,50
		nová budova : 22,15		22,15		
13	71192	D+M penetrace pod chemickou izolaci do šíře 0,25m	m	22,15000	36,00	797,40
		nová budova : 22,15		22,15		
14	71193	D+M asfaltová chemická izolace proti zemní vlhkosti do š. 0,35m	m	2,20000	476,00	1 047,20
		nová budova : 2,2		2,2		
15	71194	D+M penetrace pod chemickou izolaci do šíře 0,35m	m	2,20000	48,00	105,60
		nová budova : 2,2		2,2		
16	71195	D+M asfaltová chemická izolace proti zemní vlhkosti do š. 0,75m	m	50,60000	815,00	41 239,00
		nová budova : 50,6		50,6		
17	71196	D+M penetrace pod chemickou izolaci do šíře 0,75m	m	50,60000	79,00	3 997,40
		nová budova : 50,6		50,6		
18	71197	D+M asfaltová chemická izolace proti zemní vlhkosti - nika	m2	9,00000	1 325,00	11 925,00
		nová budova : 9,0		9		
19	71198	D+M penetrace pod chemickou izolaci - nika	m2	9,00000	96,00	864,00
		nová budova : 9,0		9		
20	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	7 170,05190	3,40	24 378,18
Celkem						741 383,37

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 47

CEMENTOVÁ DLAŽBA

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet cementové dlažby.

Zdůvodnění změn:

Výkaz výměr neobsahoval dostatečné množství cementové dlažby a to z důvodu chybějících výměr v místnosti 2.08 a chybně spočítané výměry v místnosti 2.11. Dále nebyl uvažován dostatečný prořez materiálu. Tento ZL doplňuje výměru skutečně objednaného potřebného množství dlažby.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 402.967,57 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD – zvýraznění chybně vypočtených ploch
- 3) Výpočet prořezu cementové dlažby dle skutečnosti

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 47

CEMENTOVÁ DLAŽBA

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 47 Cementová dlažba			
Rozpočet: 4702 Cementová dlažba - přípočet nového řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 9 068,63
PSV			393 898,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			402 967,57
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		402 967,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			402 967,57 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			9 068,63	2
772	Podlahy z kamene, dlažby,kamenické práce vč přesunů hmot	PSV			393 898,94	98
Cena celkem					402 967,57	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 47	Cementová dlažba
R:	4702	Cementová dlažba - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 068,63
1	9162000R5	Sokl z cem dlažby, kompl prov dle V3.3	m	50,02000	181,30	9 068,63

V3.6 :

chyba ve výpočtu ve VV - 3.08, 3.11 : 11,96

11,96

V3.5 :

chybí ve VV v SOD - 2.11 : 38,060

38,06

Díl: 772		Podlahy z kamene, dlažby, kamenické práce vč přesunů hmot				393 898,94
2	5920000R1	dlažba cementová s pohledovou vrstvou z broušeného terazza šestiboké 300x346x25 mm se vzorem bílých, , šedých a červených kosočtvců - dle V3...	m2	34,08012	2 763,60	94 183,82

zdůvodnění ztratiného :

u této položky bylo ve VV uvažováno ztratiné 9,68%, na základě přepočítaných spárořezů doplněných zpracovatelem projektu je ztratiné 17% - vykázán je tedy rozdíl v % množství dlažby dle skutečnosti a doplněných spárořezů. Ztratiné materiálu na sokly je 25% :

V3.1 :

větší prořez : 24,15*0,0732

1,76778

V3.2 :

větší prořez : 217,6*0,0732

15,92832

V3.9 :

větší prořez : 4,85*0,0732

0,35502

V2.1 - sokl :

větší prořez : ((16,31*0,25)*0,3)

1,22325

V2.6 - sokl :

větší prořez : ((9,52*0,25)*0,3)

0,714

V3.1 - sokl :

větší prořez : ((12,08*0,25)*0,3)

0,906

V3.2 - sokl :

větší prořez : ((169,15*0,25)*0,3)

12,68625

V3.9 - sokl :

větší prořez : ((6,66*0,25)*0,3)

0,4995

3	7725252R2	Kladení dlažby z cementových dlaždic lepených tl do 30 mm dle V3.	m2	59,62000	322,40	19 221,49
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

V3.4 :

z důvodu chybějící místnosti 2.08 ve VV : 37,55

37,55

V3.5 :

špatně spočítaná výměra místnost 2.11i, dle tabulky výkresu 57,9 ve VV dlažba jen 38,2 : 19,55

19,55

V3.8 :

výtah - nový požadavek investora : 2,520

2,52

4	5920000R2	dlažba cementová kladená na stěh s pohledovou vrstvou z broušeného terazza	m2	84,64640	1 692,00	143 221,71
---	-----------	--	----	----------	----------	------------

zdůvodnění ztratiného :

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 47	Cementová dlažba
R:	4702	Cementová dlažba - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

u této položky bylo ve VV uvažováno ztratiné 4%, na základě přepočítaných spárořezů doplněných zpracovatelem projektu je ztratiné 12% - vykázán je tedy rozdíl v % množství dlažby dle skutečnosti a doplněných spárořezů. Ztratiné materiálu na sokly je 25% :

V3.4 :
z důvodu chybějící místnosti 2.08 ve VV : 37,55*1,04 39,052

V3.5 :
špatně spočítaná výměra místnosti 2.11, dle tabulky výkresu 57,9 ve VV dlažba jen 38,2 : 19,55*1,04 20,332

V3.8 :
výtah - nový požadavek investora : 2,52*1,04 2,6208

V3.3 :
větší prořez : 18*0,08 1,44

V3.4 :
větší prořez : (55,15+37,55)*0,08 7,416

V3.5 :
větší prořez : (38,2+19,55)*0,08 4,62

V3.8 :
větší prořez : (34,55+2,52)*0,08 2,9656

V3.3 - sokl :
větší prořez : ((18,01)*0,25)*0,2 0,9005

V3.4 - sokl :
větší prořez : ((67,93)*0,25)*0,2 3,3965

V3.5 - sokl :
větší prořez : ((38,06)*0,25)*0,2 1,903

5	7725252R3	Kladení dlažby z cementových dlaždic lepených tl do 30 mm dle V3.	m2	15,60000	1 617,35	25 230,66
---	-----------	---	----	----------	----------	-----------

V3.6 :
z důvodu chybějící místnosti 3.37 ve VV : 15,6 15,6

6	5920000R3	dlažba cementová s pohledovou vrstvou z broušeného terazzo 300x300x25 mm střídavě černých a bílých, kladených na koso - dle V3...	m2	67,56800	1 658,20	112 041,26
---	-----------	---	----	----------	----------	------------

zdůvodnění ztratiného :
u této položky bylo ve VV uvažováno ztratiné 4%, na základě přepočítaných spárořezů doplněných zpracovatelem projektu je ztratiné 25% - vykázán je tedy rozdíl v % množství dlažby dle skutečnosti a doplněných spárořezů. Ztratiné materiálu na sokly je 25% :

V3.6 :
z důvodu chybějící místnosti 3.37 ve VV : 15,6*1,04 16,224

V3.6 :
větší prořez : (133,25+15,6)*0,21 31,2585

V3.7 :
větší prořez : 61,05*0,21 12,8205

V3.6 - sokl :

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 47	Cementová dlažba
R:	4702	Cementová dlažba - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		větší prořez : $((90,14+11,96)*0,25)*0,2$			5,105	
		V3.7 - sokl :				
		větší prořez : $((43,2)*0,25)*0,2$			2,16	

Celkem	402 967,57
---------------	-------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 50

LEŠENÍ PRO RESTAURÁTORÝ – ALŠOVO NÁMĚSTÍ

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet lešení pro restaurátory.

Zdůvodnění změn:

Na fasádě do Alšova náměstí budou prováděny restaurátorské práce na stávajících prvcích, které nejsou součástí prací zhotovitele (viz. příloha č.2). Část prvků bude restaurovaná z lešení postaveného pro opravy fasády. Pro zbývající prvky musí být postaveno lešení, které není součástí prací zhotovitele (viz. příloha č.3 – fotodokumentace). Tento změnový list řeší dopočet lešení pro restaurátorské práce nad rámec prací zhotovitele.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 6.076,80 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Označení restaurovaných prvků
- 3) Fotodokumentace

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 50

LEŠENÍ PRO RESTAURÁTORÝ – ALŠOVO NÁMĚSTÍ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 50 Lešení pro restaurátory - Alšovo náměstí			
Rozpočet: 5002 Lešení pro restaurátory - nové řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 6 076,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 076,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 076,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			6 076,80 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			6 076,80	100
Cena celkem					6 076,80	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 50	Lešení pro restaurátory - Alšovo náměstí
R:	5002	Lešení pro restaurátory - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 076,80
1	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	48,00000	39,00	1 872,00
				dopočet leší pro restaurátora - prvky s ozn. R06,R07 a R10 : 4,0*3,0*4	48	
2	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 408,00000	0,90	3 067,20
				22.3 - 31.5.2018 : 71,0*4,0*3,0*4	3408	
3	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	48,00000	23,70	1 137,60
				dopočet leší pro restaurátora - prvky s ozn. R06,R07 a R10 : 4,0*3,0*4	48	
Celkem						6 076,80

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 51

KOMÍN 4.NP

Popis změny:

Změnový list řeší odbourání větší části stávajícího komínu ve 4.NP oproti PD, včetně větší přízdívky a změny potrubí VZT.

Zdůvodnění změn:

V PD bylo navrženo odbourání stávajícího komínu ve 4.NP a montáž nového VZT potrubí včetně obezdívky. Při provádění stavebních úprav byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího komínu ve větším rozsahu, než bylo počítáno v PD a ve VV.

Tento změnový list řeší skutečné ubourání stávajícího zdiva včetně následné dozdivky. Dále řeší zvětšení rozměrů VZT potrubí a vysekání rýh včetně následného začistění pro dodatečné osazení potrubí.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 17.699,68 Kč bez DPH*

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 51

KOMÍN 4.NP

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD
- 3) Fotodokumentace
- 4) Zápis v KD č.29 ze dne 19.3.2018

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 51 Komín 4.NP

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

17 699,68

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

17 699,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

17 699,68 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

17 699,68 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 51	Komín 4.NP	0	17 700		17 700	100
5101	Komín 4.NP - odpočet původního řešení	0	-7 367		-7 367	-42
5102	Komín 4.NP - nové řešení	0	25 067		25 067	142
Celkem za stavbu					17 700	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			1 113,90	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 049,99	34
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 605,15	9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 566,18	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			209,36	1
997	Přesun sutě	HSV			3 155,10	18
Cena celkem					17 699,68	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 51	Komín 4.NP
R:	5101	Komín 4.NP - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				-2 210,80
1	Pol__18	1500/60%	m	-4,00000	552,70	-2 210,80
		změna rozměrů potrubí VZT v upraveném stávajícím komíně : -4,0		-4		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 980,62
2	314231126	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 5	m3	-1,52280	3 270,70	-4 980,62
		odpočet množství z VV : -0,94*0,54*3		-1,5228		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-175,67
3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-2,75773	63,70	-175,67
Celkem						-7 367,09

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 51	Komín 4.NP
R:	5102	Komín 4.NP - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				3 324,70
1	Pol__17	1890/40%	m	4,00000	673,20	2 692,80
		změna rozměrů potrubí VZT v upraveném stávajícím komíně : 4,0		4		
2	73	Stěnová mřížka	ks	1,00000	631,90	631,90
		doplnění mřížky pro VZT : 1,0		1		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 030,61
3	314231126	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 5	m3	3,18870	3 270,70	10 429,28
		dozdění uburaného komínu : 0,54*1,28*3,50+0,54*0,95/2*3,0		3,1887		
4	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek	m2	1,40000	345,39	483,55
		bednění sešikmené části nové vyzdívky pro vyrovnání nerovného povrchu potěrem : 0,20*3,5*2		1,4		
5	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek parapetních	m2	1,40000	84,13	117,78
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 605,15
6	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	1,62000	340,00	550,80
		vyrovnání sešikmené části přízdívky komínu : 0,54*3,0		1,62		
7	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,65000	639,00	1 054,35
		rýhy pro potrubí (z 2.NP do 4.NP) : 8,50*0,15		1,275		
		rýhy pro potrubí (z 3.NP do 4.NP) : 2,50*0,15		0,375		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 566,18
8	974029164	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 15 x 15 cm	m	11,00000	449,50	4 944,50
		vysekání rýhy pro potrubí (z 2.NP do 4.NP) : 8,50		8,5		
		vysekání rýhy pro potrubí (z 3.NP do 4.NP) : 2,50		2,5		
9	962032641	Ubourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,71450	362,60	621,68
		0,54*0,50*3,50+0,54*0,95/2*3,0		1,7145		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				385,03
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,04444	63,70	385,03
Díl: 997		Přesun sutě				3 155,10
11	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	3,43693	172,70	593,56
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,43693	123,50	424,46
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,93237	28,80	890,85
14	99701383R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle nabídky, dodavatele-předpoklad	t	3,43693	362,60	1 246,23
Celkem						25 066,77

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 52

SYSTÉMOVÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ VČ. JEJICH PROVEDENÍ UT A EI

Popis změny:

Změnový list řeší systémové utěsnění prostupů pro UT a EI vč. provedení samotných prostupů.

Zdůvodnění změn:

V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr nebyly prostupy pro instalace do monolitické části přístavby skladu knih pro UT a EI řešeny, nebylo řešeno vytvoření prostupů ani způsob jejich utěsnění.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
☐ Vypracováním změny projektu
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z KD a PP
☒ Ostatní: Fotodokumentace, specifikace mat. utěsnění

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☐ Odečtem položky rozpočtu
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
☐ Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla: *přípočet* 51 193,54 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) část výkresu z UT 1.NP s vyznačením rozvodů bez řešení prostupů
- 4) Specifikace prostupů

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 52

SYSTÉMOVÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ VČ. JEJICH PROVEDENÍ UT A EI

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt:	ZL 52	Systémové utěsnění prostupů vč. jejich provedení UT a EI	
Rozpočet:	5202	Systémové utěsnění prostupů vč. jejich provedení UT a EI - přípočet nového řešení	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 51 193,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 193,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	51 193,54 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			51 193,54 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			51 037,00	100
997	Přesun sutě	HSV			156,54	0
Cena celkem					51 193,54	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 52	Systémové utěsnění prostupů vč. jejich provedení UT a EI
R:	5202	Systémové utěsnění prostupů vč. jejich provedení UT a EI - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 037,00
1	977151127U00	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,87000	6 100,00	5 307,00
		3*0,290		0,87		
2	9900000R5	Montáž prostupů	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00
3	9900000R6	Prostupová pažnice Typ FE/F 250	ks	1,00000	3 135,00	3 135,00
4	9900000R7	Těsnící vložka PS Standart 250/2x60+2x40+1x10	ks	1,00000	4 462,00	4 462,00
5	9900000R8	Těsnící a fixační tmel PU 50	ks	1,00000	533,00	533,00
6	9900000R9	Těsnící vložka s fóliovým límcem Typ FKF 225/180	ks	2,00000	15 800,00	31 600,00
Díl: 997		Přesun sutě				156,54
247	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,17052	172,70	29,45
248	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,17052	123,50	21,06
249	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,53468	28,80	44,20
		0,17052*9		1,53468		
250	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,17052	362,60	61,83
Celkem						51 193,54

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 53

VNITŘNÍ SANAČNÍ SYSTÉM - NADSPOTŘEBA

Popis změny:

Dopočet nadspotřeby sanačního omítkového systému WTA.

Zdůvodnění změn:

V projektové dokumentaci bylo počítáno s odsekáním stávajících omítek v místě nových sanačních omítek a provedení nových vnitřních sanačních omítek v tl. 40 mm a v tl. 20-25mm. Při odsekání stávajících omítek byl zjištěn velmi nerovný podklad pro nové omítky. Z tohoto důvodu musí být nové omítky provedeny ve větších tloušťkách, než bylo počítáno v projektové dokumentaci.

Tento změnový list řeší dopočet větší tloušťky nových sanačních omítek (nadspotřeba) na základě skutečné tloušťky.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 53.398,98 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Půdorys 1.NP – zakreslení nadspotřeby sanační omítky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 53

VNITŘNÍ SANAČNÍ SYSTÉM - NADSPOTŘEBA

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL 53 Vnitřní sanační systém - nadspotřeba**

Rozpočet: **5302 Vnitřní sanační systém - nadspotřeba - nové řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			53 398,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 398,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 398,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

53 398,98 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			53 222,40	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			176,58	0
Cena celkem					53 398,98	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 53	Vnitřní sanační systém - nadspotřeba
R:	5302	Vnitřní sanační systém - nadspotřeba - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				53 222,40
1	622821071	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné strojně ve více vrstvách	m2	277,20000	192,00	53 222,40

navýšení tloušťky sanačního omítkového systému WTA

nad tloušťku 25mm :

m.č. 1.53 :	13,5	13,5
m.č. 1.54 :	13,5	13,5
m.č. 1.55 :	13,20	13,2
m.č. 1.42 :	109,8	109,8
m.č. 1.41 :	69,2	69,2
m.č. 1.43 :	58,0	58

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				176,58
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,77200	63,70	176,58

Celkem						53 398,98
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 54

SANACE – MALÝ DVŮR

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet sanačních prací v malém dvoře na stěně č.p.78.

Zdůvodnění změn:

Stěna objektu č.p.78 v malém dvorku je řešena v PD sanační práce. V technické zprávě u tohoto objektu je poznámka, kde se píše „Průběh izolací se upraví dle skutečného průběhu konstrukcí a možností provádění“. Po otlučení stávajících omítek bylo zhotovitelem navrženo provedení sanačního systému ve skladbě S1, který nebyl navržen v PD ani ve VV. Po odsouhlasení objednatelem byl proveden sanační systém S1. Sanační systém navržený v PD byl doplněn o vodotěsnou maltu a minerální izolační stěrku.

Tento změnový list obsahuje dopočet navrženého sanačního systému z PD o vodotěsnou maltu a minerální izolační stěrku, které nejsou součástí PD ani VV.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 16.624,85 Kč bez DPH*

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 54

SANACE – MALÝ DVŮR

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD
- 3) Návrh sanačního řešení
- 4) Zápis z KD č.31 ze dne 3.4.2018

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 54 Sanace - malý dvůr			
Rozpočet: 5402 Sanace - malý dvůr - nové řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			16 624,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 624,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		16 624,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			16 624,85 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			16 624,85	100
Cena celkem					16 624,85	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 54	Sanace - malý dvůr
R:	5402	Sanace - malý dvůr - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 624,85
1	7114100R6	Minerální izolační stěrka	m2	25,04000	271,70	6 803,37
		sanace stěny č.p. 78 - dopočet sanačního řešení : 1,60*(14,65+0,5*2)		25,04		
2	7114100R8	Vodotěsná malta vč penetrace	m	25,04000	370,40	9 274,82
		sanace stěny č.p. 78 - dopočet sanačního řešení : 1,60*(14,65+0,5*2)		25,04		
3	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	160,78190	3,40	546,66
Celkem						16 624,85

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 55

SCHODIŠTĚ Z 3.NP DO 4.NP – DOZDĚNÍ ŘÍMSY A OTVORŮ

Popis změny:

Přizdění římsičky na schodišti z 3.NP do 4.NP a zazdění 3 kusů kulatých otvorů.

Zdůvodnění změn:

Na základě dohody s investorem a GP došlo k přizdění římsičky na schodišti mezi 3.NP a 4.NP. Stávající římsička bude přizděna do výšky nadpraží stávajícího okna a to z důvodu zlepšení pohledovosti schodiště. Dále budou na tomto schodišti zazděny 3 kulaté otvory.

Tento změnový list počítá s přizděním tvárnice Ytong, zazděním stávajících kulatých otvorů, potažením perlinky a vnitřní omítkou.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 5.583,71 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Zakreslení v PD
- 4) Zápis z KD ze dne 4.5.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 55

SCHODIŠTĚ Z 3.NP DO 4.NP – DOZDĚNÍ ŘÍMSY A OTVORŮ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:	ZL 55	Schodiště z 3.NP do 4.NP - dozdění římsy a otvorů	
Rozpočet:	5502	Schodiště z 3.NP do 4.NP - dozdění římsy a otvorů	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 5 583,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 583,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 583,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			5 583,71 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 176,71	39
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			2 958,79	53
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			392,46	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55,75	1
Cena celkem					5 583,71	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 55	Schodiště z 3.NP do 4.NP - dozdění římsy a otvorů
R:	5502	Schodiště z 3.NP do 4.NP - dozdění římsy a otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 176,71
1	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC2,5	m3	0,32603	3 180,00	1 036,78
		zazdívka otvorů na schodišti : 0,45*0,30*0,805*3		0,32603		
2	346272111	Přizdívky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčekovek ref Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,43250	332,10	1 139,93
		přizdění římsy na schodišti mezi 3.NP a 4.NP : 0,25*(1,50+8,38+5,25-1,40)		3,4325		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 958,79
3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,57200	150,70	990,40
		dozdívka římsy : 0,40*(1,50+8,38+5,25-1,40)		5,492		
		dozdění otvorů : 0,60*0,60*3		1,08		
4	6123100R1	Úprava vnitřních stěn dle S7.1	m2	4,52400	435,10	1 968,39
		římsy : (0,25+0,05)*(1,50+8,38+5,25-1,40)		4,119		
		zazdívka otvorů na schodišti : 0,45*0,30*3		0,405		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				392,46
5	949101112	Lešení pomocné pro podhledy s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,55000	37,20	392,46
		1,0*(5,30+5,25)		10,55		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55,75
6	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,87519	63,70	55,75
Celkem						5 583,71

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 56

JÁDROVÉ VRTY DO SMÍŠENÉHO ZDIVA

Popis změny:

Změnový list řeší provedení jádrových vrtů do smíšeného zdiva.

Zdůvodnění změn:

Jádrové vrtý potřebné pro provedení díla (zejména prostupy pro instalace a kotvení ocelových konstrukcí) nebyly obsažené ve výkazu výměr. Jádrové vrtání bylo prováděno do smíšeného zdiva, tedy diamantovými korunkami.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☒ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Zákresy provedení jádrových vrtů

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 253 474,74 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zákres – Jádrové vrtání – požární schodiště
- 3) Zákres – Jádrové vrtání – VZT - ZTI
- 4) Zákres – Jádrové vrtání – kavárna
- 5) Zákres – Jádrové vrtání – podium
- 6) Zákres – Jádrové vrtání – galerie 1.NP
- 7) Kopie zápisů ze stavebního deníku o provedení vrtů

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 56

JÁDROVÉ VRTY DO SMÍŠENÉHO ZDIVA

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 56 Jádrové vrty do smíšeného zdiva

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			253 474,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			253 474,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	253 474,74 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

253 474,74 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 56	Jádrové vrty do smíšeného zdiva	0	253 475		253 475	100
56.1.02	Jádrové vrtání - požární schodiště - PŘÍP	0	100 921		100 921	40
56.2.02	Jádrové vrtání - VZT + ZTI - PŘÍPOČET I	0	41 461		41 461	16
56.3.02	Jádrové vrtání - kavárna - PŘÍPOČET NC	0	17 676		17 676	7
56.4.02	Jádrové vrtání - pódium - PŘÍPOČET NC	0	40 297		40 297	16
56.5.02	Jádrové vrtání - galerie 1.NP - PŘÍPOČET	0	53 119		53 119	21
Celkem za stavbu					253 475	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			244 153,72	96
997	Přesun sutě	HSV			9 321,02	4
Cena celkem					253 474,74	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 56	Jádrové vrty do smíšeného zdiva
R:	56.1.02	Jádrové vrtání - požární schodiště - PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 485,50
1	977151125U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	4,55000	4 810,00	21 885,50
		13*0,350		4,55		
2	977151128U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	11,20000	6 750,00	75 600,00
		8*0,300		2,4		
		6*0,900		5,4		
		2*1,700		3,4		
Díl: 997		Přesun sutě				3 435,99
247	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	3,74290	172,70	646,40
248	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,74290	123,50	462,25
249	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,68610	28,80	970,16
		3,74290*9		33,6861		
250	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,74290	362,60	1 357,18
Celkem						100 921,49

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 56	Jádrové vrty do smíšeného zdiva
R:	56.2.02	Jádrové vrtání - VZT + ZTI - PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 376,22
77	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do skály	m	0,80000	1 228,90	983,12
		1*0,800		0,8		
2	977151124U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	5,59000	4 290,00	23 981,10
		2*0,490		0,98		
		1*0,650		0,65		
		1*0,710		0,71		
		1*0,800		0,8		
		1*0,900		0,9		
		1*0,750		0,75		
		1*0,800		0,8		
3	977151127U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	1,42000	6 100,00	8 662,00
		1*0,430		0,43		
		1*0,990		0,99		
4	977151128U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,00000	6 750,00	6 750,00
		1*1,000		1		
Díl: 997		Přesun sutě				1 085,00
247	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	1,18191	172,70	204,12
248	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,18191	123,50	145,97
249	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,63719	28,80	306,35
		1,18191*9		10,63719		
250	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,18191	362,60	428,56
Celkem						41 461,22

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 56	Jádrové vrty do smíšeného zdiva
R:	56.3.02	Jádrové vrtání - kavárna - PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 061,00
1	977151125U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,60000	4 810,00	2 886,00
		2*0,300			0,6	
2	977151128U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	2,10000	6 750,00	14 175,00
		7*0,300			2,1	
Díl: 997		Přesun sutě				614,97
247	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,66990	172,70	115,69
248	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,66990	123,50	82,73
249	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,02910	28,80	173,64
		0,66990*9			6,0291	
250	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,66990	362,60	242,91
Celkem						17 675,97

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 56	Jádrové vrty do smíšeného zdiva
R:	56.4.02	Jádrové vrtání - pódium - PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 893,50
1	977151125U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,35000	4 810,00	6 493,50
		4*0,250		1		
		1*0,350		0,35		
2	977151128U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	4,80000	6 750,00	32 400,00
		4*0,350		1,4		
		2*1,700		3,4		
Díl: 997		Přesun sutě				1 403,16
247	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	1,52850	172,70	263,97
248	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,52850	123,50	188,77
249	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,75650	28,80	396,19
		1,52850*9		13,7565		
250	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,52850	362,60	554,23
Celkem						40 296,66

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 56	Jádrové vrty do smíšeného zdiva
R:	56.5.02	Jádrové vrtání - galerie 1.NP - PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 337,50
1	971028471R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm	kus	2,00000	1 045,00	2 090,00
		2	2			
2	977151125U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,30000	4 810,00	1 443,00
		1*0,300	0,3			
3	977151128U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	3,50000	6 750,00	23 625,00
		10*0,350	3,5			
4	977151131U00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	2,55000	9 090,00	23 179,50
		3*0,850	2,55			
Díl: 997		Přesun sutě				2 781,90
247	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	3,03040	172,70	523,35
248	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,03040	123,50	374,25
249	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,27360	28,80	785,48
		3,03040*9	27,2736			
250	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,03040	362,60	1 098,82
Celkem						53 119,40

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 57

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VÝTAH V3 A ŠACHTU VÝTAHU

Popis změny:

Změnový list řeší stavební úpravu pro výtahovou šachtu výtahu V3. Součástí výkazu výměr nebylo bourání výtahové šachty ve smíšeném zdivu.

Zdůvodnění změn:

Oproti projektové dokumentaci je výtahová šachta zapuštěna hlouběji z důvodu požadovaných technických parametrů výtahu V3. Součástí tohoto ZL je výkres z projektové dokumentace s původně uvažovaným zapuštěním do zdiva a zákres se skutečnou hloubkou. Ve 3.NP nebylo se zapuštěním dle PD uvažováno vůbec, ve skutečnosti se tam bouralo také. Navíc se stavební úpravy prováděly do smíšeného zdiva, z kterého byly vysekávány a vyndávány velké kusy kamene, ne do cihelného. Ač bylo v PD s vybouráním uvažováno, toto vybourání nebylo součástí výkazu výměr.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace, výkres z PD, zákres skutečného stavu

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 137 396,15 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Výkres výtahové šachty V3
- 4) Zákres skutečného stavu v 1.NP

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 57

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VÝTAH V3 A ŠACHTU VÝTAHU

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:	ZL 57	Stavební úpravy pro výtah V3 a šachtu výtahu	
Rozpočet:	5702	Stavební úpravy pro výtah V3 a šachtu výtahu - přípočet nového řešení	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 137 396,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			137 396,15
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		137 396,15 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			137 396,15 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 370,55	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			101 732,68	74
997	Přesun sutě	HSV			20 292,92	15
Cena celkem					137 396,15	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 57	Stavební úpravy pro výtah V3 a šachtu výtahu
R:	5702	Stavební úpravy pro výtah V3 a šachtu výtahu - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 370,55
1	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 15 cm	m2	28,73000	535,00	15 370,55
		1.NP : 13,4264		13,4264		
		2.NP : 10,8628		10,8628		
		3.NP : 4,4408		4,4408		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				101 732,68
2	973021511R00	Vysekání výklenků zeď kamenná pl. nad 0,25 m2	m3	8,84000	8 940,00	79 029,60
		1.NP : 4,4759		4,4759		
		2.NP : 3,2539		3,2539		
		3.NP : 1,1102		1,1102		
3	970231350R01	Řezání smíšeného zdiva hl. řezu 350 mm	m	2,30000	1 636,00	3 762,80
4	970231400R01	Řezání smíšeného zdiva hl. řezu 400 mm	m	9,83400	1 926,00	18 940,28
Díl: 997		Přesun sutě				20 292,92
247	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	22,10558	172,70	3 817,63
248	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,10558	123,50	2 730,04
249	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	198,95022	28,80	5 729,77
		22,10558*9		198,95022		
250	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,10558	362,60	8 015,48
Celkem						137 396,15

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 58

BOSÁŽ NA FASÁDĚ V MÍSTĚ DVEŘÍ D01

Popis změny:

Změnový list řeší provedení bosáže v místě dveří D01.

Zdůvodnění změn:

Provedení bosáže nebylo specifikováno ve výkazu výměr ani v popisu skladby S9.5.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace, skladba S9.5

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 25 184,26 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Popis skladby S9.5

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 58

BOSÁŽ NA FASÁDĚ V MÍSTĚ DVEŘÍ D01

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL 58 Bosáž na fasádě v místě dveří D01**

Rozpočet: **5802 Bosáž na fasádě v místě dveří D01 - přípočet nového řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			25 184,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 184,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 184,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

25 184,26 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			22 890,00	91
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 294,26	9
Cena celkem					25 184,26	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 58	Bosáž na fasádě v místě dveří D01
R:	5802	Bosáž na fasádě v místě dveří D01 - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 890,00
1	612335222U00.1	Bosáž u prvku D01	kus	21,00000	1 090,00	22 890,00

včetně provádění šablon a pracností provádění

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 294,26
210	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	33,25000	39,00	1 296,75

3,5*9,5

33,25

211	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	232,75000	0,90	209,48
-----	-----------	--	----	-----------	------	--------

(3,5*9,5)*7

232,75

212	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	33,25000	23,70	788,03
-----	-----------	--	----	----------	-------	--------

3,5*9,5

33,25

Celkem						25 184,26
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 59

ŽB.03 – PÁSKY DO MONOLITICKÉ PŘÍSTAVBY

Popis změny:

Změnový list řeší úpravu prvku ŽB.03 – ocelové pásky do monolitické přístavby skladu knih

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP bylo provedeno zbroušení – zkosení hrany pásků a navíc oproti PD jsou pásky zinkované. Součástí změnového listu je i úprava množství – tonáže prvku, neboť ve výkazu materiálu ocelových konstrukcí je chybně uvedený počet 6 kusů namísto 7ks. Z toho plyne navýšení tonáže o 73kg.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: výrobní dok. prvku ŽB.03, výpis OK,

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 32 680,51 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výrobní dokumentace prvku ŽB.03
- 3) Původní specifikace prvku ŽB.03 z PD
- 4) Výkaz materiálu – ocelové kce s chybným uvedením počtu

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 59

ŽB.03 – PÁSKY DO MONOLITICKÉ PŘÍSTAVBY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 59 ŽB.03 - Pásky do monolitické přístavby			
Rozpočet: 5902 ŽB.03 - Pásky do monolitické přístavby - přípočet nového řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			32 680,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 680,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		32 680,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			32 680,51 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 934,51	46
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	PSV			17 746,00	54
Cena celkem					32 680,51	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 59	ŽB.03 - Pásky do monolitické přístavby
R:	5902	ŽB.03 - Pásky do monolitické přístavby - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 934,51
468	7679950R8	Ocelová konstrukce u přístavby, kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M	kg	73,00000	49,40	3 606,20
2	7679950R10	Zabroušení hran pásků	m	92,85500	122,00	11 328,31
		13,265*7		92,855		
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				17 746,00
3	7894200R5	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí	kg	467,00000	38,00	17 746,00
Celkem						32 680,51

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 60

PROVEDENÍ KOMPENZACE POTRUBÍ ÚT

Popis změny:

Změnový list řeší provedení kompenzací potrubí ÚT v 1.NP.

Zdůvodnění změn:

Pro zajištění správné funkce byla ze strany GP doplněna zpracovaná změna s rozvržením kompenzací UT pro 1.NP. Po doložení změn projektu pro provedení kompenzací ve 2.NP a 3.NP budou tyto změny oceněny dalším ZL.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 20 522,39 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výkres kompenzace potrubí ÚT 1.NP

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 60

PROVEDENÍ KOMPENZACE POTRUBÍ ÚT

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 60 Provedení kompenzace potrubí ÚT			
Rozpočet: 6002 Provedení kompenzace potrubí ÚT - přípočet nového řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			20 522,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 522,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		20 522,39 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			20 522,39 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Vytápění	PSV			20 522,39	100
Cena celkem					20 522,39	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 60	Provedení kompenzace potrubí ÚT
R:	6002	Provedení kompenzace potrubí ÚT - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Vytápění				20 522,39
T 07	733221003	Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 18x1, vč. tvarovek	m	3,00000	167,10	501,30
T 08	733221004	Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 22x1, vč. tvarovek	m	6,50000	188,60	1 225,90
T 09	733221005	Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 28x1,5, vč. tvarovek	m	9,50000	273,30	2 596,35
T 10	733221006	Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 35x1,5, vč. tvarovek	m	7,00000	324,40	2 270,80
T 17	733891003	Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/18	m	3,00000	31,30	93,90
T 18	733891004	Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/22	m	6,50000	32,90	213,85
T 19	733891005	Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/28	m	9,50000	37,80	359,10
T 20	733891006	Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/35	m	7,00000	42,80	299,60
9	733165012R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na měkko D15-22mm 2 spoje	kus	24,00000	98,00	2 352,00
10	1963301206R	Koleno 90° 5090 18mm s konci na vnitřní pájení	kus	8,00000	10,60	84,80
11	1963301207R	Koleno 90° 5090 22mm s konci na vnitřní pájení	kus	16,00000	16,80	268,80
12	733165013R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na měkko D28mm 2 spoje	kus	24,00000	125,00	3 000,00
13	1963301208R	Koleno 90° 5090 28mm s konci na vnitřní pájení	kus	24,00000	28,20	676,80
14	733165014R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na měkko D35mm 2 spoje	kus	16,00000	156,00	2 496,00
15	1963301209R	Koleno 90° 5090 35mm s konci na vnitřní pájení	kus	16,00000	106,00	1 696,00
T 89	731240003	Zkouška těsnosti	m	26,00000	4,10	106,60
T 90	733220001	Montáž potrubí Cu	m	26,00000	79,90	2 077,40
T 93	735220002	Přesun hmot stanovený proc.sazbou v obj.výšky do 12m	%	1,00000	203,19	203,19

Celkem	20 522,39
---------------	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 61

ÚPRAVA KORUNY KAMENNÉ ZDI

Popis změny:

Jedná se o úpravu koruny zdi dle skladby S2.1.

Zdůvodnění změn:

Změnový list řeší **skutečné provedení** úpravy koruny zdi oproti předpokladu uvedeném v popisu skladby S2.1. Je doceněn nový materiál, neboť na stavbě nebyl vytěžen kamenný materiál tak, jak bylo uvažováno v PD. Rozsah stavebních prací – ubourání stávajícího zhlaví (betonové masy) a začištění je oproti PD ve větším rozsahu. Skutečné provedení je zdokumentováno fotodokumentací.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 183 457,70 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Skladba S2.1

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 61

ÚPRAVA KORUNY KAMENNÉ ZDI

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:

Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 61 Úprava koruny kamenné zdi

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-6 622,30
PSV			190 080,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			183 457,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	183 457,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

183 457,70 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 61	Úprava koruny kamenné zdi	0	183 458		183 458	100
6101	odpočet původního řešení	0	-56 504		-56 504	-31
6102	přípočet nového řešení	0	239 962		239 962	131
Celkem za stavbu					183 458	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-44 035,73	-24
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			10 624,01	6
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			20 178,05	11
997	Přesun sutě	HSV			6 611,37	4
772	Kamenné dlažby	PSV			190 080,00	104
Cena celkem					183 457,70	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 61	Úprava koruny kamenné zdi
R:	6101	Úprava koruny kamenné zdi - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-56 504,45
61	32721000R	Úprava koruny zdi, kompl prov dle S2.1	m2	-10,56000	5 350,80	-56 504,45
		17,6*0,6 :				
		-10,56		-10,56		

Celkem						-56 504,45
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 61	Úprava koruny kamenné zdi
R:	6102	Úprava koruny kamenné zdi - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 468,72
1	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	2,64000	3 820,00	10 084,80
		(17,6*0,6)*0,25		2,64		
2	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzáklad.zdiva	m3	2,64000	903,00	2 383,92
		(17,6*0,6)*0,25		2,64		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 624,01
3	627456216R00	Vyplnění spár 120 mm zdiva z kamene, MC s vyspár.	m2	10,56000	899,00	9 493,44
		(17,6*0,6)		10,56		
174	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,36960	3 058,90	1 130,57
		(17,6*0,6)*0,02		0,2112		
		((17,6*0,6)*0,03)/2		0,1584		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 178,05
5	120901122U00	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem ručně	m3	3,27360	4 760,00	15 582,34
		(17,6*0,6)*0,25		2,64		
		(17,6*0,6)*0,06		0,6336		
210	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	56,32000	39,00	2 196,48
		17,6*3,2		56,32		
211	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 182,72000	0,90	1 064,45
		(17,6*3,2)*21		1182,72		
212	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	56,32000	23,70	1 334,78
		17,6*3,2		56,32		
Díl: 997		Přesun sutě				6 611,37
247	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	7,20192	172,70	1 243,77
248	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,20192	123,50	889,44
249	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,81728	28,80	1 866,74
		7,20192*9		64,81728		
250	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,20192	362,60	2 611,42
Díl: 772		Kamenné dlažby				190 080,00
13	7725200R2	Kladení žulových desek, tryskaných	m2	15,84000	2 665,00	42 213,60
		17,6*0,9		15,84		
14	5834860R5	Deska žulová, tl. 8 cm, tryskaná	m2	15,84000	9 335,00	147 866,40
		(17,6*0,9)		15,84		
Celkem						239 962,15

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 61	Úprava koruny kamenné zdi
R:	6102	Úprava koruny kamenné zdi - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Legenda značení:						
Položky obsažené v rozpočtu u SOD						
Položky z ceníků						
R-položky						

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 62

PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD VZT ZAŘÍZENÍ

Popis změny:

Jedná se o pryžové izolační podložky pod VZT zařízení ve strojovně ve 4.NP

Zdůvodnění změn:

Ve výkazu výměr není zohledněn požadavek z projektové dokumentace na použití pryžových podložek pod zařízení VZT. Tento požadavek je uvedený ve skladbě V7.8. a tímto změnovým listem je doceněn.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace, Skladba V7.8

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet* 28 751,25 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Skladba V7.8
- 3) Fotodokumentace

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 62

PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD VZT ZAŘÍZENÍ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 62 Pryžové podložky pod VZT zařízení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			737,89
PSV			28 013,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 751,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 751,25 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

28 751,25 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 62	Pryžové podložky pod VZT zařízení	0	28 751		28 751	100
6201	odpočet původního řešení	0	-3 492		-3 492	-12
6202	přípočet nového řešení	0	32 244		32 244	112
Celkem za stavbu					28 751	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			468,46	2
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			269,43	1
713	Izolace tepelné	PSV			31 300,51	109
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-1 063,42	-4
777	Podlahy lité vč přesunů hmot	PSV			-2 223,73	-8
Cena celkem					28 751,25	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 62	Pryžové podložky pod VZT zařízení
R:	6201	Pryžové podložky pod VZT zařízení - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-205,18
299	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými deskami 1 vrstva	m2	-5,87200	2,70	-15,85
		EPS T5000 : -5,872		-5,872		
321	283766430	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku ref POLYFON-EPS T 5000 1000x500 m3	m3	-0,20552	921,20	-189,33
		-5,872*0,035		-0,20552		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-1 063,42
482	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-5,87200	181,10	-1 063,42
		tl 2 mm : -5,872		-5,872		
Díl: 777		Podlahy lité vč přesunů hmot				-2 223,73
523	77753002R	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 3 mm dle popisu V7.5	m2	-5,87200	378,70	-2 223,73
		uzavírací/nášlapná vrstva :				
		V7.8 : -5,872		-5,872		
Celkem						-3 492,33

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 62	Pryžové podložky pod VZT zařízení
R:	6202	Pryžové podložky pod VZT zařízení - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				468,46
1	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,75864	510,00	386,91
		(1,91+1,70)*0,109		0,39349		
		(2,1+1,25)*0,109		0,36515		
2	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,75864	107,50	81,55
		(1,91+1,70)*0,109		0,39349		
		(2,1+1,25)*0,109		0,36515		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				269,43
174	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,08808	3 058,90	269,43
		V7.8 : 5,872*0,015		0,08808		
Díl: 713		Izolace tepelné				31 505,69
4	713121121U00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,87200	41,50	243,69
5	28376643R1	rýhovaná pryž Greif 600x300, tl. 8 mm	m3	98,00000	319,00	31 262,00
		(5,872*3)/(0,600*0,300) : 98		98		
Celkem						32 243,58

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 63

NOSNÁ KONSTRUKCE PRO SVĚTLA – M.Č. 1.03

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet ocelové konstrukce pro zavěšení svítidla S24.

Zdůvodnění změn:

Pro osazení svítidla S24 v m.č. 1.03 bylo nutné provést ocelovou konstrukci v místě mezi podhledem a stropní konstrukcí. Tato konstrukce nebyla součástí PD ani VV.

Tento změnový list řeší dopočet nosné ocelové konstrukce pro svítidlo S24.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 12.869 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD
- 3) Fotodokumentace

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 63

NOSNÁ KONSTRUKCE PRO SVĚTLA – M.Č. 1.03

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 63 Nosná konstrukce pro světla - m.č.1.03			
Rozpočet: 6302 Nosná konstrukce pro světla - m.č.1.03 - nové řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			12 869,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 869,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 869,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			12 869,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 869,00	100
Cena celkem					12 869,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 63	Nosná konstrukce pro světla - m.č.1.03
R:	6302	Nosná konstrukce pro světla - m.č.1.03 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 869,00
1	76703	Montura pro zavěšení svítidla D+M	kus	1,00000	12 869,00	12 869,00
		dodatečná dodávka nosné ocel. konstrukce pro světla :		1		
		1,0				

Celkem	12 869,00
---------------	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 64

SANAČNÍ ŠTUK VNITŘNÍ – 1.NP

Popis změny:

Vnitřní sanační štuk v 1.NP bude nahrazen sanačním štukem.

Zdůvodnění změn:

Z důvodu sjednocení struktury štku bylo rozhodnuto o provedení sanačního štku v 1.NP na stěnách se sanačním systémem až ke stropu. Dle projektové dokumentace byl v 1.NP proveden sanační systém u stávajícího zdiva do výšky 2,0m; na části stěn do výšky 3,0 m a na části stěn po celé výšce stěny. Na základě rozhodnutí GP a investora bude proveden sanační štuk na všech stěnách se sanačním systémem v jednotné výšce a to až ke stropu.

Tento změnový list obsahuje změnu vnitřního štku za sanační štuk v 1.NP. Tato změny je počítána pouze na stěnách s navrženým sanačním systémem dle PD a to do jednotné výšky až ke stropu. Stěny bez sanačního systému jsou provedeny dle PD vnitřním štukem.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 56.038,44 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z KD č.36 ze dne 14.5.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 64

SANAČNÍ ŠTUK VNITŘNÍ – 1.NP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

ZL 64 - sanační štuk vnitřní - 1.NP

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			56 038,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 038,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 038,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

56 038,44 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 64	Sanační štuk vnitřní - 1.NP	0	56 038		56 038	100
6401	Sanační štuk vnitřní - 1.NP - odpočet pův	0	-107 450		-107 450	-192
6402	Sanační štuk vnitřní - 1.NP - nové řešení	0	163 488		163 488	292
Celkem za stavbu					56 038	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			56 038,44	100
Cena celkem					56 038,44	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 64	Sanační štuk vnitřní - 1.NP
R:	6401	Sanační štuk vnitřní - 1.NP - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-107 449,87
1	602011141	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	-1 028,22838	104,50	-107 449,87

záměna vnitřního štuky za sanační štuk :

odpočet vnitřního štuky :

1.01 :	-10,5147	-10,5147
1.02, 1.13 :	-66,6152	-66,6152
1.03, 1.04 :	-113,1129	-113,1129
1.06 :	-56,7034	-56,7034
1.11 :	-55,6807	-55,6807
1.12 :	-8,745	-8,745
1.14 :	-6,9555	-6,9555
1.15 :	0	
1.16 :	-2,005	-2,005
1.17 :	-0,18	-0,18
1.18 :	-0,5472	-0,5472
1.19, 1.20 :	0	
1.21-1.25, 1.35-1.37 :	-71,62776	-71,62776
1.31 :	-6,6192	-6,6192
1.32, 1.34 :	-109,31214	-109,31214
1.33 :	-37,91732	-37,91732
1.38 :	-7,2657	-7,2657
1.41 :	-90,3988	-90,3988
1.42 :	-135,6049	-135,6049
1.43 :	-140,4773	-140,4773
1.45 :	-5,954	-5,954
1.46 :	-8,2349	-8,2349
1.44, 1.47 :	-10,0233	-10,0233
1.49 :	-7,1712	-7,1712
1.48 :	-9,46789	-9,46789
1.51 :	-11,60821	-11,60821
1.52 :	-14,78772	-14,78772
1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 :	0	
1.68 :	-7,3764	-7,3764
1.67 :	-15,22384	-15,22384
1.61 :	-18,0982	-18,0982

Celkem	-107 449,87
---------------	--------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 64	Sanační štuk vnitřní - 1.NP
R:	6402	Sanační štuk vnitřní - 1.NP - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				163 488,31
1	602011152	Štuk na stěnách sanační Cemix 034 tl. 5 mm, ručně	m2	1 028,22838	159,00	163 488,31

záměna vnitřního štuky za sanační štuk :

přípočet sanačního štuky :

1.01 :	10,5147	10,5147
1.02, 1.13 :	66,6152	66,6152
1.03, 1.04 :	113,1129	113,1129
1.06 :	56,7034	56,7034
1.11 :	55,6807	55,6807
1.12 :	8,745	8,745
1.14 :	6,9555	6,9555
1.15 :	0	
1.16 :	2,005	2,005
1.17 :	0,18	0,18
1.18 :	0,5472	0,5472
1.19, 1.20 :	0	
1.21-1.25, 1.35-1.37 :	71,62776	71,62776
1.31 :	6,6192	6,6192
1.32, 1.34 :	109,31214	109,31214
1.33 :	37,91732	37,91732
1.38 :	7,2657	7,2657
1.41 :	90,3988	90,3988
1.42 :	135,6049	135,6049
1.43 :	140,4773	140,4773
1.45 :	5,954	5,954
1.46 :	8,2349	8,2349
1.44, 1.47 :	10,0233	10,0233
1.49 :	7,1712	7,1712
1.48 :	9,46789	9,46789
1.51 :	11,60821	11,60821
1.52 :	14,78772	14,78772
1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 :	0	
1.68 :	7,3764	7,3764
1.67 :	15,22384	15,22384
1.61 :	18,0982	18,0982

Celkem	163 488,31
---------------	-------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 65

SANAČNÍ ŠTUK VNĚJŠÍ – DVORNÍ ČÁST

Popis změny:

Vnější sanační štuk ve dvorní bude nahrazen do výšky nadpraží oken 1.NP sanačním štukem.

Zdůvodnění změn:

Z důvodu sjednocení struktury štku bylo rozhodnuto o provedení sanačního štku ve dvorní části do výšky nadpraží oken 1.NP.

Tento změnový list řeší změnu vnějšího štku za sanační štuk ve dvorní části do výšky nadpraží oken 1.NP.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 1.197,60 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Situaci – označení stěn
- 3) PD sanace – zakreslení dopočítané výšky
- 4) Zápis z KD č.36 ze dne 14.5.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 65

SANAČNÍ ŠTUK VNĚJŠÍ – DVORNÍ ČÁST

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 65 Sanační štuk vnější - dvorní část

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 197,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 197,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 197,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 197,60 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 65	Sanační štuk vnější - dvorní část	0	1 198		1 198	100
6501	Sanační štuk vnější - dvorní část - odpoč	0	-3 322		-3 322	-277
6502	Sanační štuk vnější - dvorní část - nové ř	0	4 520		4 520	377
Celkem za stavbu					1 198	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 190,77	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6,83	1
Cena celkem					1 197,60	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 65	Sanační štuk vnější - dvorní část
R:	6501	Sanační štuk vnější - dvorní část - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-3 317,13
1	602011171	Štuk vnější Cemix 023 j tl. 2 mm, ručně	m2	-28,35155	117,00	-3 317,13

záměna vnějšího štuky za štuk sanační :

odpočet vnějšího štuky :

stěna 1 -sanace nad napraží - nepočítá se : 0

stěna 2 : $-0,35 \cdot (5,87 - 1,26 - 0,66)$

-1,3825

$-(0,35 \cdot 0,20 \cdot 2 + 0,20 \cdot 1,26)$

-0,392

$-(0,35 \cdot 0,20 \cdot 2 + 0,20 \cdot 0,66)$

-0,272

stěna 3 : $-0,35 \cdot (11,34 - 2,0 - 1,26 \cdot 2)$

-2,387

$-(0,35 \cdot 0,20 \cdot 2 + 0,20 \cdot 1,26) \cdot 2$

-0,784

$-0,35 \cdot 0,58 \cdot 2$

-0,406

stěna 4 : $-0,35 \cdot 5,885$

-2,05975

stěna 5 : $-0,35 \cdot (9,85 - 1,26 - 1,10)$

-2,6215

stěna 6 : $-1,35 \cdot (17,76 - 1,26 \cdot 6)$

-13,77

$-1,35 \cdot 0,18 \cdot 2 \cdot 6$

-2,916

$-0,18 \cdot 1,26 \cdot 6$

-1,3608

stěna 7 -sanace nad napraží - nepočítá se :

stěna 8 -sanace nad napraží - nepočítá se :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4,93
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,07740	63,70	-4,93

Celkem						-3 322,06
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 65	Sanační štuk vnější - dvorní část
R:	6502	Sanační štuk vnější - dvorní část - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				4 507,90
1	602011152	Štuk na stěnách sanační Cemix 034 tl. 5 mm, ručně	m2	28,35155	159,00	4 507,90

záměna vnějšího štuky za štuk sanační :

přípočet sanačního štuky :

stěna 1 -sanace nad napraží - nepočítá se : 0

stěna 2 : 0,35*(5,87-1,26-0,66) 1,3825

0,35*0,20*2+0,20*1,26 0,392

0,35*0,20*2+0,20*0,66 0,272

stěna 3 : 0,35*(11,34-2,0-1,26*2) 2,387

(0,35*0,20*2+0,20*1,26)*2 0,784

0,35*0,58*2 0,406

stěna 4 : 0,35*5,885 2,05975

stěna 5 : 0,35*(9,85-1,26-1,10) 2,6215

stěna 6 : 1,35*(17,76-1,26*6) 13,77

1,35*0,18*2*6 2,916

0,18*1,26*6 1,3608

stěna 7 -sanace nad napraží - nepočítá se :

stěna 8 -sanace nad napraží - nepočítá se :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11,76
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,18457	63,70	11,76

Celkem					4 519,66	
---------------	--	--	--	--	-----------------	--

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 66

ATYPICKÉ KOTVENÍ OCELOVÝCH OKEN O62-O66

Popis změny:

Změnový list řeší kotvení ocelových oken přístavby skladu knih pomocí atyp. kotev vložených při betonáži stěn a další doplňující prvky.

Zdůvodnění změn:

Dle popisu prvků O62 až O66 v Tabulce oken (viz. příloha 1 tohoto ZL) není součástí oken výroba a montáž atypických pomocných keí – kotevních prvků pro kotvení oken a dřevěného ostění, které bylo nutné montovat již v průběhu betonáže stěny. Dále v popisu prvku nejsou distanční hranoly, přes které jsou okna v části parapetu kotvena a součástí není ani tepelná izolace v místě parapetu. Tyto prvky nejsou součástí dodávky oken viz. popis oken a nejsou vykázány ve výkazu výměr. Vyznačení prvků, které chybí ve VV jsou vyznačeny v příloze č.2 tohoto změnového listu.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Popis prvků, Výkres vzorového okna

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 226 737,37 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Popis prvků O62 až O66 z tabulky PSV
- 3) Vzorové okno ocelové s vyznačením chybějících prvků

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 66

ATYPICKÉ KOTVENÍ OCELOVÝCH OKEN O62-O66

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt:	ZL 66	Atypické kotvení ocelových oken O62-O66	
Rozpočet:	6602	Atypické kotvení ocelových oken O62-O66 - přípočet nového řešení	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			226 737,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			226 737,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		226 737,37 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			226 737,37 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot	PSV			226 737,37	100
Cena celkem					226 737,37	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 66	Atypické kotvení ocelových oken O62-O66
R:	6602	Atypické kotvení ocelových oken O62-O66 - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot	226 737,37			
1	Pol__715.1	Atypické kotvy pro ocelové okna a kotvení dřevěného ostění oken - dodávka a montáž	kus	317,00000	350,00	110 950,00
		O62 : (1*5)		5		
		O63 : (59*5)		295		
		O64 : (1*5)		5		
		O65 : (1*6)		6		
		O66 : (1*6)		6		
2	Pol__715.2	Atypická kotevní konzole v části parapetu ocelového okna - dodávka a montáž	kus	65,00000	750,00	48 750,00
		O62 : (1*1)		1		
		O63 : (59*1)		59		
		O64 : (1*1)		1		
		O65 : (1*2)		2		
		O66 : (1*2)		2		
3	Pol__715.3	Distanční hranol pro ocelová okna - dodávka a montáž	m	15,64000	3 641,60	56 954,62
		O62 : (1*0,510)		0,51		
		O63 : (59*0,220)		12,98		
		O64 : (1*0,400)		0,4		
		O65 : (1*0,750)		0,75		
		O66 : (1*1,000)		1		
4	Pol__715.4	Izolace pod parapet ocelového okna - montáž	m	15,64000	600,00	9 384,00
5	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,20612	3 390,00	698,75
		O62 : (1*0,510*0,126)*0,062*1,35		0,00538		
		O63 : (59*0,220*0,126)*0,078*1,35		0,17222		
		O64 : (1*0,400*0,126)*0,078*1,35		0,00531		
		O65 : (1*0,750*0,126)*0,078*1,35		0,00995		
		O66 : (1*1,000*0,126)*0,078*1,35		0,01327		
Celkem						226 737,37

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 67

STROP 4.NP – NAD M.Č. 4.01

Popis změny:

Změnový list řeší opravu stropu nad m.č. 4.01.

Zdůvodnění změn:

V PD a ve výkazu výměr je nad m.č. 4.01 počítáno s opravou štukové omítky z 30%. Při oklepání stávající omítky byl zjištěn nevyhovující stav částí dřevěného podhledu. Poškozený dřevěný podhled byl nahrazen novým podhledem včetně nové rákosové rohože. Celá plocha stropu byla přeštukovaná novým štukem.

Tento změnový list řeší odpočet opravy štukové omítky z 30% a dopočet opravy hladké omítky z 30% a přeštukování celé plochy stropu. Dále počítá s opravou části stávajícího dřevěného podhledu.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 15.499,92 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z KD č.36 ze dne 14.5.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 67

STROP 4.NP – NAD M.Č. 4.01

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 67 Strop 4.NP - nad m.č. 4.01

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 509,99
PSV			4 989,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 499,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 499,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

15 499,92 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 67	Strop 4.NP - nad m.č. 4.01	0	15 500		15 500	100
6701	Strop 4.NP - nad m.č. 4.01 - odpočet pův	0	-7 479		-7 479	-48
6702	Strop 4.NP - nad m.č. 4.01 - nové řešení	0	22 979		22 979	148
Celkem za stavbu					15 500	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			10 404,45	67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8,63	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 989,93	32
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			96,91	1
Cena celkem					15 499,92	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 67	Strop 4.NP - nad m.č. 4.01
R:	6701	Strop 4.NP - nad m.č. 4.01 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-7 430,94
1	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-44,55000	166,80	-7 430,94
		odpočet štukové omítky : -44,55		-44,55		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-48,24
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,75735	63,70	-48,24
Celkem						-7 479,18

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 67	Strop 4.NP - nad m.č. 4.01
R:	6702	Strop 4.NP - nad m.č. 4.01 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				17 835,39
1	611142022	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	9,00000	214,52	1 930,68
		doplnění v místě opravy stávajícího podhledu : 9,0		9		
2	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	44,55000	114,20	5 087,61
		přestukování celé plochy : 44,55		44,55		
3	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	44,55000	167,00	7 439,85
		vyspravení hladké omítky z 30% : 44,55		44,55		
4	61110000	Oprava podbití stropů přichycením	m2	35,55000	95,00	3 377,25
		44,55-9,0		35,55		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				56,87
5	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,89275	63,70	56,87
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 989,93
6	762841934	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 4 m2	m2	9,00000	436,50	3 928,50
		oprava stávajících poškozených prken : 9,0		9		
7	762811924	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	9,00000	82,20	739,80
		vyřezání stávajících poškozených prken : 9,0		9		
8	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,28800	151,50	43,63
		oprava stávajících poškozených prken : 9,0*0,032		0,288		
9	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	47,11930	5,90	278,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				96,91
10	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,10557	172,70	18,23
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,10557	123,50	13,04
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,95013	28,80	27,36
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,10557	362,60	38,28
Celkem						22 979,10

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 68

DOPLNĚNÍ SDK V MÍSTĚ PRŮVLAKU – M.Č. 1.43

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet SDK v místě průvlaku v místnosti č.1.43.

Zdůvodnění změn:

Po provedení SDK podhledu v místnosti č. 1.43 bylo rozhodnuto o dodatečném přidání pruhů SDK v místě klenby z důvodu zvýraznění stávající klenby.

Tento změnový list řeší dopočet SDK desek v místě klenby bez nové konstrukce. SDK desky budou připevněny k provedenému SDK podhledu.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 1.496,01 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD
- 3) Fotodokumentace
- 4) Zápis v KD č.50 ze dne 20.8.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 68

DOPLNĚNÍ SDK V MÍSTĚ PRŮVLAKU – M.Č. 1.43

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:

Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL	
Objekt:	ZL 68	Doplnění SDK v místě průvlastu - m.č. 1.43	
Rozpočet:	6802	Doplnění SDK v místě průvlastu - m.č. 1.43 - nové řešení	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
			1 496,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 496,01
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 496,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 496,01 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 306,54	87
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			187,49	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,98	0
Cena celkem					1 496,01	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 68	Doplnění SDK v místě průvlaku - m.č. 1.43
R:	6802	Doplnění SDK v místě průvlaku - m.č. 1.43 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 306,54
1	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m ²	m ²	3,234	267	863,48
		dodatečné provedení SDK desky v místě klenby - m.č.1.43 : 0,61*2,45+0,71*2,45		3,234		
2	762421230	Montáž obkladu stropů sádrokartonem, včetně dodávky, deska Knauf tl. 12,5 mm	m ²	3,23400	137,00	443,06
		dodatečné provedení SDK desky v místě klenby - m.č.1.43 : 0,61*2,45+0,71*2,45		3,234		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				187,49
3	949101112	Lešení pomocné pro podhledy s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	5,04000	37,20	187,49
		2,10*1,2*2		5,04		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,98
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,03112	63,70	1,98
Celkem						1 496,01

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 69

VNITŘNÍ PILASTY – CHODBY 1.NP

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet složitosti opravy a štukování hlav pilastru..

Zdůvodnění změn:

V PD ani ve VV nebylo počítáno se složitostí oprav a štukování hlav pilastrů v chodbách 1.NP.
Tento změnový list řeší dopočet složitosti oprav a štukování hlav pilastrů v chodbách v 1.NP.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 34.965,- Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD
- 3) Fotodokumentace
- 4) Zápis v KD č.50 ze dne 20.8.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 69

VNITŘNÍ PILASTY – CHODBY 1.NP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pítner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 69 Vnitřní pilastry - chodby 1.NP			
Rozpočet: 6902 Vnitřní pilastry - chodby 1.NP - nové řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			34 965,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 965,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	34 965,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			34 965,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			34 965,00	100
Cena celkem					34 965,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 69	Vnitřní pilastry - chodby 1.NP
R:	6902	Vnitřní pilastry - chodby 1.NP - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				34 965,00
1	610 65	Příplatek za pracnost členění vnitřních pilastrů - stěny	kus	21,00000	1 025,00	21 525,00
		pilastry v místnostech č.1.01, 1.02, 1.06, 1.34, 1.32, 1.31 : 21,0		21		
2	61066	Příplatek za pracnost členění vnitřních pilastrů - sloupky, rohy	kus	8,00000	1 680,00	13 440,00
		pilastry v místnostech č.1.02, 1.06, 1.34 : 8,0		8		
Celkem						34 965,00

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 70

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE – ODLITEK ANDĚLA A ZLACENÍ ERBU

Popis změny:

Změnový list řeší zdobné prvky fasády na Alšově náměstí.

Zdůvodnění změn:

Tento změnový list řeší práce nad rámec předmětu díla zhotovitele. Jedná se o provedení odlitku anděla na fasádě do Alšova náměstí a dále pozlacení znaku města Písek.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 108.940,- Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Zakreslení v PD

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 70

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE – ODLITEK ANDĚLA A ZLACENÍ ERBU

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 70 Reataurátorské práce - odlitek anděla a zlacení erbu			
Rozpočet: ZL 7002 Reataurátorské práce - odlitek anděla a zlacení erbu - přípočet nového řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 108 940,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			108 940,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		108 940,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			108 940,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			108 940,00	100
Cena celkem					108 940,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 70	Reataurátorské práce - odlitek anděla a zlacení erbu
R:	ZL 7002	Reataurátorské práce - odlitek anděla a zlacení erbu - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				108 940,00
1	9000000R5.1	Odlitek anděla	kus	1,00000	102 440,00	102 440,00
2	9000000R5.2	Zlacení znaku Písek	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00

Celkem						108 940,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 71

POŽÁRNÍ NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE GALERIE

Popis změny:

Změnový list řeší protipožární nátěr OK galerie.

Zdůvodnění změn:

V projektové dokumentaci je požadovaná požární odolnost konstrukce galerie EI30. Ve výkazu výměr protipožární nátěry nejsou obsaženy.

Tento změnový list řeší dopočet chybějících protipožárních nátěrů OK galerie.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 130.561,09 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Technická zpráva PBŘ – požadavek na PO galerie

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 71

POŽÁRNÍ NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE GALERIE

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL			
Objekt: ZL 71 Požární nátěr ocelové konstrukce galerie			
Rozpočet: ZL 7102 Požární nátěr ocelové konstrukce galerie - přípočet nového řešení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			130 561,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			130 561,09
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		130 561,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			130 561,09 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	PSV			130 561,09	100
Cena celkem					130 561,09	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 71	Požární nátěr ocelové konstrukce galerie
R:	ZL 7102	Požární nátěr ocelové konstrukce galerie - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				130 561,09
1	7894200R9	Požární nátěr ocelové konstrukce	m2	94,43840	1 382,50	130 561,09

základní nástřik, 2x protipožární nátěr, 2x krycí nátěr

základní nástřik - Promapaint BS

krycí nátěr - Promat BS - kovářská šedá

zpevňující nátěr - Promat SC4

32*2,9512

94,4384

Celkem						130 561,09
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 72

ÚPRAVA OTVORŮ – STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Popis změny:

Změnový list řeší dopočet úpravy otvorů nezbytné pro správné provedení stavebních prací. Jedná se o úpravu stávajícího ostění po oklepaní omítek, vyrovnávací parapetní beton, zakrývání vnitřních a vnějších výplní.

Zdůvodnění změn:

Po oklepaní stávajících omítek byl zjištěn velmi nerovný povrch stávajícího zdiva v místě ostění. Stávající ostění muselo být před provedením nových omítek vyrovnáno. Vyrovnání bylo provedeno při menší tloušťce maltou a při větší tloušťce přizdžením. Dále muselo být provedeno vyrovnání zdiva v místě parapetů vyrovnávacím potěrem.

Tento změnový list obsahuje vyrovnání ostění maltou nebo přizdívkou. Dále obsahuje vyrovnávací parapetní beton a zakrývání vnitřních a vnějších výplní.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 202.795,10 Kč bez DPH*

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 72

ÚPRAVA OTVORŮ – STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Zakreslení v PD

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 72 Úpravy otvorů - stávající objekt

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			202 795,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			202 795,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	202 795,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

202 795,10 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 72	Úpravy otvorů - stávající objekt	0	202 795		202 795	100
7201	Úprava otvorů - stávající objekt - odpočet	0	-40 075		-40 075	-20
7202	Úprava otvorů - stávající objekt - nové ře:	0	242 870		242 870	120
Celkem za stavbu					202 795	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			118 716,70	59
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			82 204,94	41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 873,46	1
Cena celkem					202 795,10	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 72	Úpravy otvorů - stávající objekt
R:	7201	Úprava otvorů - stávající objekt - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-39 563,14
1	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou- úprava ostění	m2	-118,29300	171,90	-20 334,57

odpočet z VV :

1NP :

$0,645 \cdot 2,7 + 0,75 \cdot 2,7 \cdot 2 + 0,73 \cdot 2,76 \cdot 8 + 1,05 \cdot 3,45 + 0,9 \cdot 2,25 \cdot 2$
 $+ 0,6 \cdot 1,63 \cdot 2 + 0,82 \cdot 3,94 \cdot 4 + 0,925 \cdot 2,15 \cdot 2 + 4,47 \cdot 1,76 + 0,2 \cdot 3,$
 $35 \cdot 6 + 0,85 \cdot 2,76 \cdot 2 + 0,83 \cdot 2,29 :$

2NP :

$0,32 \cdot 2,65 + 2,65 \cdot 0,59 \cdot 4 + 2,03 \cdot 0,88 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2,38 \cdot 2 + 0,52 \cdot 2,6$
 $5 \cdot 2 + 0,56 \cdot 2,44 \cdot 3 + 0,43 \cdot 2,48 \cdot 2 + 0,69 \cdot 2,44 \cdot 2 \cdot 2 :$

3NP :

$0,32 \cdot 2,65 \cdot 2 + 0,355 \cdot 2,65 \cdot 4 + 0,54 \cdot 2,44 \cdot 2 + 2,03 \cdot 0,77 \cdot 2 + 0,54$
 $\cdot 3,05 \cdot 2 + 0,39 \cdot 2,44 \cdot 2 + 2,33 \cdot 0,71 + 0,35 \cdot 2,38 + 0,52 \cdot 2,38 \cdot 2,$
 $3 \cdot 0,74 :$

-118,293

-118,293

2	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním	m2	-97,11400	198,00	-19 228,57
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

odpočet z VV :

1NP :

$1,05 \cdot 2,44 + 4,47 \cdot 0,7 \cdot 6 + 3 \cdot 0,905 \cdot 4 + 2,55 \cdot 0,725 \cdot 2 + 2,03 \cdot 0,4 \cdot$
 $3 + 3,84 \cdot 0,7 + 1,03 \cdot 4,37 + 3,8 \cdot 0,7 \cdot 2 :$

2NP :

$0,88 \cdot 2,03 \cdot 4 + 0,88 \cdot 2,38 \cdot 2 + 2,03 \cdot 0,91 \cdot 2 :$

3NP :

$0,8 \cdot 2,03 \cdot 4 + 2,38 \cdot 0,7 \cdot 2 + 2,03 \cdot 0,72 \cdot 2 :$

$2,7 \cdot (0,79 \cdot 2 + 0,73 \cdot 2 + 0,79 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2 + 0,83) :$

-97,114

-97,114

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-511,91
3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-8,03625	63,70	-511,91

Celkem						-40 075,05
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 72	Úpravy otvorů - stávající objekt
R:	7202	Úprava otvorů - stávající objekt - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				158 279,84
1	319202331	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm	m2	140,65419	535,00	75 249,99

skutečné množství :

1.NP : 43,4168

$0,27*2,25*2+0,80*2,70*2+0,66*2,70+0,73*2,76*2+0,79*3,29*4+0,82*3,95*4+0,52*2,18+0,82*2,18+0,83*2,76*2$

$0,66*2,76*2+0,17*3,35*8+0,85*2,76*5+0,70*4,35*2+0,725*2,35*2+0,16*2,945*2+0,925*2,53+0,16*2,53$ 33,11415

2.NP : 20,8316

$0,32*2,65*2+0,70*2,44+0,612*2,4*2+0,70*3,05*2*2+0,515*2,6+0,7*2,65+0,52*2,65*2$

$0,565*2,45*2+0,43*2,4*2+0,69*2,4*2+0,69*2,44*2+0,482*2,03+0,47*2,03+0,625*2,20$ 14,81926

3.NP : 9,9444

$0,32*2,65*2+0,18*2,0+0,19*2,03+0,355*2,65+0,395*2,65+0,54*2,44*2+0,60*2,4*2$

$0,54*2,65+0,84*1,955*2+(1,44+1,54)/2*0,9+0,41*2,65+0,15*2,54*5+0,30*0,88*5$ 10,3679

$0,52*2,40*2+0,385*2,44*2+0,708*2,08*2+0,42*2,0$ 8,16008

2	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou- úprava ostění	m2	354,72991	171,90	60 978,07
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

skutečné množství :

1.NP : 103,32735

$0,27*(1,65+0,70)+0,65*(2,535*2+3,0)*13+0,845*(3,35*2+(1,26+1,672)/2)*5$

$0,845*(1,26+1,672)/2*3+0,35*(2,2*2+(1,26+1,54)/2)*4$ 11,83631

$0,637*(2,03*2+(1,0+1,3)/2)+0,466*(2,03*2+(1,08+1,321))$ 6,3296

$0,466*(2,03*2+(1,26+1,484)/2)$ 2,53131

$0,637*(2,03*2+(1,26+1,597)/2)$ 3,49617

2.NP : 4,98425

$0,5*(2,03*2+(1,47+1,533)/2)+0,5*2,03+(1,172+1,205)/2$

$0,35*(2,03*2+(3,11+3,17)/2)$ 2,52

$0,716*(2,5*2+2,93)*9+0,42*(2,03*2+(1,26+1,57)/2)*2$ 55,69992

$0,43*(1,95*2+(0,8+0,88)/2)$ 2,0382

$0,52*(1,92*2+(1,26+1,443)/2)*3$ 8,09874

$0,3*(2,54*2+(1,4+1,56)/2)*4+0,32*(2,03*2+1,3)*6$ 18,1632

$0,482*(2,032+(1,08+1,226)/2)+0,5*(2,03*2+(1,472+1,56)/2)$ 4,32317

)

$0,625*2,2+(1,46+1,61)/2$ 2,91

$0,311*(2,0*2+(1,52+1,57)/2)*2$ 3,44899

$0,34*(2,1*2+(3,07+3,23)/2)$ 2,499

3.NP : 0,56*(2,50*2+2,92)*15 66,528

$0,34*(2,03*2+(1,507+1,544)/2)*2+0,32*(1,95*2+0,82)+0,36*(2,03*2+(1,457+1,506)/2)*4$ 13,2883

$0,26*1,43+0,30*(2,54*2+(1,418+1,465)/2)*2+0,30*(2,54+(1,418+1,465)/2)*3$ 7,86805

$0,30*(2,54*2+(2,072+2,10)/2)*3+0,33*(2,03*2+(1,461+1,56)/2)*6$ 17,47899

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 72	Úpravy otvorů - stávající objekt
R:	7202	Úprava otvorů - stávající objekt - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$0,30 \cdot (2,03 + (1,24 + 1,32)/2) \cdot 2 + 0,32 \cdot (2,03 \cdot 2 + (1,471 + 1,49)/2) \cdot 2$ 5,53192
 $0,32 \cdot (2,03 \cdot 2 + (3,122 + 3,24)/2) + 0,42 \cdot (2,0 + (3,073 + 3,219)/2)$ 4,47844
 $0,56 \cdot (2,82 \cdot 2 + (1,5 + 1,58)/2) + 0,41 \cdot (1,26 \cdot 2 + (1,5 + 1,58)/2) \cdot 2$ 7,35

3	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdřením	m2	54,76220	198,00	10 842,92
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

skutečné množství :

1.NP : 47,1566
 $0,27 \cdot 1,65 + 1,07 \cdot 2,38 + 0,665 \cdot 4,0 \cdot 6 + 0,845 \cdot 3,35 \cdot 6 + 0,85 \cdot 3,30 \cdot 4$
 2.NP : $0,46 \cdot 0,93 + 0,30 \cdot 2,03 + 0,3 \cdot 2,54 \cdot 6$ 5,6088
 3.NP : $0,26 \cdot 1,92 \cdot 2 + 0,26 \cdot 1,92 \cdot 2$ 1,9968

4	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek parapetních	m2	26,09625	345,39	9 013,38
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

bednění parapetů :

1.NP : 5,48565
 $0,15 \cdot (1,26 + 0,84 + 1,62 \cdot 13 + 1,54 \cdot 4 + 1,3 \cdot 2 + 1,484 + 1,597 + 1,57)$
 2.NP : $0,15 \cdot (1,57 \cdot 2 + 1,54 \cdot 9 + 0,88 + 1,59 \cdot 5 + 1,44 \cdot 2)$ 4,3065
 $0,15 \cdot (1,56 \cdot 5 + 2,14 \cdot 3 + 1,62 \cdot 6 + 1,226 + 1,56 + 1,53 + 1,205 + 3,17 + 1,57 \cdot 2)$ 5,36565
 3.NP : 8,71395
 $0,15 \cdot (1,506 \cdot 15 + 1,544 \cdot 2 + 0,83 + 1,506 \cdot 5 + 1,43 + 1,465 \cdot 5 + 2,1 \cdot 3 + 1,5 \cdot 6)$
 $0,15 \cdot (1,32 \cdot 2 + 1,49 \cdot 2 + 1,48 \cdot 2 + 1,56 \cdot 2 + 3,13)$ 2,2245

5	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek parapetních	m2	26,09625	84,13	2 195,48
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					82 204,94
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

6	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	1 021,82365	44,20	45 164,61
---	-----------	-----------------------------------	----	-------------	-------	-----------

1.NP : 188,75285
 $1,23 \cdot 2,945 + 0,60 + 1,51 \cdot 2,77 + 2,83 \cdot 2,10 + (1,26 \cdot 2,225) \cdot 2 + 0,66 \cdot 1,63 + 3,41 \cdot 13 + 3,76 \cdot 2,76 \cdot 4 + 3,76 \cdot 3,29 \cdot 4 + 8,1 \cdot 4$
 $1,26 \cdot 2,03 \cdot 2 + 1,26 \cdot 2,53 + 1,26 \cdot 3,30 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2,03 + 1,1 \cdot 2,03 + 3,76 \cdot 2,76 \cdot 4 + 1,0 \cdot 2,76 \cdot 2 + 3,35 \cdot 1,26 \cdot 8 + 1,0 \cdot 2,7 \cdot 2 \cdot 5 + 1,86 \cdot 2,7 \cdot 4 + 0,9 \cdot 2,2 \cdot 2$ 152,7288
 $1,26 \cdot 2,2 \cdot 4 + 2,3 \cdot 4,0 \cdot 6 + 1,26 \cdot 2,25 \cdot 3 + 8,74 + 1,59 \cdot 4,03 + 1,1 \cdot 3,35 + 1,26 \cdot 0,32 + 9,0 \cdot 2$ 112,0289
 2.NP : $(1,26 \cdot 2,5 + 1,45) \cdot 15$ 69
 $3,36 \cdot 2,65 + 1,0 \cdot 2,44 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,4 \cdot 2 + 1,26 \cdot 2,03 \cdot 7 + 1,92 \cdot 1,26 \cdot 3 + 2,46 \cdot 4,0 \cdot 2 + 2,14 \cdot 3,05 \cdot 2$ 75,5202
 $2,46 \cdot 4,0 \cdot 2 + 0,96 \cdot 2,4 \cdot 2 + 1,12 \cdot 2,42 \cdot 2 + 2,54 \cdot 1,24 \cdot 6 + 1,94 \cdot 2,5 \cdot 4 \cdot 3 + 1,1 \cdot 2,4 \cdot 3 + 1,1 \cdot 2,4 + 2,83 \cdot 2,06 + 1,0 \cdot 2,4 \cdot 4 + 1,26 \cdot 2,03 \cdot 9$ 112,3992
 $1,08 \cdot 2,03 + 1,0 \cdot 2,03 + 2,05 \cdot 4,1 \cdot 2 + 1,26 \cdot 2,18 + 1,26 \cdot 2,0 \cdot 2$ 28,8192
 3.NP : 93,5176
 $3,42 \cdot 15 + 3,62 \cdot 2,65 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,4 \cdot 2 + 1,26 \cdot 2,03 \cdot 2 + 0,66 \cdot 1,95 + 1,26 \cdot 2,03 \cdot 5$
 $0,8 \cdot 2,4 \cdot 4 + 0,96 \cdot 2,4 \cdot 2 + 2,46 \cdot 3,975 \cdot 2 \cdot 2 + 2,14 \cdot 3,05 + 0,96 \cdot 2,4 \cdot 0 \cdot 2 + 1,26 \cdot 1,92 \cdot 2$ 67,3754

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 72	Úpravy otvorů - stávající objekt
R:	7202	Úprava otvorů - stávající objekt - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,26*1,965+1,26*1,92+1,24*2,54*5+1,94*2,54*3+1,10*2,40+1,26*2,03*10		63,6439		
		1,08*2,03*2+1,24*2,82+1,26*2,0*2+2,83*2,0+0,8*2,4*4+1,0*2,4*2+2,7*4,0*2+1,12*2,4*2		58,0376		
7	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	331,37995	41,20	13 652,85
		není počítáno se zakrývajím otvorů z Alšova náměstí - součástí ZL č.49 :				
		1.NP :		100,66725		
		(1,26*2,25)*2+0,66*1,63+3,35*1,26*8+1,26*2,2*4+1,26*3,3*2+1,0*2,03+1,1*2,03+1,26*2,03*2+1,23*2,945+0,6+1,51*2,77+1,26*2,53+2,83*2,1+3,0*3,435+3,53				
		1,26*2,25*3+8,74+1,59*4,03+1,1*3,35+1,26*2,15		30,0467		
		2.NP :		81,3532		
		1,26*2,03*7+1,92*1,26*3+2,54*1,24*5+1,94*2,54*3+1,1*2,4+1,26*2,03*9				
		1,08*2,03+1,0*2,03+1,26*2,18+1,26*2,0*2+2,83*2,06		17,839		
		3.NP :		24,1434		
		1,26*2,03*2+0,66*1,95+1,26*2,03*5+1,26*1,965+1,26*1,965				
		1,24*2,54*5+1,94*2,54*3+1,1*2,4+1,26*2,03*10+1,08*2,03*2+1,24*2,82		66,6304		
		1,26*2,0*2+2,83*2,0		10,7		
8	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	65,20291	340,00	22 168,99
		vnitřní parapety :				
		1.NP :		15,75345		
		(1,26*0,27)*2+0,84*0,27+(0,65*(1,43+1,62)/2)*13+0,35*(1,26+1,54)/2*4				
		0,637*(1,0+1,30)/2+0,466*(1,08+1,321)/2+0,466*(1,26+1,484)/2		1,93134		
		0,637*(1,26+1,59)/2+0,596*(1,423+1,57)/2		1,79964		
		2.NP :		10,87695		
		0,7*(1,421+1,54)/2*9+0,42*(1,26+1,57)/2*2+0,43*(0,8+0,88)/2				
		0,46*(1,26+1,59)/2*5+0,52*(1,26+1,443)/2*3+0,3*(1,4+1,56)/2*5+0,3*(2,05+2,14)/2*3		9,49134		
		0,32*(1,5+1,62)/2*6+0,482*(1,08+1,226)/2+0,5*(1,472+1,56)/2+0,5*(1,4+1,533)/2+0,5*(1,172+1,05)/2		5,5977		
		0,35*(3,11+3,17)/2+0,31*(1,52+1,57)/2*2		2,0569		
		0,34*(3,07+3,23)/2		1,071		
		3.NP :		12,37063		
		0,363*(1,41+1,506)/2*15+0,17*(1,507+1,544)/2*2+0,14*(0,8+0,83)/2+0,19*(1,457+1,506)/2*5+0,26*1,43+0,15*(1,418+1,465)/2*5+0,15*(2,072+2,10)/2*3				
		0,15*(1,461+1,5)/2*6+0,30*(1,24+1,32)/2*2+0,32*(1,471+1,49)/2*2+0,15*(1,48+1,46)/2*2+0,25*(1,5+1,56)/2*2		4,25397		
9	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm	m	10,01719	121,64	1 218,49
		1.NP : 1,12*2+1,86+2,7		6,8		
		2.NP : 0,311*(1,52+1,57)/2*2+0,34*(3,07+3,23)/2		2,03199		
		3.NP : 0,26*1,26+0,32*1,48+0,30*(1,24+1,32)/2		1,1852		

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 72	Úpravy otvorů - stávající objekt
R:	7202	Úprava otvorů - stávající objekt - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 385,37
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	37,44691	63,70	2 385,37

Celkem	242 870,15
---------------	-------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 73

SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ ODPADU DO 30.9.2018

Popis změny:

Změnový list řeší skutečné množství uloženého odpadu na skládku včetně dopravy.

Zdůvodnění změn:

V rozpočtu u SOD a ve změnových listech bylo počítáno u jednotlivých položek s množstvím stavebního odpadu včetně dopravy. Na základě vážních lístků bylo spočítáno skutečné množství stavebního odpadu uloženého na skládce.

Tento změnový list řeší odpočet množství uloženého stavebního odpadu na skládku včetně dopravy z SOD a změnových listů (dodatek č.1 – dodatek č.3). Dále řeší přípočet skutečného množství stavebního odpadu uloženého na skládce včetně dopravy dle dodacích listů od roku 2017 do 30.9.2018.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 591.645,16 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Vážní lístky
- 3) Fotodokumentace

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 73

SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ ODPADU DO 30.9.2018

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

ZL 73 Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			591 645,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			591 645,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	591 645,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

591 645,16 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 73	Skutečné množství odpadu (sutě, zem	0	591 645		591 645	100
7301	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina	0	-4 933 434		-4 933 434	-834
7302	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina	0	5 525 079		5 525 079	934
Celkem za stavbu					591 645	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-114 651,10	-19
997	Přesun sutě	HSV			706 296,26	119
Cena celkem					591 645,16	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 73	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018
R:	7301	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-367 118,75
1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-850,85392	132,30	-112 567,97
		odpočet množství z SOD a ZL: :				
		S02. : -675,859		-675,859		
		S04 : -52,327		-52,327		
		S05 : -16,836		-16,836		
		S06 : -(0,02*5+1*14+4*5)		-34,1		
		změnové listy :				
		01 : -52,54642		-52,54642		
		19 : +9-32,1225		-23,1225		
		35 : +3,937		3,937		
2	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-63,02410	358,00	-22 562,63
		odpočet množství z SOD a ZL: :				
		ZL 19 : -32,1225		-32,1225		
		ZL 35 : -30,9016		-30,9016		
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-882,75552	8,00	-7 062,04
		odpočet množství z SOD a ZL: :				
		S02. : -675,859		-675,859		
		S04 : -52,327		-52,327		
		S05 : -16,836		-16,836		
		S06 : -(0,02*5+1*14+4*5)		-34,1		
		změnové listy :				
		01 : -52,54642		-52,54642		
		19 : +8-32,1225		-24,1225		
		35 : +3,937-30,9016		-26,9646		
4	17120122	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	-882,75552	254,80	-224 926,11
		odpočet množství z SOD a ZL: :				
		S02. : -675,859		-675,859		
		S04 : -52,327		-52,327		
		S05 : -16,836		-16,836		
		S06 : -(0,02*5+1*14+4*5)		-34,1		
		změnové listy :				
		01 : -52,54642		-52,54642		
		19 : +8-32,1225		-24,1225		
		35 : +3,937-30,9016		-26,9646		
Díl: 997		Přesun sutě				-4 566 315,25
5	979990162	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	-59,15600	600,00	-35 493,60
		odpočet množství z SOD a ZL: :				
		ZL 02 : -16,94388-1,3946		-18,33848		
		ZL 03 : -40,81752		-40,81752		
6	997013111U00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-138,16275	123,50	-17 063,10
		odpočet množství z SOD a ZL: :				
		S02. : -120,32		-120,32		
		S04. : -10,898		-10,898		

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 73	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018
R:	7301	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

S05. : -3,635 -3,635
změnový list č.76: : 5,589-8,89875 -3,30975

7	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-4 130,23740	172,70	-713 292,00
---	-----------	---	---	--------------	--------	-------------

odpočet množství z SOD a ZL: :

S01. : -3358,328 -3358,328
S02. : -120,32 -120,32

změnové listy :

01 : -72,17528 -72,17528
02 : +1,10439-0,32394*56-0,0495*4-0,098*58-0,152*8 -24,13425

03 : -0,37794*108-0,206*68-1,089 -55,91452

04 : +9,5212-38,8152 -29,294

05 : -0,008 -0,008

06 : -2,96325 -2,96325

08 : +39,3974-181,22804 -141,83064

11 : -6,4584 -6,4584

12 : -2,79168 -2,79168

13 : -1,82542 -1,82542

14 : -1,46808 -1,46808

15 : -4,69358 -4,69358

17 : -2,205 -2,205

18 : +12,7055-69,3086 -56,6031

20 : -5,81 -5,81

22 : -0,264 -0,264

26 : -0,918 -0,918

31 : -4,27123 -4,27123

42 : 0

45 : -18,20101 -18,20101

23 : -2,225 -2,225

33 : -0,63909 -0,63909

51 : -3,43693 -3,43693

52 : -0,17052 -0,17052

56 : -3,7429-1,18191-0,6699-1,5285-3,0304 -10,15361

57 : -22,10558 -22,10558

61 : -7,20192 -7,20192

67 : -0,10557 -0,10557

75 : 544,19187+0,06074+0,24852+0,03071-619,55981-87,67449-10,37508-0,06526-0,36418-0,03779 -173,54477

78 : -0,17697 -0,17697

8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5 058,28580	123,50	-624 698,30
---	-----------	---	---	--------------	--------	-------------

odpočet množství z SOD a ZL: :

S01. : -4154,022 -4154,022

S02. : -120,32 -120,32

S03 : -25,41 -25,41

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 73	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018
R:	7301	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		S04 : -10,898		-10,898		
		S05 : -3,635		-3,635		
		S08 :				
		změnové listy :				
		01 : -72,17528		-72,17528		
		02 : +1,10439-0,32394*56-0,0495*4-0,098*58-0,152*8		-24,13425		
		03 : -0,37794*108-0,206*68-1,089		-55,91452		
		04 : +9,5212-38,8152		-29,294		
		05 : -0,08		-0,08		
		06 : -2,96325		-2,96325		
		08 : +39,3974-181,22804		-141,83064		
		11 : -6,4584		-6,4584		
		12 : -2,79168		-2,79168		
		13 : -1,82542		-1,82542		
		14 : -1,46808		-1,46808		
		15 : -4,69358		-4,69358		
		17 : -2,205		-2,205		
		18 : +12,7055-69,3086		-56,6031		
		20 : -5,81		-5,81		
		22 : -0,264		-0,264		
		26 : -0,918		-0,918		
		31 : -4,27123		-4,27123		
		42 : -89,02967		-89,02967		
		45 : -18,20101		-18,20101		
		23 : -2,225		-2,225		
		33 : -0,63907		-0,63907		
		51 : -3,43693		-3,43693		
		52 : -0,17052		-0,17052		
		56 : -3,7429-1,18191-0,6699-1,5285-3,0304		-10,15361		
		57 : -22,10558		-22,10558		
		61 : -7,20192		-7,20192		
		67 : -0,10557		-0,10557		
		75 : 544,19187+0,06074+0,24852+0,03071-619,55981-87,67449-10,37508-0,06526-0,36418-0,03779		-173,54477		
		76 : 5,589-8,89875		-3,30975		
		78 : -0,17697		-0,17697		
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-45 488,82156	28,80	-1 310 078,06
		odpočet množství z SOD a ZL :				
		S01. : -37386,198		-37386,198		
		S02. : -1082,88		-1082,88		
		S03 : -219,69		-219,69		
		S04 : -98,082		-98,082		
		S05 : -32,715		-32,715		
		S08 :				

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 73	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018
R:	7301	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		změnové listy :				
		01 : -649,57752		-649,57752		
		02 : +9,93951-2,91546*56-0,4455*4-0,882*58-1,368*8		-217,20825		
		03 : -3,40146*108-1,854*68-9,801		-503,23068		
		04 : +85,6908-349,3368		-263,646		
		05 : -0,072		-0,072		
		06 : -26,66925		-26,66925		
		08 : +354,5766-1631,05236		-1276,47576		
		11 : -58,1256		-58,1256		
		12 : -25,12513		-25,12513		
		13 : -16,42882		-16,42882		
		14 : -13,21272		-13,21272		
		15 : -42,24226		-42,24226		
		17 : -19,845		-19,845		
		18 : +114,3495-623,7774		-509,4279		
		20 : -52,29		-52,29		
		22 : -2,376		-2,376		
		26 : -7,93684		-7,93684		
		31 : -38,44108		-38,44108		
		42 : -801,26705		-801,26705		
		45 : -163,80905		-163,80905		
		23 : -20,025		-20,025		
		33 : -5,75167		-5,75167		
		51 : -30,93237		-30,93237		
		52 : -1,53468		-1,53468		
		56 : -33,6861-10,63719-6,0291-13,7565-27,2736		-91,38249		
		57 : -198,95027		-198,95027		
		61 : -64,81728		-64,81728		
		67 : -0,95013		-0,95013		
		75 : 4897,47162+0,06074+2,14865+0,27635-5576,03837-789,07039-93,37576-0,58734-3,14863-0,34013		-1562,60326		
		76 : 5,589-8,89875		-3,30975		
		78 : -1,59275		-1,59275		
10	99701383R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle nabídky, dodavatele-předpoklad	t	-4 203,63357	362,60	-1 524 237,53

odpočet množství z SOD a ZL: :

S01. :	-3358,328
S02. :	-120,32
S03 :	-25,41
S04 :	-10,898
S05 :	-3,635
změnové listy :	
01 :	-72,17528
02 :	+1,10439-5,684-1,216

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 73	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018
R:	7301	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		03 : -15,097		-15,097		
		04 : +9,5212-38,8152		-29,294		
		05 : -0,008		-0,008		
		06 : -2,96325		-2,96325		
		08 : +39,3974-181,22804		-141,83064		
		11 : -6,4584		-6,4584		
		12 : -2,79168		-2,79168		
		13 : -1,82542		-1,82542		
		14 : -1,46808		-1,46808		
		15 : -4,96358		-4,96358		
		17 : -2,205		-2,205		
		18 : +12,7055-69,3086		-56,6031		
		20 : -5,81		-5,81		
		22 : -0,264		-0,264		
		26 : -0,918		-0,918		
		31 : -4,27123		-4,27123		
		43 : -89,0296		-89,0296		
		45 : -18,20101		-18,20101		
		23 : -2,225		-2,225		
		33 : -0,63907		-0,63907		
		51 : -3,43693		-3,43693		
		52 : -0,17052		-0,17052		
		56 : -(3,7429+1,18191+0,6699+1,5285+3,0304)		-10,15361		
		57 : -22,10558		-22,10558		
		61 : -7,20192		-7,20192		
		67 : -0,10557		-0,10557		
		75 : 544,19187+0,06074+0,24852+0,03071-619,55981-87,67449-10,37508-0,06526-0,36418-0,03779		-173,54477		
		76 : 5,589-8,89875		-3,30975		
		78 : -0,17697		-0,17697		
11	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-13,93200	385,00	-5 363,82
		odpočet množství z SOD a ZL : :				
		S08 : -13,932		-13,932		
12	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-125,38800	10,80	-1 354,19
		odpočet množství z SOD a ZL : :				
		S08 : -125,388		-125,388		
13	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-134,56500	150,00	-20 184,75
		odpočet množství z SOD a ZL : :				
		S01. : -134,565		-134,565		
14	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-146,93100	1 300,00	-191 010,30
		odpočet množství z SOD a ZL : :				
		S01. : -146,931		-146,931		
15	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	-449,95800	250,00	-112 489,50

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 73	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018
R:	7301	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
odpočet množství z SOD a ZL: : S01. : -449,958 -449,958						
16	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	-64,24000	150,00	-9 636,00
odpočet množství z SOD a ZL: : S01. : -64,24 -64,24						
17	997221855U00.	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	-13,93200	101,50	-1 414,10
odpočet množství z SOD a ZL: : S08 : -13,932 -13,932						
Celkem						-4 933 434,00

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 73	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018
R:	7302	Skutečné množství odpadu (sutě, zemina atd) do 30.9.2018 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				252 467,65
1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	539,97034	132,30	71 438,08
		skutečné množství : (979,35+106,04)/1,8		602,99444		
		odpočet množství v hornině tř. 5 až 7 : -63,0241		-63,0241		
2	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	63,02410	358,00	22 562,63
		množství z SOD a ZL :				
		ZL 19 : 32,1225		32,1225		
		ZL 35 : 30,9016		30,9016		
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	602,99444	8,00	4 823,96
		skutečné množství : (979,35+106,04)/1,8		602,99444		
4	17120122	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	602,99444	254,80	153 642,98
		skutečné množství : (979,35+106,04)/1,8		602,99444		
Díl: 997		Přesun sutě				5 272 611,51
5	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	5 710,72000	172,70	986 241,34
		skutečné množství : 174,48+5436,32+99,92		5710,72		
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 710,72000	123,50	705 273,92
		skutečné množství : 174,48+5436,32+99,92		5710,72		
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51 396,48000	28,80	1 480 218,62
		skutečné množství : (174,48+5436,32+99,92)*9		51396,48		
8	979990162	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	174,48000	600,00	104 688,00
		skutečné množství : 174,48		174,48		
9	99701383R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle nabídky, dodavatele-předpoklad	t	5 436,32000	362,60	1 971 209,63
		skutečné množství - cihly, keramika, směsný stavební odpad : 5315,43+19,38+96,07+5,44		5436,32		
10	997221845	Poplatek za uložení asphaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	99,92000	250,00	24 980,00
		skutečné množství : 99,92		99,92		
Celkem						5 525 079,16

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 74

ŠACHTY U PODIA – OBJEKT SO.04

Popis změny:

Na základě změny PD bude u podia – hydraulické zvedací plošiny P1 provedena změna šachet. U šachty elektro bude provedena šachta pro kalové čerpadlo.

Zdůvodnění změn:

Na základě nové PD bude u ŽB vana pro zdvihací plošinu podia (objekt SO.04) provedena změna šachet. U šachty na elektro bude provedena šachta pro kalové čerpadlo. Tento změnový list obsahuje odpočet původní šachty na elektro a přičítá nové šachty na elektro a pro kalové čerpadlo. Dále počítá s dobetonávkou vnitřních zdí pro plošiny a provedení spádového betonu ve vaně pro zdvihací plošinu podia.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☒ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 59.730,17 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 74

ŠACHTY U PODIA – OBJEKT SO.04

- 3) Zakreslení v PD
- 4) Vyjádření GP ze dne 9.5.2018 vč. nové PD
- 5) Zápis z KD č. 37 za dne 21.5.2018

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL

ZL 74 Šachty u podia - objekt SO.04

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			38 330,17
PSV			0,00
MON			21 400,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			59 730,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 730,17 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

59 730,17 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 74	Šachta pro pohon a odčerpání vody u	0	59 730		59 730	100
7401	Šachta pro pohon a odčerpání vody u po	0	-11 013		-11 013	-18
7402	Šachta pro pohon a odčerpání vody u po	0	70 744		70 744	118
Celkem za stavbu					59 730	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 319,67	49
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			8 481,85	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			528,65	1
M35	Montáže čerpadel, kompresorů	MON			21 400,00	36
Cena celkem					59 730,17	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 74	Šachty u podia - objekt SO.04
R:	7401	Šachty u podia - objekt SO.04 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-10 865,24
1	38032624R	Kompletní konstrukce jímky u podia a vany ŽB vodostavebního s přísadou ref Xypex Admin tř. C, 30/37-XC2,XA1,XF2	m3	-0,71000	7 350,00	-5 218,50
		odpočet jímky u podia :				
		-0,71				-0,71
2	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	-5,92000	521,50	-3 087,28
		odpočet jímky u podia :				
		-(1*4*1+0,8*4*0,6)				-5,92
3	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	-5,92000	150,50	-890,96
		odpočet jímky u podia :				
		-(1*4*1+0,8*4*0,6)				-5,92
4	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí jímek,nádrží z betonářské oceli 10 505	t	-0,07100	23 500,00	-1 668,50
		odpočet jímky u podia :				
		-0,071				-0,071
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-148,14
5	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,88950	78,40	-148,14
Celkem						-11 013,38

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 74	Šachty u podia - objekt SO.04
R:	7402	Šachty u podia - objekt SO.04 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 184,91
1	311101211	Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech	m	2,00000	116,50	233,00
		šachty pro pohon a odčerpání vody : 0,5*4		2		
2	2865551000	průchodka pro prostup zdi d 32 - 40 mm	kus	2,00000	1 495,00	2 990,00
		prostupy pro kabely do šachet pro pohon a odčerpání vody : 2,0		2		
3	2865551400	průchodka pro prostup zdi d 110 mm	kus	2,00000	2 150,00	4 300,00
		prostupy pro kabely do šachet pro pohon a odčerpání vody : 2,0		2		
4	38032624R	Kompletní konstrukce jímký u podia a vany ŽB vodostavebního s přísadou ref Xypex Admin tř. C, 30/37-XC2,XA1,XF2	m3	2,35070	7 350,00	17 277,65
		šachty pro pohon a odčerpání vody :		0,42		
		0,20*(1,0*1,0+1,10*1,0)				
		0,20*1,83*(1,0*2+0,6*2)		1,1712		
		0,2*1,15*(0,9*2+1,0)		0,644		
		vana pro zdvihací plošinu - zvednutí vnitřních základů o 50mm : 0,05*0,30*1,925*4		0,1155		
5	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	14,59200	521,50	7 609,73
		šachty pro pohon a odčerpání vody :		6,895		
		2,03*(1,0+1,0)+1,35*(1,1+1,0)				
		1,83*0,6*4+1,15*(0,6*2+0,9)		6,807		
		vana pro zdvihací plošinu - zvednutí vnitřních základů o 50mm : 0,05*(0,30*2+1,925*2)*4		0,89		
6	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	14,59200	150,50	2 196,10
		šachty pro pohon a odčerpání vody :		6,895		
		2,03*(1,0+1,0)+1,35*(1,1+1,0)				
		1,83*0,6*4+1,15*(0,6*2+0,9)		6,807		
		vana pro zdvihací plošinu - zvednutí vnitřních základů o 50mm : 0,05*(0,30*2+1,925*2)*4		0,89		
7	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí jímek,nádrží z betonářské oceli 10 505	t	0,23738	23 500,00	5 578,43
		šachty pro pohon a odčerpání vody :		0,22352		
		(0,42+1,1712+0,644)*100/1000				
		vana pro zdvihací plošinu - zvednutí vnitřních základů o 50mm : 0,1155*120/1000		0,01386		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				8 481,85
8	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,90625	3 518,20	3 188,37
		vana pro zdvihací plošinu - dopočet mazaniny : 0,05*(6,70*3,05-0,3*1,925*4)		0,90625		
9	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin tl. do 8 cm	m3	0,90625	1 184,00	1 073,00
		vana pro zdvihací plošinu - dopočet mazaniny : 0,05*(6,70*3,05-0,3*1,925*4)		0,90625		
10	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,90625	262,60	237,98
		vana pro zdvihací plošinu - dopočet mazaniny : 0,05*(6,70*3,05-0,3*1,925*4)		0,90625		
11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,15930	25 000,00	3 982,50

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 74	Šachty u podia - objekt SO.04
R:	7402	Šachty u podia - objekt SO.04 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vana pro zdvihací plošinu - dopočet mazaniny : 0,1593
 $0,00799 \cdot (6,70 \cdot 3,05 - 0,3 \cdot 1,925 \cdot 4) \cdot 1,1$

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					676,79
12	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,63252	78,40	676,79
Díl: M35	Montáže čerpadel, kompresorů					21 400,00
13	350210003	Čerpadlo kalové	kus	1,00000	21 400,00	21 400,00

vybavení v jímce pro idčerpání vody : 1,0 1

Celkem						70 743,55
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Investor,objednatel: Město Písek

č. zakázky: W300013

ZMĚNOVÝ LIST Č. 75

BOURÁNÍ A VYSEKÁNÍ KONSTRUKCÍ – ZÁMĚNA CIHELNÉHO ZDIVA ZA ZDIVO SMÍŠENÉ

Popis změny:

Rozdíl ceny bouracích prací počítaných ve výkazu výměr a to u zdiva cihelného a skutečného složení bouraného materiálu a to zdiva smíšeného popř. cihelného na MC.

Zdůvodnění změn:

Ve výkazu výměr je počítáno s bouráním a vysekáním stávajícího cihelného zdiva. Při bourání stávajícího zdiva bylo zjištěno velké množství stávajícího smíšeného zdiva nebo zdiva cihelného na MC.

Tento změnový list řeší u části bouracích prací odpočet bouraného cihelného zdiva na MV nebo MVC a připočet bouracích prací ze zdiva smíšeného nebo cihelného na MC.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *připočet 1.622.198,08 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 75

BOURÁNÍ A VYSEKÁNÍ KONSTRUKCÍ – ZÁMĚNA CIHELNÉHO ZDIVA ZA ZDIVO SMÍŠENÉ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:

Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**
ZL 75 Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 622 198,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 622 198,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 622 198,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 622 198,08** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměr	0	1 622 198		1 622 198	100
7501	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	-688 965		-688 965	-42
7502	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	-90 525		-90 525	-6
7503	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	-13 066		-13 066	-1
7504	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	-128		-128	0
7505	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	-602		-602	0
7506	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	-216		-216	0
7520	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	1 350 708		1 350 708	83
7522	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	974 011		974 011	60
7523	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	88 817		88 817	5
7524	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	407		407	0
7525	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	1 151		1 151	0
7526	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna	0	607		607	0
Celkem za stavbu					1 622 198	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			869 226,89	54
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-190 001,24	-12
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			782 299,21	48
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 412,75	0
997	Přesun sutě	HSV			159 260,47	10
Cena celkem					1 622 198,08	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7501	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené - SO.01 - odpočet p

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-189 404,70
1	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-42,39000	274,20	-11 623,34
		celkové množství v SOD - 77,069 , v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 42,39 : -42,39		-42,39		
2	9620322311	Bourání parapetů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-80,72200	345,00	-27 849,09
		celkové množství v SOD - 121,672, v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 80,722 : -80,722		-80,722		
3	967031142	Odsekání plošné v nadpraží-zvýšení v cihelném zdivu na MC, ostění	m2	-14,77000	61,50	-908,36
		celkové množství v SOD - 26,18, v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 14,77 : -14,77		-14,77		
4	967031732	Přisekání ostění zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	-320,51000	56,30	-18 044,71
		celkové množství v SOD - 542,70 , v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 320,51 : -320,51		-320,51		
5	967031734	Přisekání ostění zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	-4,57800	163,00	-746,21
		celkové množství v SOD - 7,752 , v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 4,578 : -4,578		-4,578		
6	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	-9,52900	78,50	-748,03
		celkové množství v SOD - 17,327 , v ZL je počítáno s částecnou výměrou -9,529 : -9,529		-9,529		
7	967031743	Odsekání přízdívky plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	-4,78000	187,40	-895,77
		celkové množství v SOD - 8,1 , v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 4,78 : -4,78		-4,78		
8	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	-17,71500	257,00	-4 552,76
		celkové množství v SOD - 30,0 , v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 17,715 : -17,715		-17,715		
9	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	-4,13300	323,00	-1 334,96
		celkové množství v SOD: 7,0 ; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 4,133 : -4,133		-4,133		
10	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	-3,45000	784,40	-2 706,18
		celkové množství v SOD: 5,856 ; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 3,45 : -3,45		-3,45		
11	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	-0,62000	41,90	-25,98
		celkové množství v SOD: 1,05 ; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 0,62 : -0,62		-0,62		
12	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	-0,93900	437,70	-411,00
		celkové množství v SOD: 1,59; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 0,939 : -0,939		-0,939		
13	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	-124,03500	554,50	-68 777,41
		celkové množství v SOD: 210,051 ; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 124,035 : -124,035		-124,035		

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7501	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené - SO.01 - odpočet p

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	-8,02400	1 295,80	-10 397,50
				celkové množství v SOD: 13,588 ; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 8,024 : -8,024		
15	973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	-113,37600	53,20	-6 031,60
				celkové množství v SOD: 192,0; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 113,376 : -113,376		
16	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm až k římsě	m	-55,80000	34,80	-1 941,84
				celkové množství v SOD: 94,5 ; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 55,8 : -55,8		
17	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	-9,49500	41,90	-397,84
				celkové množství v SOD: 16,08 ; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 9,495 : -9,495		
18	974031135	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm	m	-8,78600	48,70	-427,88
				celkové množství v SOD: 14,88; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 8,786 : -8,786		
19	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	-0,70800	50,30	-35,61
				celkové množství v SOD: 1,2; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 0,708 : -0,708		
20	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	-7,99000	75,70	-604,84
				celkové množství v SOD: 13,54 ; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 7,99 : -7,99		
21	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	-71,57000	82,10	-5 875,90
				celkové množství v SOD: 121,2; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 71,57 : -71,57		
22	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	-17,98099	18,70	-336,24
				celkové množství v SOD: 27,08; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 17,98107 : -17,98099		
23	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-90,09000	74,40	-6 702,70
				celkové množství v SOD: 152,58; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 90,09 : -90,09		
24	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	-153,20000	96,80	-14 829,76
				celkové množství v SOD: 259,45; v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 153,2 : -153,2		
25	96703174R	Odbourání parapetu z cihel pálených	m3	-9,27300	345,00	-3 199,19
				celkové množství v SOD - 15,704 , v ZL je počítáno s částecnou výměrou - 9,273 : -9,273		
Díl: 997		Přesun sutě				-499 560,79
26	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-544,19187	172,70	-93 981,94
				množství přesunu suti vypočítáno dle množství v jednotlivých položkách : -544,19187		
27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-544,19187	123,50	-67 207,70

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7501	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené - SO.01 - odpočet p

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-4 897,47162	28,80	-141 047,18
29	99701383R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle nabídky, dodavatele-předpoklad	t	-544,19187	362,60	-197 323,97

Celkem						-688 965,49
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7502	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené -SO.01 EI-odpočet p

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřiřazený díl				-90 524,85
1	Pol__5	Vysekání drážek 3x3 cm ve zdivu cihelném	m	-2 668,12926	16,80	-44 824,57
				celkové množství v SOD: 4400; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 2668,12926 : -2668,12926		-2668,12926
2	Pol__6	Vysekání drážek 5x3 cm ve zdivu cihelném	m	-1 417,20000	18,50	-26 218,20
				celkové množství v SOD: 2400; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 1417,2 : -1417,2		-1417,2
3	Pol__7	Vysekání prostupů 10x 10 cm ve zdivu cihelném tl. 100-450 mm	ks	-177,15000	34,90	-6 182,54
				celkové množství v SOD: 300; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 177,15 : -177,15		-177,15
4	Pol__8	Vysekání prostupů 10x 10 cm ve zdivu cihelném tl. 450-750 mm	ks	-59,05000	50,40	-2 976,12
				celkové množství v SOD: 100; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 59,05 : -59,05		-59,05
5	Pol__9	Vysekání kapes 10x 10 cm ve zdivu cihelném	ks	-546,21250	18,90	-10 323,42
				celkové množství v SOD: 925,0; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 546,2125 : -546,2125		-546,2125
Celkem						-90 524,85

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7503	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené-SO.01 MaR-odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				-13 065,99
1	Pol__4	Vysekání drážek 3x3 cm ve zdivu cihelném	m	-236,20000	29,00	-6 849,80
		celkové množství v SOD: 400,0; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 236,2 : -236,2		-236,2		
2	Pol__5	Vysekání drážek 5x3 cm ve zdivu cihelném	m	-118,10000	36,30	-4 287,03
		celkové množství v SOD: 200,0; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 188,1 : -118,1		-118,1		
3	Pol__6	Vrtání prostupů o průměru 5 cm ve zdivu cihelném tl. 100-450 mm	ks	-23,62000	36,30	-857,41
		celkové množství v SOD: 40; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 23,62 : -23,62		-23,62		
4	Pol__7	Vrtání prostupů o průměru 5 cm ve zdivu cihelném tl. 450-750 mm	ks	-11,81000	36,30	-428,70
		celkové množství v SOD: 20,0; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 11,81 : -11,81		-11,81		
5	Pol__8	Vysekání kapes 10x 10 cm ve zdivu cihelném	ks	-17,71500	36,30	-643,05
		celkové množství v SOD: 30,0 ; v ZL je počítáno s částečnou výměrou - 17,715 : -17,715		-17,715		
Celkem						-13 065,99

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7504	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené-SO.02 -odpočet pův

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-86,05
1	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-0,50200	152,70	-76,66

celkové množství v SOD: 0,85; v ZL je počítáno s
částečnou výměrou - 0,502 : -0,502

2	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	-0,50200	18,70	-9,39
---	-----------	---	---	----------	-------	-------

celkové množství v SOD: 0,85; v ZL je počítáno s
částečnou výměrou - 0,502 : -0,502

Díl: 997		Přesun sutě				-41,76
3	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-0,06074	172,70	-10,49
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,06074	123,50	-7,50
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,06074	28,80	-1,75
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,06074	362,60	-22,02

Celkem						-127,81
---------------	--	--	--	--	--	----------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7505	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené-SO.03-odpoč.pův.ře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-320,82
1	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	-0,16000	1 568,00	-250,88

celkové množství v SOD: 0,27 ; v ZL je počítáno s
částečnou výměrou - 0,16 : -0,16

2	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-0,94000	74,40	-69,94
---	-----------	---	---	----------	-------	--------

celkové množství v SOD: 1,6; v ZL je počítáno s
částečnou výměrou - 0,94 : -0,94

Díl: 997		Přesun sutě				-281,16
3	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,32748	123,50	-40,44
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,32748	123,50	-40,44
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2,83133	28,80	-81,54
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,32748	362,60	-118,74

Celkem						-601,98
---------------	--	--	--	--	--	----------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7506	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené-SO.05-odpoč.pův.ře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-189,67
1	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 60x100 mm pro ukončení svislé izolace	m	-2,36200	80,30	-189,67

celkové množství v SOD: 4,0; v ZL je počítáno s
částečnou výměrou - 2,362 : -2,362

Díl: 997		Přesun sutě				-26,68
2	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,03071	123,50	-3,79
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,03071	123,50	-3,79
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,27635	28,80	-7,96
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,03071	362,60	-11,14

Celkem						-216,35
---------------	--	--	--	--	--	----------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7520	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené - SO.01 - nové řeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				781 951,82
1	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	42,39000	789,00	33 445,71
2	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	80,72200	789,00	63 689,66
3	967021112	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	14,77000	198,00	2 924,46
4	967021112	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	320,51000	198,00	63 460,98
5	967021112	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	4,57800	198,00	906,44
6	967021112	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	9,52200	198,00	1 885,36
7	967021112	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	4,78000	198,00	946,44
8	971028481	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 90 cm	kus	17,71500	1 436,00	25 438,74
9	971028481	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 90 cm	kus	4,13000	1 436,00	5 930,68
10	971028581	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 90 cm	m3	3,45000	3 110,00	10 729,50
11	971028661	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	0,62000	1 942,00	1 204,04
12	971028661	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	0,93900	1 942,00	1 823,54
13	971028681	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 90 cm	m3	124,03500	2 195,00	272 256,83
14	973021511	Vysekání výklenků zeď kamenná, cihelná na MC pl. nad 0,25 m2	m3	8,02400	9 985,00	80 119,64
15	973025141	Vysekání kapes upevň. prvky zeď kamenná, cihelná na MC nad 15 cm	kus	113,37600	181,50	20 577,74
16	974029132	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 5 x 7 cm	m	55,80000	213,50	11 913,30
17	974029134	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 5 x 15 cm	m	9,49500	292,50	2 777,29
18	974029135	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 5 x 20 cm	m	8,78600	324,50	2 851,06
19	974029154	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 10 x 15 cm	m	0,70800	367,50	260,19
20	974029157	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 10 x 30 cm	m	7,99000	480,50	3 839,20
21	974029165	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 15 x 20 cm	m	71,57000	469,50	33 602,12
22	974029169	Přípl.za každých 10cm šířky rýhy ve zdi,hl.do 15cm	m	17,98108	123,00	2 211,67
23	974029664	Vysekání rýh zeď kamenná, smíšená vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	90,09000	437,00	39 369,33
24	974029666	Vysekání rýh zeď kamenná, smíšená vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	153,20000	585,00	89 622,00
25	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	9,27300	1 096,29	10 165,90
Díl: 997		Přesun sutě				568 755,92
26	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	619,55981	172,70	106 997,98
27	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	619,55981	123,50	76 515,64
28	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 576,03837	28,80	160 589,91
29	99701383R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle nabídky, dodavatele-předpoklad	t	619,55981	362,60	224 652,39
Celkem						1 350 707,74

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7522	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené -SO.01 EI-nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				893 525,39
1	971028451	Vybourání otvorů zeď smíř. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	177,15000	701,00	124 182,15
2	971028461	Vybourání otvorů zeď smíř. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm	kus	59,05000	938,00	55 388,90
3	973022341	Vysekání kapes zeď kamenná, cihelná na MC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	546,21250	346,00	188 989,53
4	974029121	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 3 x 3 cm	m	2 668,12926	128,50	342 854,61
5	974029121	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 3 x 3 cm	m	1 417,20000	128,50	182 110,20
Díl: 997		Přesun sutě				80 485,18
6	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	87,67449	172,70	15 141,38
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	87,67449	123,50	10 827,80
8	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	789,07039	28,80	22 725,23
9	99701383R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle nabídky, dodavatele-předpoklad	t	87,67449	362,60	31 790,77

Celkem	974 010,57
---------------	-------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7523	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené -SO.01 MaR-nové ř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				79 292,34
1	971028451	Vybourání otvorů zeď smíř. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	23,62000	701,00	16 557,62
2	971028461	Vybourání otvorů zeď smíř. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm	kus	11,81000	938,00	11 077,78
3	973022341	Vysekání kapes zeď kamenná, cihelná na MC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	17,71500	346,00	6 129,39
4	974029121	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 3 x 3 cm	m	236,20000	128,50	30 351,70
5	974029121	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 3 x 3 cm	m	118,10000	128,50	15 175,85
Díl: 997		Přesun sutě				9 524,32
6	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	10,37508	172,70	1 791,78
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,37508	123,50	1 281,32
8	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,37576	28,80	2 689,22
9	99701383R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle nabídky, dodavatele-předpoklad	t	10,37508	362,60	3 762,00

Celkem						88 816,66
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7524	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené-SO.02 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				347,39
1	974029167	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 15 x 30 cm	m	0,50200	569,00	285,64
2	974029169	Přípl.za každých 10cm šířky rýhy ve zdi,hl.do 15cm	m	0,50200	123,00	61,75
Díl: 997		Přesun sutě				59,91
3	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,06526	172,70	11,27
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,06526	123,50	8,06
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,58734	28,80	16,92
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,06526	362,60	23,66
Celkem						407,30

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7525	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené-SO.03-nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				838,78
1	971028561	Vybourání otvorů zeď smíř. pl. 1 m ² , tl. 60 cm	m ³	0,16000	2 675,00	428,00
2	974029664	Vysekání rýh zeď kamenná, smíšená vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	0,94000	437,00	410,78
Díl: 997		Přesun sutě				312,69
3	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,36418	123,50	44,98
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,36418	123,50	44,98
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,14863	28,80	90,68
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,36418	362,60	132,05
Celkem						1 151,47

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 75	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené
R:	7526	Bourání a vysekání konstrukcí - záměna cihelného zdiva za zdivo smíšené-SO.05-nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				573,97
1	974029143	Vysekání rýh ve zdi kamenné, smíšené 7 x 10 cm	m	2,36200	243,00	573,97
Díl: 997		Přesun sutě				32,84
2	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,03779	123,50	4,67
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,03779	123,50	4,67
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,34013	28,80	9,80
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,03779	362,60	13,70
Celkem						606,81

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 76

OTVOR U SYNAGOGY – OBJEKT SO.04

Popis změny:

V otvoru u synagogy měla být dle PD dodána a osazena mříž. Na základě změny nebude v otvoru osazena mříž, ale otvor bude vyzděn a omítnut.

Zdůvodnění změn:

V projektové dokumentaci bylo počítáno s vybouráním otvoru u synagogy a osazením mříže Z82. Po dohodě s investorem a GP nebude v otvoru osazena mříž, ale bude provedeno vybourání otvoru a vyzdění příčky včetně omítky.

Tento změnový list odečítá dodávku a osazení mříže včetně vybourání otvoru a přičítá pracné vybourání otvoru z velkých kamenů. Dále počítá s dozděním ostění a klenby v místě otvoru. Otvor bude zazděn cihelným zdívem včetně omítky.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zpracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☒ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☒ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 9.604,45 Kč bez DPH*

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 76

OTVOR U SYNAGOGY – OBJEKT SO.04

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zakreslení v PD
- 3) Fotodokumentace

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

ZL 76 - Otvor u synagogy - objekt SO.04

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			28 028,45
PSV			-18 424,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 604,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 604,45 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

9 604,45 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 76	Otvor u synagogy - objekt SO.04	0	9 604		9 604	100
7601	Otvor u synagogy - objekt SO.04 - odpoč	0	-26 910		-26 910	-280
7602	Otvor u synagogy - objekt SO.04 - nové ř	0	36 514		36 514	380
Celkem za stavbu					9 604	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 850,46	103
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			1 399,40	15
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-4 917,59	-51
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			19 403,19	202
99	Staveništní přesun hmot	HSV			180,03	2
997	Přesun sutě	HSV			2 112,96	22
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-18 424,00	-192
Cena celkem					9 604,45	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 76	Otvor u synagogy - objekt SO.04
R:	7601	Otvor u synagogy - objekt SO.04 - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 917,59
1	971024691	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	-2,43000	2 023,70	-4 917,59

u synagogy :

1*0,9*2,7 :

-2,43

-2,43

Díl: 997		Přesun sutě				-3 568,01
2	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-5,58900	123,50	-690,24
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5,58900	123,50	-690,24
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5,58900	28,80	-160,96
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-5,58900	362,60	-2 026,57
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-18 424,00
6	7679900R2	Výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z82	kus	-1,00000	18 424,00	-18 424,00

odpočet neprovedené branky : -1,0

-1

Celkem						-26 909,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 76	Otvor u synagogy - objekt SO.04
R:	7602	Otvor u synagogy - objekt SO.04 - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 850,46
1	317351101	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	1,17000	1 003,00	1 173,51
		0,9*1,3		1,17		
2	317351102	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	1,17000	245,50	287,24
		0,9*1,3		1,17		
3	349231821	Přizdívka ostění z cihel do 30 cm	m2	3,06000	1 651,00	5 052,06
		vyrovnání nerovného ostění : 0,9*1,7*2		3,06		
4	317231629	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm-doždění	m3	0,52650	4 960,40	2 611,65
		0,90*0,45*1,3		0,5265		
5	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	2,00000	363,00	726,00
		zazdění otvoru u synagogy : 1,0*1,70+0,3		2		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 399,40
6	6228200R1	Sanační omítkový systém WTA, předp tl 25 mm	m2	2,00000	699,70	1 399,40
		otvor u synagogy : 1,0*1,7+3		2		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				19 403,19
7	967042713	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm	m2	4,41000	811,00	3 576,51
		odsekání v místě ostění : 0,90*4,90		4,41		
8	971024691	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	2,89800	2 023,70	5 864,68
		vabourání otvoru u synagogy - vzhledem k velkým kamenům, nusel být otvor vybourán větší, než bylo počítáno v PD : 0,9*2,3*1,4		2,898		
9	919167	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM	m	3,40000	2 930,00	9 962,00
		řezání velkých kamenů pro vybourání ostění : 1,7*2		3,4		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				180,03
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,82614	63,70	180,03
Díl: 997		Přesun sutě				5 680,97
11	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,89875	123,50	1 099,00
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,89875	123,50	1 099,00
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,89875	28,80	256,28
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,89875	362,60	3 226,69
Celkem						36 514,05

Legenda značení:

Položky obsažené v rozpočtu u SOD

Položky z ceníků

R-položky

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 77

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK – ZAPUŠTĚNÉ MAGNETY

Popis změny:

Změnový list řeší dodatečné osazení magnetů pro čidla.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku GP jsou do pozice O61 doplněny magnety pro čidla.
Tento změnový list obsahuje dodávku a montáž magnetů pro čidla.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☒ Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- ☐ Zápisem ve stavebním deníku
- ☐ Vypracováním změny projektu
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- ☐ Zápisem z KD a PP
- ☐ Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- ☐ Odečtem položky rozpočtu
- ☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☐ Bez změny
- ☐ Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
- ☒ Změna ceny díla: *přípočet 5.126,- Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z KD č.45 ze dne 16.7.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 77

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK – ZAPUŠTĚNÉ MAGNETY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: 17.10.2018

Podpis:
Ing. Milan Pitner

TDS:

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 18.10.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ Dodatek ke smlouvě:
- ☒ Podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300013-ZL Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL**

Objekt: **ZL 77 Střešní světlík - zapuštěné magnety**

Rozpočet: **7702 Střešní světlík - zapuštěné magnety - nové řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			5 126,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 126,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 126,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5 126,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot	PSV			5 126,00	100
Cena celkem					5 126,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300013-ZL	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání - ZL
O:	ZL 77	Střešní světlík - zapuštěné magnety
R:	7702	Střešní světlík - zapuštěné magnety - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot				5 126,00
1	Pol_714.1	Dodávka + montáž zapuštěných magnetů pro čidla střešní světlík - dod a mont. zapuštěných magnetů pro čidla : 2,0	kus	2,00000	2 563,00	5 126,00

Celkem	5 126,00
---------------	-----------------

Legenda značení:
Položky obsažené v rozpočtu u SOD
Položky z ceníků
R-položky