

DODATEK č. 1 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 5. měsíce srpna roku 2016

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ:

zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitelka Správy České Budějovice

číslo smlouvy: 05PU-001337

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Dodavatelem/Zhotovitelem**Porr a.s.**

sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy

sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČ: 43005560

DIČ: [REDACTED] (plátce DPH)

Zastoupený:

██████████, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a
██████████ vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu -
Čechy - na základě plné moci (společně)

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):

██████████, vedoucí odštěpného závodu - Čechy a ██████████, vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu – Čechy - na základě plné moci (společně)

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických a realizačních:

██████████ – stavbyvedoucí, technik autorizovaný v oboru dopravní stavby, tel.: ██████████

██████████ – stavbyvedoucí pro pokládku asfaltových směsí, technik autorizovaný v oboru dopravní stavby, tel.: ██████████, email: ■██████████

společnost je zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 1006

číslo smlouvy: 7 – 0268A/16

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé

jejímž předmětem je realizace akce – stavby

I/29 Opařany průtah

Na základě dohody zástupců smluvních stran se z důvodu požadavku obce Opařany na provedení dodatečných, ve smlouvě neobsažených prací, původní termín dokončení (a i uvedení do provozu) do 2 měsíců od zahájení mění a nahrazuje novým termínem dokončení do 30.11.2016. Z důvodu stavebních prací obce Opařany měli tyto práce časový dopad na akci I/29 Opařany průtah. Související stavební práce obce Opařany spočívali v provádění prací v rámci jednotlivých etap výstavby akce I/29 Opařany průtah (silniční obrubníky, kanalizační šachty a přípojky, příčné chráničky kabelového vedení) a na to navazující dopravně inženýrská opatření nebylo možno vydávat ve sjednaných termínech dle SOD. Součinnost stavebních prací obce Opařany a ŘSD ČR byla podmínkou pro vydání DIO. Dopravně inženýrská opatření byla povolována na jednotlivé etapy:

- Etapa 1 od 22.8.2016 do 18.9.2016
- Etapa 2 od 19.9.2016 do 16.10.2016
- Etapa 3 od 17.10.2016 do 13.11.2016
- Etapa 4 od 14.11.2016 do 27.11.2016

Identická změna termínu dokončení pak bude provedena i v Příloze k nabídce, takto:

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	2 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.3.10	2 měsíce

se mění a nahrazuje

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	30.11.2016
Doba pro uvedení do provozu	1.1.3.10	30.11.2016
Termín pro provedení VDZ-plast		31.05.2017

Shora uvedení účastníci shodně konstatují, že uvedený posun termínů nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.



Nový Harmonogram prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Příloha č. 1: Nový harmonogram prací

Příloha č. 2: Plná moc zhotovitele

Datum: _____

Datum: V Praze, dne 23.10.2016

PODEPSÁN _____

Jméno: [redacted]

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: vedoucí odštěpného závodu - Čechy

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: vedoucí obchodního úseku odštěpného
závodu - Čechy
(na základě plné moci)

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy

HARMONOGRAM PRACÍ - Porr a.s.

I/29 Opařany průtah - 1. etapa

<i>druh prací</i>	<i>stavba 28 dní</i>					
Přípravné a pomocné práce						
Zemní práce						
Recyklace za studena						
Komunikace						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Trubní vedení						
Dokončovací práce, VDZ, zálivky						

I/29 Opařany průtah - 2. etapa

<i>druh prací</i>	<i>stavba 30 dní</i>					
Přípravné a pomocné práce						
Zemní práce						
Recyklace za studena						
Komunikace						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Trubní vedení						
Dokončovací práce, VDZ, zálivky						

I/29 Opařany průtah - 3. etapa

<i>druh prací</i>	<i>stavba 26 dní</i>					
Přípravné a pomocné práce						
Zemní práce						
Recyklace za studena						
Komunikace						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Trubní vedení						
Dokončovací práce, VDZ, zálivky						

I/29 Opařany průtah - 4. etapa						
druh prací	stavba 14 dní					
Přípravné a pomocné práce						
Zemní práce						
Recyklace za studena						
Komunikace						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Trubní vedení						
Dokončovací práce, VDZ, zálivky						

V Praze dne 20.10. 2016



Porr a.s.

OPIS

PLNÁ MOC

ev.č.50/2016

Členové představenstva pan [redacted] a pan [redacted] zastupující společnost **Porr a.s.** (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího obchodního úseku OZ Čechy pana [redacted] narozeného [redacted] bytem [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze, dne 1.2.2016

[redacted]
[redacted]

člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.