

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
(dále jen „Smlouva“)
č. smlouvy objednatele: 05PT-000828, č. smlouvy zhotovitele 15-313)
mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným: [REDAKCE], generálním ředitelem
ve věci této zakázky: [REDAKCE] ředitelkou Správy České Budějovice
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným: [REDAKCE] předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]
IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: I/20 České Budějovice, severní spojka, vypracování DÚR, včetně inženýrské činnosti,
č. smlouvy objednatele: 05PT-000828, č. smlouvy zhotovitele 15-313)

Článek I.
Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Při zadání předmětné dílčí veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy k této zakázce bylo původně vycházeno z předpokladu, že práce budou zahájeny v termínu 05/2015 a plnění se bude odvíjet ve smluvních termínech vztahených k tomuto termínu zahájení prací.
2. Předpokladem zahájení prací na předmětu Smlouvy, tj. vypracování DÚR, je však i poskytnutí výsledků geotechnického průzkumu náležejícímu dle příslušného TP 76 k danému stupni dokumentace, tj. poskytnutí předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „předběžného GTP“) zhotoviteli ze strany objednatele. Předání předběžného GTP je nezbytné s ohledem na množství technicky náročných objektů v trase (most přes Vltavu, mosty přes inundační území, vysoké násypy, podjezd pod místní komunikací i podjezd pod koridorovou trať).
3. S ohledem na skutečnost, že v době podpisu Smlouvy objednatel uvedeným podkladem, tj. předběžným GTP, ještě nedisponoval, i když byly z jeho strany konány příslušné kroky pro jeho zajištění (zpracování projektu GTP, jeho schválení a vypsání zadávacího řízení na provedení předběžného GTP), přistoupily obě smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku č. 1, který vymezí termíny plnění předmětu Smlouvy ve vztahu k předání předběžného GTP jako nezbytného podkladu pro splnění předmětu smlouvy.
4. Doba stanovená v č. III odst. 1 Smlouvy pro zpracování předmětu plnění Koncept stanovená v délce 4 měsíců, zůstává zachována, pouze dochází k jejímu vztahení k termínu předání předběžného GTP jako termínu zahájení prací.

Článek II. Změna stanovení termínů plnění

1. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran dochází ke změně stanovení termínu plnění dle čl. III odst. 1 Smlouvy takto:
Původní termín: „zahájení prací: 05/2015“
Nový termín: „zahájení prací: po protokolárním předání předběžného GTP objednatelem zhotoviteli“
Původní termín: „specifikace případných etap: Koncept – 30. 09. 2015“
Nový termín: „specifikace případných etap: Koncept – do 4 měsíců od předání předběžného GTP“
2. Původní termín stanovený v čl. III odst. 1 Smlouvy pro „ukončení prací: Čistopis – 1 měsíc po obdržení připomínek ke konceptu“ se nemění.
3. V čl. III odst. 2 se text „do 30.09.2015“ nahrazuje textem „do termínu zpracování Konceptu dle předchozího odstavce“.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá své účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají nezměněny. Její případné další změny lze realizovat pouze na základě dohody obou Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _____

Funkce: generální ředitel

Datum: 23-10-2015

Podpis: _____

Funkce: předseda představenstva

Datum: 24-08-2015