

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro
revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08 – NK 1543 / PSK/08 – 9414/MP
uzavřené dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ze dne 12. 8. 2008 v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR
sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 00023221
DIČ: CZ00023221
zastoupený: Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem

ZHOTOVITEL:

METROPROJEKT Praha a.s.
akciová společnost
sídlo: I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, 120 00
registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 45271895
DIČ: CZ 45271895
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Úvod

- Dodatek č. 4 řeší dodatečné služby, které nebyly předmětem díla ve Smlouvě o dílo číslo S239/08 - NK-1543/PSK/08 ze dne 12. 8. 2008 (dále jen „Smlouva“) na projektovou dokumentaci pro revitalizaci areálu Klementinum a změny zhotovení termínů projektové dokumentace pro jednotlivé etapy revitalizace areálu Klementinum.
- Dodatek je uzavírán na základě výzvy ze dne 8. 2. 2012, nabídky ze dne 9. 2. 2012, jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 10. 2. 2012 a souhlasu odd. veřejných zakázek MK ČR ze dne 7. 2. 2012.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVI., bodu 16.7 Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva k okamžiku účinnosti dodatku č. 4 mění takto:

OPRÁVNĚNÉ OSOBY :

V písm. b) za zhotovitele se vypouští oprávněné osoby [REDACTED]

a nahrazují se oprávněnými osobami : [REDACTED]

info@metroprojekt.cz

V článku I ÚVODNÍ USTANOVENÍ se doplňuje nový bod 1.4 v tomto znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dále uváděných změnách Smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 4.

V článku II PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje nový bod 2.8 v tomto znění:

Předmět plnění sjednaný dle Smlouvy se Dodatkem č. 4 rozšiřuje o tyto specifikované činnosti:

- a) kontrolní rozpočet plnění SoD zhotovitele I. etapy Revitalizace Klementina vč. dodatků 1 – 8 až do doby kolaudace, posouzení závěrečného ocenění realizace Etapy I a příslušných změnových listů, předložených zhotovitelem stavby,

- b) zpracování studií a podkladů pro Poradní sbor generálního ředitele NK ČR a účast na jeho jednáních v období leden až říjen 2011,
- c) příprava prezentací na kontrolní den Ministerstva kultury ČR, na tiskové konference - vizualizace, tiskové materiály.

V článku III CENA ZA DÍLO se mění bod 3.1 takto:

Ceny za dodatečné služby jsou podrobně rozepsány v cenové nabídce zhotovitele v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), kde jsou uvedeny položky výkazu výměr a celková cena dodatečných služeb.

REKAPITULACE dle původní Smlouvy číslo S239/08 - NK-1543/PSK/08 ze dne 12. 8. 2008 a následujících Dodatků č. 1 - 4:

- Sjednaná smluvní cena dle **SoD** činí bez DPH **58 785 600,- Kč**
 DPH 19% 11 169 264,- Kč
 cena včetně DPH 69 954 864,- Kč
- **Dodatek č. 1** ze dne 11. 12. 2008 upravoval způsob fakturace změnou bodu 3.3 čl. III. Původní znění stanovilo fakturaci jednotlivých stupňů dokumentace společnou fakturou vždy až po úplném dokončení projektové dokumentace celé etapy, pouze v případě prodloužení s dokončením etapy, nezávislého zhotovitelem, bylo možné fakturovat jednotlivé stupně samostatně. Dodatek stanovil fakturaci dílčími fakturami pro každou etapu vždy po dokončení příslušného stupně PD.
 Dodatek neměl vliv na celkovou cenu díla.
- **Dodatek č. 2** ze dne 27. 8. 2009 vznikl na základě změny koncepce areálu, vyplývající z odstoupení záměru od stavby nové budovy Národní knihovny na Letné. Dodatek upravoval vlastní obsah jednotlivých etap. Došlo ke sloučení etapy 0 a etapy 1 a do výsledné koncepce areálu byly zahrnuty i Novodobé fondy a služby, které měly být v budově na Letné umístěny. Vzhledem k nutnosti rekonstrukce za provozu všech složek NK byl vyčleněn objekt SO 02 pro umístění dočasných provizorních prostor po dobu trvání všech etap revitalizace, jeho konečná rekonstrukce byla s výjimkou depozitáře ve 4.NP přesunuta do poslední etapy. Ve 3. etapě přibyl podzemní depozitář na Hospodářském nádvoří.
 Dále došlo k úpravě termínů oproti SoD. Vzhledem k vyvíjející se nové koncepci nebyly termíny pevně určeny, ale měly se stanovit postupně na kontrolních dnech projektu.
 Dodatek neměl vliv na celkovou cenu díla, ale vzhledem k zásadním koncepčním změnám byly ceny za jednotlivé stupně všech etap upraveny dle nových skutečností. Výsledná cena se zůstala stejná.
- **Dodatek č. 3** ze dne 27. 10. 2009 řešil změnu předmětu díla v souvislosti s výše uvedenou skutečností zásadní změny koncepce. S ohledem na značný odklon od původního investičního záměru z r. 2007, který byl podkladem SoD, byl doplněn předmět díla o zpracování 4 variantních řešení objemové studie areálu Klementina se zahrnutím Novodobých fondů a služeb, včetně 3D animací a vizualizací. Součástí plnění byla i realizace vybraného řešení při projektové přípravě realizace.
 Dodatkem došlo k navýšení celkové ceny díla.

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 3	3 639 600,- Kč
DPH 19%	691 524,- Kč
cena včetně DPH	4 331 124,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	62 425 200,- Kč
DPH 19%	11 860 788,- Kč
cena včetně DPH	74 285 988,- Kč

- Ke dni 1. 1. 2010 došlo ke **změně sazby DPH** z 19% na 20%. Touto změnou byla navýšena celková cena vč. DPH.

Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	62 425 200,- Kč
základ pro DPH 19% (fakturováno do 31. 12. 2009)	21 028 967,- Kč
základ pro DPH 20% (do 31. 12. 2009 nefakturováno)	41 396 233,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	8 279 247,- Kč
cena včetně DPH	74 699 950,- Kč

- **Dodatkem č. 4** se sjednává cena za dílo po dílčích změnách díla uvedených v článku II odst. 2.8 Smlouvy takto:

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 4		1 780 000,- Kč
DPH 20%		356 000,- Kč
cena včetně DPH		2 136 000,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH		64 205 200,- Kč
DPH		12 630 750,- Kč
cena včetně DPH		76 835 950,- Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. Podrobná specifikace ceny za jednotlivé položky je součástí nabídky v příloze č. 1 Dodatku č. 4.

Celkové navýšení ceny nedosahuje 20 % smluvní ceny.

V článku IV v bodu 4.1 dodatku č. 2 se mění termíny takto:

Etapa 1 – projektová dokumentace (mimo projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, dále jen PDSPS) v termínu 08/2008 – 10/2009

Etapa 2 – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 05/2009 – 07/2010

Obsahuje objekty SO 05, SO 06, SO 09, SO 17

Etapa 3 – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 10/2008 – 12/2013

Obsahuje objekty SO 04, SO 07, SO 08.

Etapa 4 – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 01/2013 – 06/2015

Etapa 5 – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 01/2012 – 06/2015

Obsahuje SO 11 (Hospodářské nádvoří) a konečné úpravy SO 02 v 1. – 3.NP

V článku IV se doplňuje nový bod 4.8:

Všechny činnosti uvedené v bodě 2.8 odst. a) b) i c) byly částečně zpracovávány průběžně během Etapy 1, termín jejich ukončení a předání všech výstupů - do 3 měsíců od podpisu Dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – dokumentace JŘBU:

- výzva k podání nabídky
- nabídka zhotovitele ze dne 9. 2. 2012
- zápis z jednacího řízení bez uveřejnění
- souhlas odd. veřejných zakázek MK ČR

V Praze,
Za objedn

Ing. Tomáš Böhml
generální ředitel

V Praze, dne: 8.3.2012
Za zhotovitele:

Ing. David Krása
místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva

Veřejný zadavatel: Národní knihovna ČR,
státní příspěvková organizace zřízená MK
Sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221
Zastoupený: Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem

Metropojekt Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
NK-2782/PI/ 11

Vyřizuje/kontakt

V Praze dne 8. 2. 2012

Výzva k předložení cenové nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění

Národní knihovna ČR, podle zákona č. 219/2000 Sb. příslušná hospodařit se svěřeným nemovitým majetkem jako s majetkem státu vás oslovuje k podání cenové nabídky na změnu díla veřejné zakázky „**Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina**“ v souladu s § 23 odst. (7) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Jedná se o zadání dodatečných prací nad rámec původní smlouvy k realizaci veřejné zakázky, zadaných témuž dodavateli, který byl vybrán v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na uvedenou veřejnou zakázku dne 30. 6. 2008.

Předmět plnění jsou dodatečné práce dle požadavků zadavatele:

- kontrolní posouzení závěrečného ocenění realizace Etapy I. a příslušných změnových listů, předložených zhotovitelem stavby, kontrola souladu s projektovou dokumentací
- zpracování studií a podkladů pro Poradní sbor GŘ NK a účast na jeho jednáních v období 01 až 10/2011
- příprava prezentací na KD Ministerstva kultury ČR, na tiskové konference - vizualizace, tiskové materiály.

Termíny dílčího plnění budou upřesňovány na kontrolních dnech původní zakázky.

Předpokládaná hodnota plnění: v součtu s navýšením ceny v dodatku č. 3 ze dne 27. 10. 2009 nepřekročí 20% smluvní ceny výše uvedené zakázky bez DPH.

Dodatečné práce budou řešeny dodatkem ke stávající smlouvě o dílo č. S 239/08 ze dne 12. 8. 2008.

Tímto Vás vyzýváme k předložení cenové nabídky do tabulky přiložené v příloze, a to do 3 dnů od doručení této výzvy. U každé položky uveďte rozbor ceny (souhrn pracovních hodin dle sazebníku UNIKA 2011).

S pozdravem

Ing. Tomáš Böhm
generální ředitel NK ČR

Příloha:

č. 1 - Tabulka pro cenovou nabídku

Veřejný zadavatel: Národní knihovna ČR,
státní příspěvková organizace zřízená MK
Sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
NK-2782/PI/11

/ ZE DNE
8.2.2012

NAŠE ZNAČKA
10-1/2835/2012

VYŘIZUJTE / LINKA

V PRAZE DNE
9. února 2012

Věc: nabídka

Na základě Vaší poptávky ze dne 8.2.2012 si Vám dovoluujeme zaslat nabídku na změnu díla :
„Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“.

Předmět plnění jsou dodatečné práce dle požadavků zadavatele:

- kontrolní posouzení závěrečného ocenění realizace Etapy 1. a příslušných změnových listů, předložených zhotovitelem stavby, kontrola souladu s projektovou dokumentací
- zpracování studií a podkladů pro Poradní sbor GR NK a účast na jeho jednáních v období 01 až 10/2011
- příprava prezentací na KD Ministerstva kultury ČR, na tiskové konference - vizualizace, tiskové materiály


Nabídková cena :


celková cena bez DPH	1 780 000,- Kč
DPH 20%	356 000,- Kč
celková cena vč. DPH	2 136 000,- Kč

Rozpis ceny uveden v příloze.

Termíny dílčího plnění: budou upřesňovány na kontrolních dnech původní zakázky

S pozdravem



Ing. Vladimír Seidl
obchodní ředitel
a člen představenstva



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
128 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 10

Tabulka pro cenovou nabídku:

Specifikace ceny – dodatek č.4

Číslo pol.	činnost	Cena bez DPH	20% DPH	Cena vč. DPH	Rozbor ceny – souhrn pracovních hodin
		Kč	Kč	Kč	
1.	Vypracování závěrečného kontrolního ohodnocení realizace (TDI) ZL				
2.	Zpracování studií a podkladů pro poradní sbor GR NK za období 01 až 10/2011				
3.	Příprava prezentací na KD Ministerstva kultury, na tiskové konference atd. – vizualizace, tiskové materiály				
	Celkem za projektové práce	1 780 000	356 000	2 136 000	



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Z Á P I S

z jednacího řízení bez uveřejnění, konaného dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

konaného dne 10. 2. 2012 v prostorách OI NK ČR
na základě výzvy k podání nabídky na dodatečné služby
ke Smlouvě o dílo č. S 239/08

Přítomni:

Národní knihovna ČR:

METROPROJEKT Praha a.s.

Dne 10. 2. 2012 proběhlo jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné služby ke Smlouvě o dílo č. S 239/08 na projektovou dokumentaci pro revitalizaci areálu Klementinum. Jednání proběhlo na základě výzvy OI NK ČR ze dne 8. 2. 2012, v níž jsou dodatečné služby blíže specifikovány.

Zástupce zhotovitele předložil nabídku na zpracování dodatečných služeb uvedených ve výzvě, v celkové ceně 1 780 000,- Kč bez DPH.

Původní sjednaná smluvní cena základní SoD činí 58 785 600,- Kč bez DPH. Celkové navýšení dosud uzavřených dodatků činí 3 639 600,- Kč. Navýšení společně se zahrnutím nové nabídky tedy nepřesahuje 20% ceny základní SoD.

Cena byla projednána a odsouhlasena Odborem investic NK ČR. Odbor investic doporučuje generálnímu řediteli Národní knihovny ČR uzavření Dodatku č. 4 v souladu s nabídkou dodavatele ze dne 9. 2. 2012.

Přílohy:

- výzva k podání nabídky ze dne 8. 2. 2012
- nabídka zhotovitele ze dne 9. 2. 2012

za Odbor investic NK ČR

za METROPROJEKT Praha a.s.

generální ředitel NK ČR



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 7. února 2012 15:20
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: dodatek č.4

[REDACTED]

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, February 07, 2012 3:13 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: dodatek č.4

Dobrý den,

zasílám stanovisko oddělení veřejných zakázek a oddělení investic k vašemu požadavku na JŘBU.

Stanovisko oddělení investic:

Správce programu - oddělení investic, sděluje ke shora specifikovanému návrhu na zadání veřejné zakázky, že odkazuje na své stanovisko ze dne 8.12.2011, dle kterého akceptuje návrhy přílohy č. 1 k dodatku č. 4 k SoD na Projektovou dokumentaci NKP, a to:
bod 3 přílohy č. 1 - vypracování a posouzení závěrečného kontrolního ohodnocení realizace bod 6 přílohy č. 1 - zpracování studií a podkladů pro poradní sbor bod 7 přílohy č. 1 - příprava prezentací na KD Ministerstva kultury, na tiskové konference atd. - vizualizace, tiskové materiály

Správce programu sděluje, že v současné době je akce registrována v systému SMVS a doporučuje vydat souhlas se zahájením zadávacího řízení na výše uvedené návrhy přílohy č. 1 k Dodatku č. 4 SoD.

Stanovisko oddělení veřejných zakázek:

oddělení veřejných zakázek nemá připomínky k předloženému návrhu JŘBU.

S pozdravem

[REDACTED]
referent odd. veřejných zakázek
odbor vnitřní správy a investic

Ministerstvo kultury
Milady Horákové 220/139
60 41 Praha 6 - Hradčany

[REDACTED]

---Original Message---

From: [REDACTED]

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 4. listopadu 2011 9:39
Komu: [REDACTED]
Předmět: text výzvy v JŘBU k odsouhlasení
Přílohy: výzva v JŘBU k dodatku 4.doc; tabulka pro cenovou nabídku.xlsx

Dobrý den,

posíláme ke schválení text výzvy k předložení cenové nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné práce, které nebyly součástí zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“, zadané v otevřeném řízení. Dle zákona č. 137/2006 Sb. Změna ceny včetně předchozí změny zakázky nedosahuje 20% původní smluvní ceny bez DPH.

Text návrhu dodatku dnes posíláme ke schválení OVSI [REDACTED]

V příloze přikládám přílohu výzvy.

Děkujeme za rychlé vyřízení.

[REDACTED]
Odbor investic NK ČR

[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]