

společník:

Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 08. 10. 2018 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.1 se smluvní strany dohody, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „a) bod A do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodu B,*
- b) bod B - 1) do 31.01.2019,*
- c) bod B - 2) do 01.08.2019,*
- d) bod C - 1) do 30.08.2019,*
- e) bod C - 2) do 31.12.2019,*
- f) bod D do 31.03.2020.“*

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

- „a) bod A do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodu B,*
- b) bod B - 1) do 120 dnů od dohody o umístění horkovodu,*
- c) bod B - 2) do 180 dnů od ukončení bodu B – 1),*
- d) bod C - 1) do 30 dnů od ukončení bodu B – 2),*
- e) bod C - 2) do 120 dnů od ukončení bodu C – 1),*
- f) bod D do 90 dnů od zajištění pravomocného povolení stavby.“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 08. 10. 2018 se nemění.

Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

Za OBJEDNATELE:.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva

.....

Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	19.11.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění na základě nedostačujících podkladových materiálů						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo, Vyhodnocení						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					18.10.2018	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost "VPÚ / SUDOP – Týně nad Vltavou" zpracovává a zajišťuje k záměru "Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evid.č.objednatele), 1-0531-02/20 (evid.č.zhotovitele). Zhotovitel zpracoval vyhodnocení ve stanovené lhůtě dne 18.10.2018, ve kterém promítl výstupy skutečně jednáni dne 26.09.2018. Při jednání se zástupci města Týně nad Vltavou, dotčených orgánů státní správy, správců a provozovatelů majetku města, se řešilo i přeložení inženýrských sítí. Správce horkovodu, který je nyní uložen na stávajícím železném mostě, požaduje umístění opět na mostě, přičemž správce SUS JČK s umístěním na mostě nesouhlasí. Z důvodu nejasnosti umístění horkovodu je nemožné splnit požadavky TKP PK a vedlo by k vadám díla dle SoD. Z tohoto důvodu se termín pro splnění částí díla B1, B2, C1, C2 a D prodlužuje do doby, než bude vyjasněno umístění horkovodu. Toto nebylo možné předvídat a tyto práce nelze oddělit od této zakázky.</i></p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není předmětem</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní							
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní							

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-relevantní		Není
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: relevantní		Není
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - relevantní		Není
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - relevantní		Není
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není předmětem		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	6.980.000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: Posun jednotlivých dílčích termínů vázáno na vyřešení umístění horkovod.
Cena SoD po změně	6.980.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Nebyl sjednán		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní.		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím s termínem plnění dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/078/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : A, B1, B2, C1, C2 a D	6.700.000,- Kč s DPH	2019-2020
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	