

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **EUROVIA CS, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

sídlo Národní 138/10, 110 01 Praha 1
IČO 45274924
DIČ CZ45274924
zástupce Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krchín)**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645190, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“). Tato smlouva byla změněna dodatky č. 1 a č. 2 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Vlivem probíhajících stavebních prací na zemním drážním tělese v rámci výstavby nového železničního mostu přes sil. III/30821 nebylo umožněno zhotoviteli opravy silnice včasné zahájení dočasně přerušovaných stavebních prací opravy sil. III/30821 právě z důvodu výstavby nového železničního mostu. Dle požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě bude v celém úseku opravované silnice III/30821 spuštěn přes zimní období 2018/2019 silniční provoz a v úseku nedokončené opravy silnice v okolí mostu a pod mostem bude provedena provizorní oprava sil. III/30821. Pomocí betonových svodidel a přechodného dopravního značení bude v okolí mostu a pod mostem vymezen prostor pro průjezd silničních vozidel a odděleně pro provoz chodců.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu 13, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Z důvodů dle změnového listu č. 13 je zároveň nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 13, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Realizace těchto prací si vyžádá prodloužení termínu II. etapy.
3. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím

způsobem:

- a. *Termín převzetí staveniště* **do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění**
- b. *Termín zahájení stavebních prací* **bezodkladně po převzetí staveniště**
- c. *Termín pro dokončení I. etapy stavebních prací*
do 15. 9. 2018
- d. *Termín pro dokončení II. etapy stavebních prací*
do 30. 6. 2019
- e. *Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby*
do 5 dnů před dokončením stavby
- f. *Dokončení stavby* **do 10 týdnů od ukončení stavebních prací**

4. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	31.558.047,69 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	36.357.420,30 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	36.551.275,46 Kč
Cena víceprací dle ZL 13 v Kč bez DPH	1.420.609,52 Kč
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	37.971.884,98 Kč
DPH 21 % v Kč	7.974.095,85 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	45.945.980,83 Kč

- 5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 6. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
- 7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- 9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne **29. 11. 2018**

.....
Ing. Michal Šumpík

Ředitel závodu Čech v plné moci

Ph. r. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Zhotovení provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018/2019		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 6
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

13

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 / 6**SO 101.1 Zhotovení provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018/2019**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

6

Paré č.

Příjemc

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

5

Investor stavby

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

0

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že do současné doby nebyla dokončena stavba rekonstrukce železničního mostu přes silnici III/30821 a není možno zahájit stavební práce na rekonstrukci uvedené komunikace je nutné zabezpečit provoz přes zimní sezonu 2018/2019. Na základě požadavku Policie ČR, DI Náchod, bude na komunikaci vytvořen koridor z betoných svodidel, která umožní provoz jedním směrem. Komunikace bude opatřena dopravními značkami upravujícími přednost v jízdě. Povrch musí být zhuťněn a položeny dvě vrstvy asfaltobetonu, což umožní průjezd všech vozidel a provádění zimní údržby. Tedy bude zhotovena provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018 / 2019.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	018 podpis
Objednatel	jméno	datum	26. 11. 2018 pod is
Supervize	jméno	datum	26. 11. 2018 p d
TDS	jméno	datum	26. 11. 2018 podpis
Správce stavby	jméno	datum	26. 11. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	11. 2018 podp s
Zhotovitel		datum	26. 11. 2018 is

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Křčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101.1 Zhotovení provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018/2019

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	5 008 279,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Číslo změny SO/PS: 6

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 420 609,52	6 428 888,78	20,37%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	6 428 888,78	37 971 884,98	6 413 837,29

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.)

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Stavební dozor: INGENIRING KRKONOŠE a.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **N16-506 - Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín); - Změna č.3**
 číslo a název SO 10.6 **Zhotovení provizorní komunikace pro zimní sezonu 2018/2019**

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
	1		Zemní práce				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO s odvozem a uložením na skládku sanace výkopů - kanalizace, přeložka vodovodu, porušené konstrukční vrstvy po mostem, podél chodníku 58,3 m3	M3	58,300	152,37	8 883,17
	4		Vodorovné konstrukce				
28	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 58,3 + 74,86	M3	133,160	687,96	91 608,75
	5		Komunikace				
56	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	15,00	35,00	525,00
36	574A33		ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL. 40MM km 0,131 - 0,380 = 249 m * 7,8 tl. 0,04	m2	1 942,20	131,68	255 748,90
36	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	1 489,25	164,52	245 011,41
33	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 489,250	8,60	12 807,55
34	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 942,25	9,60	18 645,60
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI - Provizorní chodník 60*5*0,25	M3	75,00	579,50	43 462,50
44	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 550,00	3 100,00
13	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - odstranění provizorní asfaltové vrstvy	M3	166,48	268,00	44 616,64
	9		Ostatní konstrukce a práce				
	911FE2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) provizorní svodidlo pro oddělení komunikace od chodníku	M	200,000	593,00	118 600,00
	911FE3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž po skončení prací	M	200,000	624,00	124 800,00
	911FA9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM od 3.12.2018 do 14.4.2019 celkem 133 dní	MDEN	26 600,000	9,00	239 400,00
			Přeložka plynového odvodu (čičačky) 2 ks	kpl	1,00	27 800,00	27 800,00
			Rozšíření veřejného osvětlení - realizace 3 svítidel včetně montáží, demontáže, nájmu a údržby. Součástí je propojovací kabel 50 m.	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
14	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,600	226 000,00	135 600,00

CELKEM

1 420 609,52

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		SO/PS: (číslo a SO 101.1 ZL13
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. projednáno na KD dne 20.11.2018	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Vlivem ještě v současnosti probíhajících stavebních prací na zemním drážním tělese v rámci výstavby nového železničního mostu přes sil. III/30821 nebylo umožněno zhotoviteli opravy silnice včasné zahájení dočasně přerušovaných stavebních prací opravy sil. III/30821 právě z důvodu výstavby nového železničního mostu. Dle požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě bude v celém úseku opravované silnice III/30821 spuštěn přes zimní období 2018/2019 silniční provoz a v úseku nedokončené opravy silnice v okolí mostu a pod mostem bude provedena provizorní oprava sil. III/30821 provedením konstrukčních vrstev vozovky silnice a chodníku s provizorním osvětlením chodníku pod mostem s cílem zajištění bezpečného silničního provozu a možnosti provádění zimní údržby. Pomocí betonových svodidel a přechodného dopravního značení bude v okolí mostu a pod mostem vymezen prostor pro průjezd silničních vozidel a odděleně pro provoz chodců. Přechodné dopravní značení oznamující řidičům kromě jiného, že projíždějí stavbou, omezující nejvyšší dovolenou rychlost a upozorňující na dočasně zúžený prostor průjezdu v okolí mostu a pod mostem, bude osazeno v celém úseku opravy silnice od Spů až na Žižkovo náměstí v Novém Městě nad Metují.</p>		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření