

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. S930/2018/003

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:
[REDACTED], e-mail: J [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STAVplan-CZ s.r.o.

IČO: 05299195,

DIČ: CZ05299195

statutární orgán: [REDACTED] jednatel

místem podnikání: Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě č. **S930/2018/003** se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci **Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby a zpracování rozpočtu:**

PD k LC Zahradecký rybník, LC Vřesí, dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S930/2018/003

Dílčí akce:

- **LC Zahradecký rybník**
- **LC Vřesí**

je článek II. Doba plnění, odst. 1. a odst.4. – změna termínu plnění za předmět smlouvy.

Důvodem změny termínu jsou skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření Smlouvy o dílo. Konkrétně se jedná v případě LC K Zahradeckému rybníku o vedení telefonního kabelu v části LC a v případě LC Vřesí o vedení optického kabelu v celém průběhu LC. Uvedené telekomunikační sítě jsou spravovány a provozovány společností Cetim, s.r.o. V obou případech nebyla nalezena dokumentace k provedení uložení tel. sítí. V případě LC Zahradecký rybník bylo možno situaci vyřešit pouze došlo jednáními ke zdržení projekčních prací, toto zdržení však zhotovitel dokázal následně dohnat zvýšeným úsilím. U LC Vřesí probíhají jednání o způsobu uložení, případného zajištění a ochrany optického kabelu. Ta nebyla dosud uspokojivě uzavřena. Z tohoto důvodu byl i rozdělen termín plnění dílčích akcí SoD.

Původní znění článku IV. odst. 1.-4:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **2.1.2018**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30.9.2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **30.11.2018**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Nové znění článku IV. odst. 1.-4:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“):
 - **LC Zahradecký rybník - 2.1.2018**
 - **LC Vřesí – 2.1.2018**

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):

- **LC Zahradecký rybník - 30.09.2018**
- **LC Vřesí – 31.8.2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do
 - LC Zahradecský rybník - 30.11.2018
 - LC Vřesí – 30.9.2019

objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2018/003 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva – dodatek - nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 29. 11. 2018

V Plzni, dne:2.8.-11- 2018



