



Dodatek č. 4

číslo dodatku: E617-S-1002/2017/4

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba zastávky Havířov nemocnice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-1002/2017

ISPROFOND: 581 372 0003

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 10124

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2017/5215/0008

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba zastávky Havířov nemocnice“ ze dne 23.2.2017.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 4, která je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 3..... **37.361.357,40 Kč**

Skutečné čerpání Zhotovitelem.....**34.776.646,76 Kč**

Zůstatek..... **2.584.710,64 Kč**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 4
- 2.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20.11., 2018

V Olomouci dne 20.11.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jiří Dobiáš
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Výstavba zástavky Havířov nemocnice

Rekapitulace zjišťovacích protokolů 13/2018 final
Sledované období do 28.02.2018

číslo	Název PS, SO	Plánovní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakturo konce min. období	Castka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturovano	Zůstatek
D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST									
D.2 Železniční sadbovací zařízení									
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů									
PS 01	Místní optický kabel	2 576 038,04	2 744 056,46	168 018,42	650 438,42	2 128 441,95	0,00	2 128 441,95	615 614,51
PS 01.1	Místní optický kabel	482 420,00	650 438,42	168 018,42	650 438,42	601 041,95	0,00	601 041,95	49 396,47
PS 01.2	Úprava T-Z	2 093 618,04	2 093 618,04	0,00	0,00	1 527 400,00	0,00	1 527 400,00	566 218,04
PS 02	Přenosový systém	161 315,00	161 315,00	0,00	0,00	152 043,00	0,00	152 043,00	9 272,00
Celkem D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů									
PS 03	Rozhlasové zařízení	2 737 353,04	2 905 371,46	168 018,42	650 438,42	2 280 484,95	0,00	2 280 484,95	624 868,51
D.2.2 Rozhlasové zařízení									
PS 03	Rozhlas pro cestující	349 524,90	364 024,90	14 500,00	364 024,90	334 829,84	0,00	334 829,84	29 195,06
Celkem D.2.2 Rozhlasové zařízení									
PS 04	Informační systém pro cestující	349 524,90	364 024,90	14 500,00	364 024,90	334 829,84	0,00	334 829,84	29 195,06
PS 05	Kamery systém	951 178,88	1 009 928,88	58 750,00	1 009 928,88	958 466,50	0,00	958 466,50	51 462,38
Celkem D.2.3 Informační systém pro cestující									
PS 05	Kamery systém	1 478 775,76	1 478 775,76	0,00	0,00	1 343 185,12	0,00	1 343 185,12	135 590,64
Celkem D.2.3 Informační systém pro cestující									
E. STAVEBNÍ ČÁST									
E.1 Inženýrské objekty									
E.1.1 Železniční svršek a spodek									
SO 01	Železniční svršek	5 183 715,74	5 849 345,74	665 630,00	5 849 345,74	5 466 959,37	0,00	5 466 959,37	382 386,37
SO 02	Železniční spodek	2 387 920,00	2 387 920,00	0,00	0,00	2 142 718,46	0,00	2 142 718,46	245 201,54
Celkem E.1.1 Železniční svršek a spodek									
SO 03	Nastupišť	7 571 635,74	8 237 265,74	665 630,00	5 849 345,74	7 609 677,83	0,00	7 609 677,83	627 587,91
E.1.2 Nastupišť									
SO 03	Nastupišť	4 194 997,68	4 194 997,68	0,00	0,00	3 952 557,70	0,00	3 952 557,70	242 439,98
Celkem E.1.2 Nastupišť									
E.1.3 Pozemní komunikace									
SO 05	Přístupové chodníky	6 101 930,04	6 420 864,04	318 934,00	509 952,80	5 825 379,65	0,00	5 825 379,65	595 484,39
SO 05.1	Přístupové chodníky	5 911 011,24	5 611 011,24	-318 934,00	-318 934,00	5 322 102,55	0,00	5 322 102,55	588 908,69
SO 05.2	Kaštan, náhonní výsadby	190 918,80	809 852,80	318 934,00	509 952,80	503 277,10	0,00	503 277,10	6 676,70
SO 06	Svorkové	5 472 555,24	5 289 422,80	-183 132,44	38 584,46	5 472 545,36	0,00	5 472 545,36	111 800,30
SO 06.1	Svorkové	5 098 262,81	4 894 021,21	-204 241,60	4 894 021,21	4 912 601,75	0,00	4 912 601,75	81 419,46
SO 06.2	Úprava mostů ev.c.4/45-1a na silnici III/476	404 292,43	395 401,59	-8 890,84	590 424,45	559 943,61	0,00	559 943,61	30 380,84
Celkem E.1.3 Pozemní komunikace									
SO 07	Pozemní stavební objekty	11 574 793,28	12 005 009,70	430 216,42	6 093 996,46	11 297 725,01	0,00	11 297 725,01	707 284,69
E.2 Pozemní stavební objekty									
E.2.1 Pozemní objekty budov									
SO 07	Technologický domek	887 262,97	779 926,89	-107 336,08	779 926,89	698 135,23	0,00	698 135,23	81 791,66
Celkem E.2.1 Pozemní objekty budov									
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích									
SO 04	Přístřešky pro cestující	640 255,93	640 255,93	0,00	0,00	560 042,22	0,00	560 042,22	80 213,71
Celkem E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích									
E.3 Trakční a energetická zařízení									
E.3.1 Trakční vedení									
SO 08	Trakční vedení	2 247 703,21	2 386 590,94	138 887,73	2 386 590,94	2 386 590,94	0,00	2 386 590,94	237,60
Celkem E.3.1 Trakční vedení									
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení, DOVO									
SO 09	Ochrana kabelů GKV	123 620,30	123 620,30	0,00	0,00	119 776,10	0,00	119 776,10	3 844,20
SO 10	Rozvody nn a osvětlení	1 635 104,90	1 635 104,90	0,00	0,00	1 634 197,40	0,00	1 634 197,40	907,50
SO 11	Připojka nn	115 640,43	115 640,43	0,00	0,00	115 640,43	0,00	115 640,43	0,00
SO 12	Osvětlení přístupových cest	1 129 794,38	1 320 843,79	191 049,41	1 320 843,79	1 319 561,39	0,00	1 319 561,39	1 282,40
Celkem E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení, DOVO									
SO 12	Osvětlení přístupových cest	3 004 159,99	3 185 209,42	181 049,43	1 320 843,79	3 189 175,32	0,00	3 189 175,32	6 034,10
E.3.12 Všeobecné položky									
SO 00	Všeobecné položky	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
Celkem E.3.12 Všeobecné položky									
CELKEM CENA :									
		35 801 643,38	37 861 357,40	1 559 714,02	0,00	34 776 646,76	0,00	34 776 646,76	2 584 710,64

Zhotovitel: Jméno: Ing. Jiří Dobáš
Objednatel: Jméno: Ing. Ingrid Vrášková, SŽDC s.o.
Supervize: Jméno: Podpis: [redacted]
Podpis: [redacted]



70994234 DIC: C710994234 (65)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **149331**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c6e86ab1-89c7-4018-b339-268dc81f5fc7

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **04.12.2018 09:05:02**



656b1038-4666-42b8-84fa-f56741b6d709