

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 2. 3. 2018 na realizaci stavby

„Centrum polytechnické výchovy, Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: B 10102, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupená: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2018/00870/OI/DSM ze dne 2. 3. 2018

ČÁST A.

Dne 2. 3. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/00870/OI/DSM na realizaci nástavby stávajícího přízemního objektu dílen a vybudování kominického trenažéru a učebny odborného výcviku stavebních oborů v 2.NP, včetně příslušného sociálního zázemí. Místem plnění - realizace stavby je stávající areál Střední školy polytechnické Olomouc, na Rooseveltově ulici č. p. 79.

Dne 31. 5. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým byl upraven rozsah předmětu Smlouvy o dílo.

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Chodník u vstupu do domova mládeže, okapový chodník u jídelny, ZL č. 5a Doplnění rozebrání 137 m ² stávajícího chodníku, úprava 2 ks kanalizačních vpustí a likvidaci sutí.	140 407,25	
2) Doplnění chybějící izolace Cu potrubí, ZL č. 7 Provedení 435 bm tepelné izolace měděného potrubí UT.	30 197,59	
3) Okapový chodník - severní fasáda, ZL č. 12 Provedení 19,8 m ² okapového chodníku z kačírku tl. 150 mm a 34 bm chodníkového obrubník do betonového lože.	15 285,93	
4) Stažení konstrukce krovu ocelovými táhly, ZL č. 23 Doplnění ztužení tesařské konstrukce krovu 4 ks ocelových táhel 50/5, S235 o celkové hmotnosti 72 kg.	7 497,90	
5) Odpočet mikropiloty, ZL č. 10 Odpočet provedení mikropiloty č. 15 délky 3,5 m.		-17 014,36
6) Úprava vystrojení elektrorozvaděče, ZL č. 22 Úprava rozvaděče doplněním vypínače 160A a výkoného stykače 185A. Odpočet vypínače 250A.	13 845,00	-7 062,68
7) Nový roznášecí pilíř, ZL č. 1 Zesílení zdi pilířem 300 x 300 mm výšky 3,7 m vč. základové patky.	2 976,63	

<p>8) Zapravení stávající chodby sousední budovy po provedení rozvodů topení, ZL č. 2 Rozebrání části SDK podhledu v místě stávající chodby sousedního objektu a následné opětovné provedení 17,7 m² SDK DF15.</p>	15 308,59	
<p>9) Ocelová roznášecí stolice, ZL č. 3 Doplnění ocelového rámu v m.č. 101 2.NP o hmotnosti 1202 kg včetně 22,833 m² syntetických nátěrů.</p>	88 164,02	
<p>10) Ztužení stropní konstrukce, ZL č. 4 Doplnění ztužení ocelovými táhly D 16 v celkové délce 28 m.</p>	34 501,88	
<p>11) Odpočet okapového chodníku u jídelny, ZL č. 5B Odpočet 137,0 m² podkladu ze štěrkodrti tl. 200 mm, 10,61 m² betonových dlaždic a venkovního schodiště.</p>		-37 007,10
<p>12) Odpočet zpevněných ploch před autodielnami a okapový chodník, ZL č. 6 a ZL č. 16 Odpočet 209,2 m³ odkopu sypaniny vč. její likvidace na skládku, podkladů ze štěrkodrti a 523,0 m² zámkové dlažby. Doplnění 2,38 m² zámkové dlažby tl. 6 cm, 9,03 m² okapového chodník z kačírku, 2,8 m chodníkového obrubníku a 3 ks venkovních čistících rohoží ACO VARIO 750/500 mm.</p>	15 609,41	-643 534,76
<p>13) Náhrada otopných těles, ZL č. 8 Dodávka a montáž 8 ks litinových radiátorů včetně armatur a souvisejících prací, 213,94 m² nátěrů radiátorů. Odpočet 11 ks ventilů, 11 ks šroubení a 3 ks termostatických hlavíc.</p>	132 619,12	-6 845,44
<p>14) Změna zdroje teplé vody, ZL č. 9 Dodávka a montáž 80 l akumulačního ohřivače TUV, 34,406 m vodovodního potrubí PP-RCT včetně izolace a podpůrných žlabů. Odpočet 66 m vodovodního potrubí PP-RCT včetně izolace a podpůrných žlabů.</p>	28 215,90	-27 475,94
<p>15) Krytina PVC v místnostech č. 102, 109, 110, 111, 112 a 113, ZL č. 11 Provedení podlahové krytiny z PVC výměry 77,03 m², včetně souvisejících prací.</p>	84 460,61	
<p>16) SDK podhled v 1. NP, ZL č. 13 Provedení 218,82 m² SDK podhledu vč. revizního otvoru. Odpočet 218,82 m² stropních omítek včetně vyrovnání a síťoviny.</p>	123 686,67	-126 434,05
<p>17) Elektroinstalace – přeložení kabelů, ZL 14 Dodávka a montáž 150 m elektroinstalačních trubek s uložením kabelů.</p>	20 153,78	
<p>18) Strukturovaná kabeláž – instalace optického kabelu k hlavnímu serveru, ZL č. 15 Propojení nového datového rozvaděče s místem hlavního serveru 140 m optického kabelu.</p>	13 086,52	
<p>19) Konektivita – Update 2019, ZL č. 17 Update konektivity systému 2019.</p>	67 600,00	
<p>20) Výměna vnitřních dveří, ZL č. 19 Dodávka a montáž 7 ks dveří 80/197 cm, 1 ks dveří 90/197 cm a 14,0 m² syntetického nátěru zárubní.</p>	20 885,00	
<p>21) Místnost č. 112 – zazdění výdejního okna vč. předstěny ze SDK ZL č. 20 Doplnění 1,563 m² zvukové izolační přičky tl 115 mm včetně omítek a 4,758 m² SDK konstrukce.</p>	6 867,53	
<p>22) Propojení cvičných kotlů plynem ve stávající učebně, ZL č. 21 Propojení stávajících cvičných kotlů v učebně ocelovým potrubí DN</p>		

40 v délce 10 m včetně nátěru a revize.	18 952,57	
23) Záměna akumulární nádoby, ZL č. 24 Záměna akumulárního zásobníku na vodu pro cvičné kotle v objemu 500l za 100l zásobník.	26 095,00	-35 955,48
Vícepráce a méněpráce (celkem)	906 416,90	-901 329,81
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	5 087,09	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohody na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	23 229 906,68	4 878 280,40	28 108 187,08
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	-2 444 310,25	-513 305,15	-2 957 615,40
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	5 087,09	1 068,29	6 155,38
Celková cena SOD, Dodatku č. 1 a včetně tohoto Dodatku č. 2	20 790 683,52	4 366 043,54	25 156 727,06

Celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a v tomto Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-pět-miliónů-jedno-sto-padesát-šest-tisíc-sedm-set-dvacet-sedm-korun-českých-šest-haléřů.

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/54/15/2018 ze dne 26. 11. 2018.

Příloha: Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce

V Olomouci dne: - 4 -12- 2018



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 30. 11. 2018

Za Zhotovitele:



Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva

