

## Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 10PU-001224/10PU-001872 ze dne 2.10.2018

na realizaci zakázky

„Obnova vodorovného dopravního značení, oblast Trutnov, Náchod, Rychnov n. Kn. –  
silnice I/14, I/16, I/33, I/37“  
ISPROFIN: 5001110007.30441

### Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Hradec Králové

se sídlem: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### Dopravní značení Náchod s.r.o.

se sídlem: Vysokov 181, 549 12 Vysokov  
IČ: 27467040  
DIČ: CZ27467040  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20591  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Zastoupen: [REDACTED]  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 10PU-001224/10PU-001872 na realizaci zakázky „Obnova vodorovného dopravního značení, oblast Trutnov, Náchod, Rychnov n. Kn. – silnice I/14, I/16, I/33, I/37“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

IX. DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ  
V bodě 9.2

Původní ustanovení dle smlouvy

9.2 Plnění předmětu Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dokončit v následující Době plnění:

**do 1 měsíce od podpisu prováděcí smlouvy**

**se mění na**

9.2 Plnění předmětu Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dokončit v následující Době plnění:

**do 31.5.2019**

**Zdůvodnění:**

Na některých vybraných úsecích komunikací, kde měla být provedena obnova VDZ dle této prováděcí smlouvy, probíhá v průběhu měsíce října a listopadu 2018 výprava výtluků a velkoplošné opravy živičného krytu. Z tohoto důvodu musí být odložena realizace obnovy VDZ na příznivě klimatické období 03-05/2019.

Všechna ostatní ustanovení uvedená v Prováděcí smlouvě č. 10PU-001224/10PU-001872 ze dne 2. 10. 2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech..

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Hradec Králové**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

01-11-2018

**Dopravní značení Náchod s.r.o.**

Podpis: \_

Jméno:

Funkce:

Datum:

1.11.2018