

Číslo smlouvy objednatele: 490/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1249/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **INSTA CZ s.r.o.**

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25374311  
sp. zn. C 15855

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti – právní moc stavebního povolení 31. 10. 2018.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | <b>do 15 dnů ode dne doručení výzvy<br/>objednatele dle odst. 7. tohoto článku</b> |
| 2. Dokončení a předání stavby             | <b>do 31. 12. 2018</b>   |
| 3. Předání a převzetí díla                | <b>do 30 dnů od dokončení stavby-</b>  |

Dřívější plnění je možné.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 4. 12. 2018

V Olomouci, dne ...4.12.2018.....

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



INSTA CZ s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ**

---