



METROPROJEKT
Pavlova 2/1786
Praha 2
www.metroprojekt.cz 18

NK-337/OSP/16

Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro
revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 – 9414/MP
uzavřené dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ze dne 12. 8. 2008 v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: [redacted]

IČ: 00023221

DIČ: CZ00023221

zastoupený: PhDr. Petrem Kroupou, pověřeným řízením Národní knihovny
České republiky

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

METROPROJEKT Praha a.s.

akciová společnost

sídlo: I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, 120 00

registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: [redacted]

IČ: 45271895

DIČ: CZ 45271895

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Úvod

Dodatek č. 9 řeší dodatečné služby, které nebyly předmětem díla ve Smlouvě o dílo č. S239/08 NK-1543/PSK/08 ze dne 12. 8. 2008 (dále jen „Smlouva“) na projektovou dokumentaci pro revitalizaci areálu Klementina.

Dodatek je uzavírán na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 9. 3. 2016, jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 9.3.2016, se souhlasem správce programu, tj. Oddělení veřejných zakázek a investic Ministerstva kultury České republiky, ze dne 12. 2. 2016.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 16.7 čl. XVI. Smlouvy dohodly, že se tato Smlouva k okamžiku účinnosti Dodatku č. 9 mění takto:

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

V písm. a) za objednatele se vypouští oprávněná osoba:

[redacted] pověřená řízením odboru investic

a nahrazuje se oprávněnou osobou:

[redacted] ředitelka odboru investic, e-mail: [redacted]

V písm. b) za zhotovitele se vypouští oprávněná osoba:

[redacted]
a nahrazuje se oprávněnou osobou:

[redacted] e-mail: [redacted]

V článku I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ se doplňuje nový bod 1.9 v tomto znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dále uvedených změnách Smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 9.

V článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje nový bod 2.13 v tomto znění:

Předmět plnění sjednaný dle Smlouvy se Dodatkem č. 9 rozšiřuje o tyto činnosti:

Změna koncepce vytápění chodby v SO 05 v souladu s novou Studií „sloučené“ III. etapy a dopad této změny do realizace II. etapy, dle specifikace uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 9. 3. 2016.

V článku III. CENA ZA DÍLO se mění bod 3.1 takto:

Ceny za dodatečné služby jsou podrobně rozepsány v cenové nabídce zhotovitele ze dne 9. 3. 2016.

REKAPITULACE změn Smlouvy a ceny díla dle Dodatku č. 1 – 9 k původní Smlouvě:

Sjednaná smluvní cena dle Smlouvy činí bez DPH	58 785 600,- Kč
DPH 19%	11 169 264,- Kč
cena včetně DPH	69 954 864,- Kč

- Dodatek č. 1** ze dne 11. 12. 2008 upravoval způsob fakturace změnou bodu 3.3 čl. III. Původní znění stanovilo fakturaci jednotlivých stupňů dokumentace společnou fakturou vždy až po úplném dokončení projektové dokumentace celé etapy. Pouze v případě prodloužení s dokončením etapy, nezávazného zhotovitelem, bylo možné fakturovat jednotlivé stupně samostatně. Dodatek stanovil fakturaci dílčími fakturami pro každou etapu vždy po dokončení příslušného stupně projektové dokumentace. Dodatek neměl vliv na celkovou cenu díla.

- Dodatek č. 2** ze dne 27. 8. 2009 vznikl na základě změny koncepce areálu, vyplývající z odstoupení od záměru stavby nové budovy Národní knihovny na Letné. Dodatek upravoval vlastní obsah jednotlivých etap. Došlo ke sloučení etapy 0 a etapy 1. Do výsledné koncepce areálu byly zahrnuty Novodobé fondy a služby, které měly být umístěny v budově na Letné. Vzhledem k nutnosti provádění rekonstrukce za dobu trvání všech etap revitalizace. Jeho konečná rekonstrukce byla s výjimkou depozitáře ve 4.NP přesunuta do poslední etapy. Ve 3. etapě přibyl podzemní depozitář na Hospodářském nádvoří. Dále došlo k úpravě termínů realizace. Kvůli stále vyvíjející se nové koncepci, nebyly termíny pevně stanoveny, ale měly se určovat postupně na kontrolních dnech. Vzhledem k zásadním koncepčním změnám byly ceny za jednotlivé stupně etap upraveny dle nových skutečností. Výsledná cena zůstala stejná.

- Dodatek č. 3** ze dne 27. 10. 2009 doplnil předmět díla Smlouvy o zpracování čtyř variantních řešení objemové projektové studie, vč. 3D animací a vizualizací, pro novou koncepci areálu Klementina se zahrnutím Novodobých fondů a služeb. Součástí plnění bylo i zhotovení projektové dokumentace nejvhodnějšího ze čtyř řešení. Dodatkem došlo k navýšení celkové ceny díla.

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 3	3 639 600,- Kč
DPH 19%	691 524,- Kč
cena včetně DPH	4 331 124,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	62 425 200,- Kč
DPH 19%	11 860 788,- Kč
cena včetně DPH	74 285 988,- Kč

- Ke dni 1. 1. 2010 došlo ke **změně sazby DPH** z 19% na 20%. Touto změnou byla navýšena celková cena vč. DPH.

Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	62 425 200,- Kč
základ pro DPH 19% (fakturováno do 31. 12. 2009)	21 028 967,- Kč
základ pro DPH 20% (do 31. 12. 2009 nefakturováno)	41 396 233,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	8 279 247,- Kč
cena včetně DPH	74 699 950,- Kč

- **Dodatek č. 4** ze dne 8. 3. 2012 změnil seznam oprávněných osob za zhotovitele. Rozšířil se předmět Smlouvy o zpracování kontrolního rozpočtu stavební realizace I. etapy Revitalizace Klementina, o posouzení závěrečné ceny této etapy vč. změnových listů a osmí dodatků ke smlouvě s hlavním dodavatelem stavby, dále o zhotovení studií a podkladů pro Poradní sbor GR NK ČR, o přípravě prezentačních podkladů a vizualizaci pro tiskovou konferenci a kontrolní den MK ČR. Tímto byla celková smluvní cena navýšena.

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 4	1 780 000,- Kč
DPH 20%	356 000,- Kč
cena včetně DPH	2 136 000,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	64 205 200,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	8 635 246,- Kč
DPH (19% + 20%)	12 630 750,- Kč
cena včetně DPH	76 835 950,- Kč

- **Dodatek č. 5** ze dne 16.11.2012 řešil zpracování koncepčních změn na základě výsledků jednání Poradního sboru revitalizace:

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 5	6 330 300,- Kč
DPH 20%	1 266 060,- Kč
cena včetně DPH	7 596 360,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 535 500,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	9 901 306,- Kč
DPH (19% + 20%)	13 896 810,- Kč
cena včetně DPH	84 432 310,- Kč

- Ke dni 1. 1. 2013 došlo ke **změně sazby DPH** z 20% na 21%. Touto změnou byla navýšena celková cena vč. DPH.

Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 535 500,- Kč
základ pro DPH 19% (fakturováno do 31. 12. 2009)	21 028 967,- Kč
základ pro DPH 20% (fakturováno do 31. 12. 2012)	22 759 186,- Kč
základ pro DPH 21% (do 31. 12. 2012 nefakturováno)	26 747 347,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	4 551 837,- Kč
DPH 21%	5 616 943,- Kč
DPH (19% + 20% + 21%)	14 164 284,- Kč
cena včetně DPH	84 699 784,- Kč

- **Dodatkem č. 6** se mění seznam oprávněných osob za objednatele. Dále se tímto dodatkem rozšiřuje předmět Smlouvy o zpracování změn technických parametrů na provoz DaT v prostoru m.č. 09303A (původně IT oddělení), v podrobnostech realizační dokumentace stavby.

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 6	65 130,- Kč
DPH 21%	13 677,- Kč
cena včetně DPH	78 807,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 600 630,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	4 551 837,- Kč
DPH 21%	5 630 620,- Kč
DPH (19% + 20% + 21%)	14 177 961,- Kč
cena včetně DPH	84 778 591,- Kč

- **Dodatek č. 7** řešil změnu využití prostor m.č. 05218 a 05317 takto:

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 7	19.270,- Kč
DPH 21%	4.047,- Kč
cena včetně DPH	23.317,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 619 900,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	4 551 837,- Kč
DPH 21%	5 634 667,- Kč
DPH (19% + 20% + 21%)	14 182 008,- Kč
cena včetně DPH	84 801 908,- Kč

- **Dodatek č. 8** doplnil předmět díla Smlouvy o provedení projektové dokumentace pro místnost WC v 1.NP SO 09 takto:

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 8	55.910,- Kč
DPH 21%	11.741,- Kč
cena včetně DPH	67.651,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 675 810,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	4 551 837,- Kč
DPH 21%	5 646 408,- Kč
DPH (19% + 20% + 21%)	14 193 749,- Kč
cena včetně DPH	84 869 559,- Kč

- **Dodatek č. 9** řeší koncepční změnu vytápění chodby v SO 05 v průběhu realizace stavby II. etapy:

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 9	19 290,- Kč
DPH 21%	4 051,- Kč
cena včetně DPH	23 341,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 695 100,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	4 551 837,- Kč
DPH 21%	5 650 459,- Kč
DPH (19% + 20% + 21%)	14 197 800,- Kč
cena včetně DPH	84 892 900,- Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. O cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná. Podrobná specifikace ceny za jednotlivé položky je součástí cenové nabídky zhotovitele ze dne 9. 3. 2016, uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 9.

Celkové navýšení ceny nedosahuje 30 % smluvní ceny díla bez DPH.

Čl. IV Smlouvy se doplňuje o nový bod 4.13 následujícího znění:

Termín ukončení a předání prací uvedených v bodě 2.13: Do dvou týdnů od podpisu tohoto Dodatku č. 9 oběma smluvními stranami.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- záznam z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 9.3.2016
- nabídka zhotovitele ze dne 9. 3. 2016

V Praze dne:10.-03-2016

Za objednatele:




PhDr. Petr Krása
pověřený řízením NK ČR


NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

V Praze dne:14.3.2016

Za zhotovitele:



Ing. David Krása
místopředseda představenstva



Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva