



Dodatek č. 1 k

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
Se sídlem: Dvořákova 26/37, Malé Hoštice, 747 05 Opava
IČ: 70999368
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupený: Mgr. Marcela Rončková, ředitel školy
Telefon: +420 739 479 886
E-mail: zs.malehostice@seznam.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 181709659 /0300
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MYTIEN s.r.o.
Se sídlem: Bítov 104, 743 01 Břilovec 1
IČ: 27837211
DIČ: CZ27837211
Jednající: Kateřina Velikovská
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Velikovský Roman
Telefon: +420 777866011
E-mail: velikovsky@mytien.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2934556319/0800
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

tento dodatek smlouvy o dílo

ČÁST A.

Dne 20. 7. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo na stavební práce v rámci projektu Modernizace vybavení integrované učebny počítačů a cizích jazyků v ZŠ Malé Hoštice – stavební práce“.

(dále jen „Smlouva o dílo“)



ČÁST B.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3, odstavec 1 se upravuje následovně:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Předpokládaná doba zahájení plnění a předání staveniště: | 11. 07. 2018 |
| Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: | 23. 10. 2018 |

Posun termínu byl schválen i ze strany poskytovatele dotace prostřednictvím Žádosti o změnu, z důvodu nalezeného problému během realizace stavby u statiky podest na výtahu a položení základu pod výtahem v suterénu školy. Toto zapříčinilo celkové posunutí zakázky a ovlivnilo harmonogram stavby na kterou navazuje i dodávka vybavení.

Čl. 4, odstavec jedna se upravuje následovně:

Celková cena v Kč	
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 556 407,36 Kč
DPH 21 %	326 848,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo včetně DPH	1 883 253,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	300 031,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 DPH 21 %	63 006,51 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 včetně DPH	363 037,51 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	1 856 438,36 Kč
DPH 21 %	389 854,51 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	2 246 290,51 Kč

Důvodem je částečná změna předmětu plnění. Zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku a vyčíslení víceprací je potom uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.

ČÁST C

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek této smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Opavě - Malých Hošticích dne 27. 9. 2018

V Bítově dne 27. 9. 2018

Za objednatele:

.....
Marcela Rončková

Základní škola a Mateřská škola

Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace,

Mgr. Marcela Rončková

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Základní škola a Mateřská škola

Opava - Malé Hoštice

-příspěvková organizace

Dvořákova 37, PSČ: 747 05

-5- IČO: 70 999 368