

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„DCHT - likvidace samostatných SO - vzorkovna a vodárna“

reg. č. sml. (zhotovitel): 101059/2018

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00210/18/00

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



Zhotovitel: **DAV, a. s.**
Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81
IČO: 00575381 **DIČ:** CZ00575381, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců zvyšuje o částku 322 086,19 Kč bez DPH a nově činí:

2 631 199,01 Kč bez DPH

(Slovy: dva miliony šest set třicet jedna tisíc sto devadesát devět korun českých a jeden haléř bez DPH).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Soupis provedených prací a dodávek

Ve Stráži pod Ralskem dne 5. 12. 2018

V Ostravě dne 03 - 12 - 2018

Za DIAMO, státní podnik:

Za DAV, a. s.:

Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

Petr Kašovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Změnový list č. 1

Název a evidenční číslo stavby:

DCHT - likvidace samostatných SO - vzorkovna a vodárna

**Listopad
2018**

Číslo změny stavby:

1

VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 1.10.2018, Číslo smlouvy: zhotovitele 101059/2018, objednatele : D200/20000/002110/18/00

Objednavatel: DIAMO s.p., odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: DAV a.s., Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Přílohy:

1) Rozpočet

Počet paré:

1
1

Příjemce :

Objednatel
Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Měněpráce :

- změna č 1 **Vodorovná doprava suti s naložením a složením do 100m - suť se odvážela přímo na odkaliště, kde se následně podrtila**
- změna č 2 : **Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí s obsahem dehtu zatříděný kódem - celkové množství uloženého odpadu bylo nižší než je v rozpočtu. Doloženo vážními listky**
- změna č 3 **Poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem - Nebyl uložen tento druh materiálu.**
- změna č 4 **Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zatříděného kódem - Nebyl uložen tento druh materiálu.**
- změna č 5 **Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla zatříděného kódem - celkové množství uloženého odpadu bylo nižší než je v rozpočtu. Doloženo vážními listky**
- změna č 6 **Poplatek za uložení stavebního odpadu z elektrických zařízení zatříděného kódem - celkové množství uloženého odpadu bylo nižší než je v rozpočtu. Doloženo vážními listky**

Vícepráce :

- změna č 7 **Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - objednatel požadoval zásyp hlinitopisčitou zeminou po konzultaci s biologickým dozorem ve větší mocnosti než udává projekt, (důsledek změny č. 10)**
- změna č 8 : **Zásypový materiál, hlinitopisčité zeminy - objednatel požadoval zásyp hlinitopisčitou zeminou po konzultaci s biologickým dozorem ve větší mocnosti než udává projekt, (důsledek změny č. 10)**
- změna č 9 **Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. - celková tonáž ozezeného železa z demolice objektů byla vyšší než udává rozpočet. Vážní listky u objednatele.**
- změna č 10 **Vodorovná doprava suti s naložením a složením do 1 km - objednatel požadoval po konzultaci s biologickým dozorem odtěžbu spodních kamenitých vrstev zpevněných ploch až na původní terén ve větší mocnosti než udává projekt. Evidenční listy u objednatele - kontaminace radionuklidy**
- změna č 11 **Příplatek k vodorovnému přemístění suti ZKD 1km přes 1km - vztahuje se k položce "vodorovná doprava suti s naložením do 1km"**
- změna č 12 **Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem - celkové množství uloženého odpadu bylo vyšší než je v rozpočtu. Doloženo vážními listky**
- změna č 13 **Poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem - celkové množství uloženého odpadu bylo vyšší než je v rozpočtu. Doloženo vážními listky**
- změna č 14 **Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem - celkové množství uloženého odpadu bylo vyšší než je v rozpočtu. Doloženo vážními listky**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-88 076,65	3,80%	410 162,84	17,80%	322 086,19

Smluvní cena díla

2 309 112,82 Kč bez DPH

Cena po odečtení a přičtení méně/víceprací

2 631 199,01

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel - DIAMO s.p.

jméno

TDS : DIAMO s.p.

Zhotovitel : DAV a.s.

jméno

Zhotovitel : DAV a.s.

jméno

Příloha č. 2: Soupis provedených prací a dodávek