

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy Objednatele: 1688/00066001/2018

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen **„Objednatel“**)

a

### **ČNES dopravní stavby, a.s.**

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01,

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4964, zastoupenou Petrem Horákem, na základě plné moci jako správce společnosti **„Řevnice ČNES + PKB“** se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

a

### **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

Zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881 Zastoupenou ČNES dopravní stavby, a.s., na základě smlouvy o společnosti jako společník společnosti **„Řevnice ČNES + PKB“** se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

(dále jen **„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též **„Smluvní strany“** a jednotlivě jako **„Smluvní strana“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen **„Dodatek“**)

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen **„Smlouva“**) na plnění veřejné zakázky s názvem **„II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II. etapa“** (dále jen **„Dílo“**).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

3. S ohledem na skutečnost, že Dne 2.11.2018 se konal kontrolní den stavby, na kterém bylo mimo jiné konstatováno, že „realizace SO 302 probíhá dle předaného harmonogramu. Práce na SO 102 nelze s ohledem k zastižení konstrukčních vrstev odlišných od zadání stavby zahájit, dokud nebude stanoveno a odsouhlaseno nové technické řešení.

Smluvní strany se dohodly, že v roce 2018 se bude zrealizovat SO 302. Současně bylo na předmětném kontrolním dni stavby konstatováno, že výsledky odebraných vzorků ze skladby stávající komunikace budou Objednateli předány k odsouhlasení. Po odsouhlasení budou výsledky předány projektantovi RDS k vypracování upřesnění návrhu skladby komunikace. Toto se předpokládá do konce roku 2018.

Dílo bude dokončeno do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. Vzhledem k tomu, že zahájení prací na SO 102 Rekonstrukce silnice III/11517 ulice Komenského a Třebáňská připadá do zimního období, práce na SO 102 Rekonstrukce silnice III/11517 ulice Komenského a Třebáňská zahájí Zhotovitel dne 18.03.2019 s tím, že v případě nepříznivých klimatických podmínek budou práce na předmětném stavebním objektu zahájeny déle.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**ČNES dopravní stavby a.s.**  
Petr Horák, na základě plné moci  
jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

---

**Pozemní komunikace Bohemia a.s.**

Petr Horák, na základě plné moci  
jako společník společnosti „Řevnice ČNES +  
PKB“