

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 26. 6. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: ATEKATE s.r.o.
Sídlo: Troubsko, U Rybníka 272/38, PSČ 66441
IČ: 29272912
DIČ/VAT ID: CZ29272912
Zastoupen: Pavlem Ulbrichem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: C 70025 vedená u Krajského soudu v Brně

Veřejná zakázka: **Výměna výbojkových osvětlení za LED osvětlení, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla byl Zhotovitel povinen provést část prací s vyššími náklady, a to z níže popsaných důvodů.
- I. 1) a) Dne 15. 8. 2018 bylo Zhotoviteli Objednatelem uloženo, aby od 9:00 do 10:00 přerušil provádění Díla, jelikož místo provedení Díla bylo nutné využít pro jiné potřeby Objednatele. Tato skutečnost byla Zhotoviteli oznámena až ve chvíli, kdy jeho pracovníci byli již na místě; vícenáklady na jejich marné nasazení k provádění Díla tak Zhotovitel uplatnil u Objednatele a ten s jejich náhradou souhlasí, jak je uvedeno níže.
- I. 1) b) Zhotovitel až v průběhu provádění Díla zjistil, jaká kabeláž je ke svítidlům použita. Tato skutečnost nebyla z Technických podmínek zřejmá. Zhotovitel musel Dílo realizovat za použití jiných WAGO svorek, které byly dražší než svorky původně uvažované. I tyto vícenáklady Zhotovitel u Objednatele uplatnil a ten s jejich náhradou souhlasí, jak je uvedeno níže.
- I. 1) c) Ve dnech 9. a 10. 8. byl Zhotovitel nucen demontovat a prohlédnout 10 ks nových svítidel, jelikož panovalo podezření, že jejich nesprávným zapojením došlo ke zkratu a poškození stykače. Jak se později ukázalo, zkrat způsobilo jedno z původních svítidel, tedy nikoli (přímo ani nepřímo) Zhotovitel. I tyto vícenáklady Zhotovitel u Objednatele uplatnil a ten s jejich náhradou souhlasí, jak je uvedeno níže.
- I. 2) Podrobněji jsou jednotlivé vícenáklady popsány v příloze Dodatku.

II. Vyčíslení a platba vícenákladů

- II. 1) Vícenáklady zmíněné v
1. ust. I. 1) a) Dodatku Zhotovitel vyčísлил na 2.520,- Kč bez DPH;
 2. ust. I. 1) b) Dodatku Zhotovitel vyčísлил na 3.476,- Kč bez DPH;
 3. ust. I. 1) c) Dodatku Zhotovitel vyčísлил na 20.160,- Kč bez DPH.
- Podrobněji je kalkulace vícenákladů podána v příloze Dodatku.
- II. 2) Objednatel uzavřením Dodatku vyjadřuje souhlas s důvodem i výší vícenákladů zmíněných v Dodatku.
- II. 3) Vícenáklady budou Objednatelem proplaceny na základě samostatně vystavené Faktury, kterou Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 5 pracovních dní po dni účinnosti Dodatku. Režim DPH a ostatní platební podmínky ujednané pro Dílo se přiměřeně použijí i v souvislosti s proplacením vícenákladů.

V Brně dne 04.12.2018

V Brně dne 29.11.2018

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele

.....
Pavel Ulbrich,
jednatel,
za Zhotovitele

MASARYKOVA UNIVERZITA

Rektorát - podatelna

Č. j. / E. č.

Datum/Čas

13 - 11 - 2018

Počet listů dokumentu:

Počet příl. a listů/sv /

Počet a druh nelist. příloh /



MUSS960150

Masarykova univerzita

Mgr. Valešová Marta, MBA, kvestorka

Žerotínovo náměstí 617/9

601 77 Brno

Dobrý den,

navazuji na smlouvu o dílo ze dne 26.6. 2018, jejíž předmětem je zakázka - Výměna výbojkových osvětlení za LED osvětlení.

Během průběhu plnění předmětu této zakázky došlo k nepředpokládanému navýšení nákladů na její realizaci. Žádám Vás o schválení vícenákladů, resp. víceprací vzniklých při demontáži a montáži nových svítidel a o vystavení dodatku této smlouvy o dílo. Důvody navýšení nákladů jsou uvedeny níže.

Jedná se pouze o účelně vynaložené náklady tak, abychom splnili milníky a všechny podmínky vycházející ze smlouvy o dílo.

Tyto skutečnosti nám byly při výpočtu cenové nabídky výměny svítidel neznámé a nebylo možné je předpokládat a zjistit.

Prvním důvodem k navýšení celkových nákladů instalace byla 1 hodinová nucená odstávka, kdy hala č. 153 sloužila k nástupu nových absolventů na fakultu (středa 15.8. 2018 od 9.00 do 10.00 hodin).

7 pracovníků x 360,-Kč = 2520,- Kč.

Dalším důvodem navýšení celkových nákladů je skutečnost, že jsme nemohli zjistit druh kabeláže, kterou je připojeno svítidlo. Tuto skutečnost jsme zjistili až po demontáži prvního svítidla POWERSTAR HGI-T400W/N. Je použita kabeláž CYKY 5X4 mm. Z tohoto důvodu jsme museli koupit jiné WAGO svorky (trojnásobně dražší), abychom mohli spojit s kabeláží svítidla o průměru 3X1,5 mm.

Rozdíl v ceně 656 ks WAGO svorek činí 3476,-Kč.

Dalším a dost významným důvodem navýšení nákladů montáže byl vzniklý zkrat na původním svítidle POWERSTAR HQI-T 400W/N.

Ve čtvrtek 9.8. a v pátek 10.8. jsme byli nuceni zdemontovat a prohlédnout 10 ks nových svítidel BEGHELLI v druhé řadě, na fázi F2. A to z důvodu, zda nemáme svítidlo nesprávně zapojeno. Zdržení bylo způsobeno vlivem zkratu a následného „ zapečení „ stykače KM 1.33 – ŘADA 3. VÝCHOD.

8 hodin x 2520,-Kč = 20160,-Kč.

Celkem se tedy náklady zvýšily o 26156,-Kč bez DPH.

Dovoluji si Vás upozornit, že všechny uvedené vícepráce jsou zaznamenány v montážním deníku.

S přáním hezkého dne

Ulbrich Pavel
jednatel
ATEKATE s.r.o.
tel.: XXXXXXXXXX

Troubsko 9.11. 2018