



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S16/18-400-01 ZE DNE 17. 8. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba

Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ: 61989100

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.**

Se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

Tel: + 420 596 971 111

Zastoupen: [redacted] předseda představenstva

[redacted] člen představenstva

IČ: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

Zapsán v obch. Rejstříku (je-li): B 408 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: [redacted]

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních: [redacted] předseda představenstva

[redacted] člen představenstva

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: [redacted] člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“).

II. Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. S16/18-400-01, jejímž účelem je provedení stavby „Platforma nových technologií CPIT – TL3“ při realizaci projektu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ (dále jen „Smlouva“).
- V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracím a méněpracím, které jsou zohledněny v Technickém listu změny č. 1, Technickém listu změny č. 2 a Technickém listu změny č. 3. Jedná se konkrétně o tyto změny:
 - Technický list změny č. 1: Dodatečné práce zohledňují zjištění starého horkovodního potrubí, které není vedeno v majetku investora ani provozovatele této sítě. Při tvorbě projektové dokumentace byly na území prováděny sondy, které ovšem toto staré potrubí neodhalily. Vzhledem k výše uvedenému nemohl objednatel tyto dodatečné práce s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- b) Technický list změny č. 2: Změna (dodatečné práce i méněpráce) zohledňuje rozdíl mezi rozestupy potrubí horkovodu uvedenými v podkladech správce sítě, ze kterých vycházela projektová dokumentace, a rozestupy skutečnými, na stavbě zjištěnými. Tento rozdíl vyvolal nemožnost provedení původně navrženého postupu pažení výkopu (méněpráce) a bylo nutno provést postup jiný (dodatečné práce). Vzhledem k výše uvedenému nemohl objednatel tuto změnu s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Technický list změny č. 3: Změna (dodatečné práce i méněpráce) zohledňuje požadavek správce vodovodní sítě OVAK a.s. na nadstandardně krátkou dobu přepojovacích prací. OVAK a.s. se vyjadřoval v rámci projektové přípravy k dané přeložce, resp. úpravám ve vodárenské šachtě, v roce 2016 resp. 2017 a vydal souhlasné vyjádření za provozních podmínek vodovodní sítě v daném období. Projektant s náležitou péčí předpokládal realizaci přeložky 2 dny. V době realizace však bylo z požadavku OVAK a.s. nutné provést přepojovací práce v šachtě za nestandardně krátkou dobu. Dispečinkem OVAK a.s. byla povolena jednorázová odstávka pouze po dobu 8 hodin pro provedení všech přepojovacích prací. Na tuto nestandardně krátkou dobu nebylo možné použít řešení navržené projektantem. Bylo nutné použít řešení, které splní technické řešení a dobu odstávky 8 hodin. Vzhledem k výše uvedenému nemohl objednatel tuto změnu s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

III. Změny Smlouvy

- 1. Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy)	89 499 111,00 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 (příloha č. 2 Smlouvy)	1 436 274,80 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (příloha č. 3 Smlouvy)	542 125,41 Kč
Cena celkem	90 393 260,39 Kč

Cena celkem bez DPH slovy: devadesátmilionůtřistadevadesáttřítisícdvěstěšedesát a 39/100 korun českých.

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 2 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 3 Smlouvy.

- 2. Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací je uvedena v přílohách tohoto dodatku, které rozšiřují přílohy Smlouvy.**

XVII. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce dle dodatku č. 1
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Měněpráce dle dodatku č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne



